



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n° 15 del 04/08/2015

5° Direzione – Servizi Tecnici Viabilità II Distretto

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP., ricadenti tra i Comuni da Sinagra a Tusa.-

Codice CUP: B87H14001880003

Codice CIG: 6042151CBA

IMPRESA: MAMMANA LAVORI S.r.l. con sede in Tusa (ME), Via Nazionale s.n.c.

CONTRATTO: In data 27/05/2015 Rep. N° 14301.

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1501

del 24-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che l'impresa MAMMANA LAVORI S.r.l., aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta in data 09/12/2015 al N° 39778/15, ha richiesto una proroga di giorni 30 (trenta) al termine contrattuale, per dare ultimati gli stessi lavori;

che il direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano, con nota del 16/12/2015, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 giorni;

che il RUP ing. Celi Giuseppe, preso atto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente e, visto il parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori, con parere N° 61 del 21/12/2015, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni e con lo stesso atto l'ha concessa;

che, tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno sette del mese di gennaio dell'anno duemilasedici (07/01/2016),

PROPONE


Per quanto in premessa, di:

approvare la concessione della proroga di 30 (trenta) giorni di cui al superiore parere N° 61 del 21/12/2015;

dare atto che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno sette del mese di gennaio dell'anno duemilasedici (07.01.2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Rosario Bonanno



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- 1) **approvare** la concessione della proroga di 30 (trenta) giorni di cui al provvedimento del R.U.P. Ing. Giuseppe Celi;
- 2) **dare atto** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno sette del mese di gennaio dell'anno duemilasedici (07.01.2016);
- 3) **dichiarare** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.

li 24/12/2015

IL DIRIGENTE


Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 24/12/2015

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere _____ in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 29/12/2015 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli