



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

Proposta n° 147
11/02/2016

DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DI TRATTI VARI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MILAZZO, SANTA LUCIA DEL MELA, SAN FILIPPO DEL MELA".

Impresa: CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 139

DEL 19/02/2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 20.12.2013 per un importo complessivo di € 97.500,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	61.644,00
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	2.660,00
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	10.896,00
	Totale Lavori	€	75.200,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	16.544,00
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.504,00
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.702,00
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
e)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO	= €	22.300,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	97.500,00

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 14.10.2014 alla ditta CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso di € 43,9385 per ogni cento di lavoro;

CHE successivamente alla gara di appalto, al fine di recuperare la quota del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria per il pagamento al C.P.T., il Quadro Tecnico Economico venne rimodulato così come di seguito specificato:

A)	LAVORI al netto del Ribasso d'Asta del 43,9385 % :	= €	34.558,55
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	2.660,00
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	10.896,00
	Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	48.114,55
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	10.585,20
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.504,00
c)	- per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	5.417,09
d)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.702,00
e)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
f)	- per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= €	27.627,16
g)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO	= €	49.385,45
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	97.500,00

CHE il Contratto venne stipulato in data 20.03.2015 n° 14273 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 43,9385 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 48.114,55 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 04.05.2015. Ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 03.05.2016;

CHE durante i lavori non si è resa necessaria nessuna sospensione degli stessi;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16.12.2015, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 13.01.2016 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti € 47.681,02 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando su di esse una minore spesa di € 433,53 ;

CHE durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 47.440,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 241,02 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 4135401 con decorrenza dal 04.05.2015 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Filadelfo MAGNO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= € 75.193,53	
	A detrarre oneri irriducibili per sicurezza:	= € 2.659,54	
	A detrarre incidenza manodopera:	= € 9.918,03	
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€ 62.615,96	€ 62.615,96
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 43,9385 %		= € 27.512,51
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta		€ 35.103,45
	Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori		= € 2.659,54
	Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori		= € 9.918,03
	Totale Lavori		€ 47.681,02
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= € 10.585,20	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= € 1.504,00	
c)	- per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= € 5.417,09	
d)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= € 2.702,00	
e)	- per Autorità di Vigilanza	= € 50,00	
f)	- per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= € 27.627,16	
g)	- per pagamenti a fattura	= € 1.500,00	
	Sommano a disposizione		= € 49.385,45
	IMPORTO TOTALE		€ 97.066,47
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= € 48.114,55	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= € 47.681,02	€ 47.681,02
	MINORE SPESA	€ 433,53	
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI		= € 47.440,00
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 241,02

CHE l'economia complessiva è pari ad € 32.702,93 corrispondente alle somme dei seguenti importi:

a) - per ribasso d'asta	= €	27.574,14
b) - per minore spesa	= €	433,53
c) - per minore I.V.A.	= €	148,40
d) - per minori competenze tecniche	= €	324,86
e) - per imprevisti e/o oneri discarica (non utilizzati)	= €	2.702,00
f) - per minore Autorità di Vigilanza	= €	20,00
g) - per pagamenti a fattura (non utilizzati)	= €	1.500,00
Sommano	€	32.702,93

CHE la rimanente somma di € 6.920,27 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	294,04
b) - per spese Tecniche	= €	1.179,14
c) - per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	5.417,09
d) - per Autorità di Vigilanza	= €	30,00
Sommano	€	6.920,27

VISTI

- Lo **Stato Finale** redatto in data 13.01.2016, dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo lordo di € 75.193,53 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 241,02 più I.V.A.;
- Il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 21.01.2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 241,02 più I.V.A.;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 13.01.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo di € 75.193,53 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di tratti vari delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela".

LIQUIDARE all'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 241,02 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 294,04 (duecentonovantaquattro/04) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 6.920,27 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 32.702,93 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 13.01.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo di € 75.193,53 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di tratti vari delle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Milazzo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela".

LIQUIDARE all'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 241,02 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 294,04 (duecentonovantaquattro/04) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 6.920,27 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 32.702,93 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Giuseppe CELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 11/02/2016

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Giuseppe CELI



PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 294,02 quanto a € 294,04 al Cap. 7727/2013 7616/2013
Imp. 1593/13 € 97.500,00


2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 17/2/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziari

