



Città Metropolitana di Messina

DIREZIONE: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA"

SERVIZIO: Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dei prospetti esterni e delle impermeabilizzazioni del terrazzo del Liceo Scientifico "L. Piccolo" di Capo D'Orlando"
Importo complessivo € 110.000,00.

DITTA: PERLONGO PASQUALE

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CUP: B16E10000480003

CIG: 0537127338

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 166 del 26-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 94 del 20/09/2010 è stato approvato il progetto per "lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dei prospetti esterni e delle impermeabilizzazioni del terrazzo del Liceo Scientifico "L. Piccolo" di Capo D'Orlando" per l'importo complessivo di € 110.000,00;

CHE la somma complessiva di € 110.000,00 è stata fronteggiata con le risorse del capitolo 7551/2010 del bilancio Provinciale;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 02/03/2011, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Perlongo Pasquale, con sede in Caprileone, via Nazionale, 214 con il ribasso del 38,7822%, giusto contratto d'appalto n° 13869 di repertorio del 13 maggio 2011, registrato ai fini fiscali in Messina in data 30 maggio 2011 al n° 555 serie I;

CHE con D.D. n. 74 del 23/09/2011 è stata approvata P.V.S. per maggiori lavori contrattuali pari ad € 10.348,88 + IVA al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza nell'ambito delle somme finanziate, per la quale la Ditta ha regolarmente sottoscritto il relativo atto di sottomissione;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 22/07/2011;

CHE i lavori sono stati ultimati giusto verbale del 18/11/2011;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 25 novembre 2011, per l'importo netto di €. 62.090,83, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 61.780,00, resta a credito della stessa l'importo di € 310,83 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 25/11/2011;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 310,83 oltre IVA per un importo complessivo di € 379,21 a favore della ditta Perlongo Pasquale, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTA la Legge 23/96 recante "norme per l'edilizia scolastica";

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.06, e successive modificazioni, recepito con L.R. 12/2011;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, e successive modificazioni, recepito con D.P.R.S. n.13/2012;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LLRR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dei prospetti esterni e delle impermeabilizzazioni del terrazzo del Liceo Scientifico "L. Piccolo" di Capo D'Orlando", da cui si evince che la ditta Perlongo Pasquale ha eseguito lavori per un importo netto di € 62.090,83 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 310,83;


DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 62.090,83, allegato alla presente determinazione;

DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 379,21 alla ditta Perlongo Pasquale, con sede in Caprileone, via Nazionale, - Partita IVA 01388060830, utilizzando le somme derivanti dal cap. 7551/10 del Bilancio Provinciale.


ALLEGATI:

- 1) Stato Finale
- 2) Certificato di collaudo

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm. va Piccolomini Concetta



Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dei prospetti esterni e delle impermeabilizzazioni del terrazzo del Liceo Scientifico "L. Piccolo" di Capo D'Orlando", da cui si evince che la ditta Perlongo Pasquale ha eseguito lavori per un importo netto di € 62.090,83 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 310,83;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 62.090,83, allegato alla presente determinazione;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 379,21 alla ditta Perlongo Pasquale, con sede in Caprileone, via Nazionale, - Partita IVA 01388060830, utilizzando le somme derivanti dal cap. 7551/10 del Bilancio Provinciale;

08-02-2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gatto



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 08-09-2016

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 379,21 imputata al cap. 7551
impegno n. 2580/2010

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA

Messina 24/2/16 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via XXIV maggio, 98100 Messina - tel. 0907761201 - fax 0907761813

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI PROSPETTI ESTERNI E DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL LICEO SCIENTIFICO "L. PICCOLO" DI CAPO D'ORLANDO (ME)

IMPRESA: PERLONGO PASQUALE

CONTRATTO n°13869 di repertorio del 13.05.2011, reg. a Messina il 30.05.2011 al n°555 serie I.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di novembre:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art.172 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n°554;

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno ventidue del mese di luglio dell'anno duemilaundici per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 18 novembre 2011;

In seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno diciotto del mese di novembre dell'anno duemilaundici e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'Impresa
Sig. PERLONGO Pasquale

Il Direttore dei Lavori
Geom. Riccardo ROMANO

Visto: *Il Responsabile Unico del Procedimento*
Ing. Vincenzo CARDITELLO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DEI PROSPETTI ESTERNI E DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL TERRAZZO DEL LICEO SCIENTIFICO "L. PICCOLO" DI CAPO D'ORLANDO.

IMPRESA: PERLONGO PASQUALE

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 03 novembre 2009 redatto dai tecnici dipendenti della Provincia Regionale di Messina approvato con determinazione dirigenziale n° 94 del 20/09/2010 per l'importo complessivo di €. 110.000,00 così ripartite:

1° per lavori a base d'asta	€.	81.127,07
2° Costo oneri per la sicurezza	€.	2.080,18
3° per somme a disposizione dell'Amministrazione:	€.	<u>26.792,75</u>
Importo totale	€	<u>110.000,00</u>

Contratto in data 13 maggio 2011 n° 13869 di rep. Registrato a Messina il 30/05/2011 al n° 555 Serie I, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 38,7822 %

Atto Aggiuntivo n. 930 della rubrica del 28/02/2012.

	Contratto principale	€.	51.744,38
Somme autorizzate	Atti aggiuntivi	€	10.348,88
	Totale somme autorizzate	<u>€.</u>	<u>62.093,26</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 22 luglio 2011 come risulta dal relativo verbale. A termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in gg. 120 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 18 novembre 2011.

Proroghe e sospensione =

Assicurazione operai: INAIL di Messina posizione n° 13612074/21 (continuativa)

L'ultimazione dei lavori avvenne il 18 novembre 2011 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 25 novembre 2012 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. 62.090,83 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate,

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa dei pagamenti in acconto per l'ammontare di €. 61.780,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 310,83

=====

Ciò premesso il sottoscritto geom. Riccardo Romano nella qualità di Direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di €. 2,43 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori, eseguiti dall'impresa Perlongo Pasquale, di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale dei prospetti esterni e delle impermeabilizzazioni del terrazzo del Liceo Scientifico "L. PICCOLO" DI Capo D'Orlando, sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 12 del C. S. A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 62.090,83
Dedotto dagli acconti	€. <u>61.780,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. <u>310,83</u>


Diconsi Euro trecentodieci/83


Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 25.11.2011

L'IMPRESA
PERLONGO PASQUALE


IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. R. Romano



Visto e confermato:
IL R. U. P.
ing. V. Caratello




PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DEI PROSPETTI ESTERNI E DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL TERRAZZO DEL LICEO SCIENTIFICO "L. PICCOLO" DI CAPO D'ORLANDO.

IMPRESA: PERLONGO PASQUALE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18 novembre 2011

Contratto in data 13 maggio 2011 n° 13869 di repertorio Registrato in Messina in data 30.05.2011 al n° 555 Serie I.

Atto Aggiuntivo in data 28/02/2012 n. 930 della rubrica.

Importo del progetto a base d'asta	€	81.127,07	Data della consegna	22.07.2011
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	2.080,18	Data dell'inizio dei lavori	22.07.2011
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>26.792,75</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18.11.2011
Sommano a lordo	€	<u>110.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 38,7822 per cento	€	51.744,38	I lavori rimasero sospesi per	gg. /
Importo lavori suppl. al netto del ribasso d'asta	€	10.348,88	e prorogati per	gg. /
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>47.906,74</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	/
Sommano al netto	€	<u>110.000,00</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	62.090,83	Giorni impiegati in più	/
Certificati di acconto	€	61.780,00	Giorni impiegati in meno	/
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>310,83</u>	Multa	/
Differenza in meno	€	2,43		

Il R. U.P.

ing. Vincenzo Carditello

Il Direttore dei Lavori

geom. Riccardo Romano

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	7.2.4	Approntamento di ponteggio	m ³	1.578,580	8,68	13702,070	
2	7.2.6	Smontaggio di ponteggio	m ³	1.561,780	3,19	4982,080	
3	21.1.3.2	Demolizione di calcestruzzo	m ³	17,951	556,60	9991,520	
4	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m ²	145,899	9,81	1431,270	
5	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno	m ²	235,064	3,18	747,500	
6	21.1.11	Rimozione di intonaco interno	m ²	179,760	9,54	1714,910	
7	21.3.1.1	Risanamento strutture intelaiate in c.a.	m ²	162,567	98,80	16061,630	
8	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	m ²	12,300	18,40	226,320	
9	3.1.2.2	Conglom. cementizio strutt. non armate	m ³	0,858	119,50	102,530	
10	9.7	Intonaco civile per esterni	m ²	266,905	21,90	5845,230	
11	9.9	Strato di finitura per esterni	m ²	511,188	16,60	8485,720	
12	21.9.5.2	Intonaco traspir. malta calce idraulica	m ²	250,987	49,00	12298,360	
13	11.3	Tinteggiatura per esterni	m ²	1.083,783	10,00	10837,830	
14	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche	m ³	39,905	21,80	869,930	
15	11.2	Verniciatura di opere in ferro	m ²	223,101	19,80	4417,400	
16	21:01:04	Demolizione di tramezzi	mq*cm	664,875	0,870	578,440	
17	21:01:24	Rimozione di tubazioni	m	82,500	3,700	305,250	
18	15.4.13.2	Pluviale in lamiera preverniciata	m	82,500	22,70	1872,750	
19	7.1.1	Fornit. opere in ferro, profilati scatol.	kg	671,175	3,27	2194,740	
20	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro	kg	671,175	2,30	1543,700	
21	2.2.1.4	Tramezzi con laterizi forati	m ²	19,995	26,60	531,870	
22	9.2	Intonaco civile per interni	m ²	39,990	16,40	655,840	
23	9.4	Strato di finitura per interni	m ²	39,990	11,20	447,890	
		totale lavori eseguiti				99.844,780	
		a detrarre oneri per la sicurezza			€	2.496,118	
		Restano			€	97.348,662	
		a detrarre 38,7822% ribasso d'asta			€	37.753,950	
		Sommano i lavori al netto			€	59.594,712	
		Oneri per la sicurezza			€	2.496,118	
		Sommano			€	62.090,830	62.090,83
		a detrarre i certificati corrisposti					
		n°1 del 10.10.2011			€	32.339,00	
		n°2 del 31.10.2011			€	19.145,00	
		n°3 del 25.11.2011			€	10.296,00	
		totale certificati			€	61.780,00	61.780,00
		Resta il credito netto all'Impresa			€		310,83

Messina, 25.11.2011

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geom. Riccardo ROMANO

visto: IL DIRIGENTE
 Ing. Vincenzo Caratello

