



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

IV^ DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità - 1° Distretto

Servizio di Protezione Civile

Tel. 0907761205 - 0907761339 - 0907761239 Fax 0907761733 - Mobile 3453980660



PROGETTO: O.C.D.P.C. 117/2013 - Consolidamento del piano viabile da eseguirsi a monte della S.P. 19 nei pressi del Cimitero di Antillo. Ripristino, canalizzazione e regimentazione delle acque meteoriche, opere di contenimento e stabilizzazione scarpate. **(CODICE ANT_1)**

Indagini Geognostiche e Geotecniche

IMPRESA : GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.E. Orlando n. 168 - 92026 Catania

SCRITTURA PRIVATA: in data 18/09/2015 n° 1742 di Rubrica

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 C.3 D.L. 163/2006 e s.m.i. - Art. 229 del Reg.to approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Art.20 L.R. 12/2011)

1) Premesso:

- Che con determinazione dirigenziale n. 397 del 28/04/2015 il Dirigente della IV Direzione Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto, ha approvato il programma per le Indagini Geognostiche e Geotecniche relativo ai lavori per il "Consolidamento del piano viabile da eseguirsi a monte della S.P. 19 nei pressi del Cimitero di Antillo. Ripristino, canalizzazione e regimentazione delle acque meteoriche, opere di contenimento e stabilizzazione scarpate" (CODICE ANT_1), redatto dal Geol. Dott. Biagio PRIVITERA;
- Che la somma necessaria alla realizzazione dei suddetti lavori è stata finanziata e impegnata a valere sulla contabilità speciale n° 5431, aperta ai sensi dell'attività ex art. 1 della O.C.D.P.C. 117/2013 . 165 del 08/01/2015;
- Che con determinazione n. 658 del 01/07/2015 il Dirigente della IV Direzione Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto, ha approvato il verbale di gara, aggiudicando definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta **GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.E. Orlando n. 168 - 92026 Catania**, che ha offerto un ribasso d'asta del **58,196%** sull'importo a base d'asta di **€ 14.162,10** per cui l'importo delle indagini risulta ripartito secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori:

1) Importo indagini a base d'asta:	€ 14.162,10	
2) Ribasso d'asta del 58,196%	€ 8.241,78	
Restano al netto	€ 5.920,32	
3) Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 1.024,59	
4) Incidenza della mano d'opera	€ 5.305,11	
Importo totale delle indagini	€ 12.250,02	€ 12.250,02

b) Somme a disposizione dell'Amm./ne:

1) per I.V.A. al 22% sul totale delle indagini	€ 2.695,01
--	-------------------

Importo complessivo delle indagini € 14.945,03



2) Contratto:

In data **01/07/2015** venne stipulata una scrittura privata n° **1742** con la quale veniva determinato in **€ 5.920,32** l'importo contrattuale delle indagini al netto del ribasso d'asta del **58,196%**;

3) Consegna e tempo utile per la realizzazione delle indagini:

L'art. 8 del C.T.A. fissava il tempo utile per l'esecuzione delle indagini in gg. **60 (giorni sessanta)**, consecutivi a partire dalla data di consegna; considerato che in data **22/07/2015**, con relativo verbale in pari data, venivano consegnati i lavori di che trattasi, il tempo utile per il completamento degli stessi veniva a scadere in data **19/09/2015**.

4) Ultimazione dei lavori per le indagini:

In data **18/09/2015**, come risulta dal relativo Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto in pari data e giusta comunicazione dell'impresa (prot. n° **0029373/15** del **18/09/2015**), le indagini sono state ultimate;

5) Stato finale dei lavori per le indagini:

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data **16/12/2015** ed accettato senza riserve dall'Impresa;

RISCONTRI

Sulla scorta delle certificazioni prodotte dalla ditta **GEO R.A.S. s.r.l.**, dal laboratorio per le prove Geotecniche e degli atti contabili relativi, si è proceduto alla verifica dei vari dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

ESECUZIONE

In seguito alle risultanze di cui sopra, il sottoscritto **Geol. Biagio PRIVITERA**, Direttore dei lavori per le indagini Geognostiche, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, le indagini e le prove rispondono, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo delle indagini risulta inferiore a quelli autorizzati riscontrando su di esse una minore spesa di **€ 179,81** (euro Centosettantanove/81 centesimi);
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni **59 (cinquantanove)** in data **18/09/2015** con verbale in pari data, e quindi con un anticipo di giorni **1(uno)**;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

- che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa **GEO R.A.S. s.r.l.**, in base alla scrittura privata del **18/09/2015** n° 1742 di rubrica, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 70,21 (*Euro Settanta/21 centesimi*);

- che lo stato finale è stato redatto in data **16/12/2015**, ed ammonta complessivamente, a nette **€. 12.070,21** da cui, dedotto il certificato di pagamento n° 1 emesso il **07/10/2015** di **€ 12.000,00** risulta un credito di saldo pari ad **€. 70,21** (*Euro Settanta/21 centesimi*) delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, **16 DIC. 2015**

L'Impresa: **GEO R.A.S. s.r.l.**
L'Amministratore Unico
Dott. Geol. Giuseppe La Spina

Il Direttore dei lavori per le indagini Geognostiche:
(Dott. Geol. Biagio PRIVITERA)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe CELI)