



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

IV[^] DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità - 1^o Distretto

Servizio di Protezione Civile

Oggetto: O.C.D.P.C.n°117/2013-CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DA ESEGUIRSI A MONTE DELLA S.P.19 NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ANTILLO. RIPRISTINO, CANALIZZAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, OPERE DI CONTENIMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE (Cod. ANT_1)
- INDAGINI GEOGNOSTICHE -

Impresa: GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.Emanuele Orlando, 168 - 95127 Catania

Stato di avanzamento n° 1 dei lavori eseguiti a tutto il **18/09/2015**

Scrittura privata del **18/09/2015** rubricato al n° **1742** Registrato all'Ufficio Reg. di \
in data \ al numero \
Atto di sottomissione in data \ Rep. n° \ Registrato All'Ufficio Reg. di \
in data \ al numero \

Importo dei lavori a b.a. :	€	14.162,10		
Oneri irriducibili per la sicurezza		1.024,59		
Per incidenza della mano d'opera	€	5.305,11	Data della consegna :	22/07/2015
Sommano	€	20.491,80		
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€	4.508,20	Data inizio lavori :	22/07/2015
Totale progetto	€	25.000,00		
Importo dei lavori a b.a. :	€	14.162,10		
ribasso d'asta del 58,1960%	€	8.241,78	Scadenza tempo utile per ultimazione lavori: gg. 60	19/09/2015
Restano i lavori al netto	€	5.920,32		
Oneri irriducibili per la sicurezza	€	1.024,59		
Per incidenza della mano d'opera	€	5.305,11		
Importo totale lavori al netto	€	12.250,02	Ultimazione dei lavori	18/09/2015
Somme a disp. dell'Amm.ne				
Per espropri	€	\	Sospensione lavori : dal	\
Per collaudi e coordin. sicurezza	€	\		al
Per spese tecniche ed oneri riflessi	€	\		dal
Per assicurazione obbligatoria	€	\		al
Per I.V.A. il 22% su totale lavori	€	2.695,01	Proroga dei lavori : dal	\
Per incentivo \ progettazione	€	\		al
Per arrotondamento	€	\	Nuova scadenza :	\
			Giorni impiegati in più:	\
Totale somme impegnate	€	14.945,03	Giorni impiegati in meno	1

Lavori a tutto il

18/09/2015

n° d'ordine	n° tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo (€)	IMPORTO DEI LAVORI (€)		INCIDENZA MANO D'OPERA	
						- a - Totale	b	a*b/1,25	
1	20.3.1	Approntamento ed installazione sul primo foro di sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione:	n°	1	2.954,00	2.954,00	18%	425,38	
2	20.3.2	Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione:	n°	3	308,00	924,00	65%	480,48	
3	20.3.3	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione. a distruzione di nucleo. escluso rocce lapidee tenaci ecc:	m.	85,00	65,00	5.525,00	53%	2.342,60	
		- 1) per profondità comprese da m.0,00 e m. 30,00 Sovrapprezzo al punto 20.2.3 per soli tratti di							
4	20.3.4	perforazione per i quali è richiesto il carotaggio. ecc.:	m.	85,00	23,80	2.023,00	44%	712,10	
		- 1) per profondità comprese tra m. 0,00 e m.30,00 Sovrapprezzo alle voci 20.3.3 + 20.3.4 per uso del doppio							
5	20.3.7	carotiere, da applicarsi per i soli tratti dell'impiego.	m.	45,00	11,40	513,00	54%	221,62	
		- 1) Per profondità sino 60,00 m.							
6	20.3.13	Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm., ecc.:	n°	17	31,40	533,80	19%	81,14	
7	20.5.5	Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) . ecc.:	n°	11	108,60	1.194,60	34%	324,93	
		1) per profondità comprese tra 0,00 e m. 30,00							
8	20.7.3	Determinaz. contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini:	n°	5	9,14	45,70	0%	-	
9	20.7.4	Determinazione, del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di diametro < 38 mm	n°	5	11,90	59,50	0%	-	
10	20.7.5	Determinazione del peso specifico dei granuli. (ASTM D854-06) da effettuare sulla media di 2 valori:	n°	4	40,70	162,80	0%	-	
11	20.7.9	Analisi granulometrica mediante staccatura a secco, ecc.	n°	3	43,10	129,30	0%	-	
12	20.7.13	Analisi granulometrica mediante staccatura e sedimentazione, con aerometro. ecc:	n°	1	87,60	87,60	0%	-	
13	20.7.15	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità congiuntamente, ecc:	n°	1	56,20	56,20	0%	-	
14	20.7.37	Prova di taglio diretto, da eseguire su almeno 3 provini:	n°	12	121,90	1.462,80	0%	-	
		2) con velocità di rottura tra 0,02 e 0,002 mm/min Prove sism. attive MASW; per determ. curve di dispers.:							
15	20.2.16	1) Approntamento ed installazione in ciascuna linea di sondaggio sismico MASW:	n°	3	258,00	774,00	21%	130,03	
		2) per ogni sondaggio sismico passivo completo:	n°	3	642,20	1.926,60	11%	169,54	
		Profilo sism. a rifrazione con apparecch. elettronica, ecc:						-	
16	20.1.5	1) per ogni sondaggio completo di andata e ritorno	n°	2	479,90	959,80	28%	215,00	
		2) per stendimento di lunghezza superiore a mt. 25,00. - per ogni metro oltre i primi 25 mt.	m.	121,0	1,67	202,07	38%	61,43	
17	20.1.6	Interpretazione tomografica dati di sismica a rifrazione:	n°	2	362,00	724,00	0%	-	
Sommano €						20.257,77		5.164,23	
A dedurre per incidenza della mano d'opera €							5.164,23		
Restano €						15.093,54			
A dedurre oneri per la sicurezza €							1.024,59		
Restano i lavori da assoggettare a ribasso d'asta €						14.068,95		A riportare	

n° d'ordine

n° tariffa

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Unità di misura

Quantità

Prezzo
(€)IMPORTO
DEI
LAVORI
(€)
- a -INCIDENZA
MANO D'OPERA

Totale

b

a*b/1,25

Riporto €

14.068,95

A dedurre per ribasso d'asta il 58,196% €

8.187,56

Restano i lavori al netto €

5.881,38

Incidenza della mano d'opera €

5.164,23

Oneri irriducibili per la sicurezza €

1.024,59

Totale complessivo dei lavori €

12.070,21

Messina,

07 OTT. 2015

Il Direttore dei lavori per le indagini Geognostiche :



Geol. Biagio PRIVITERA

Visto: Il Dirigente e R.U.P. :

Ing. Giuseppe CELI



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

IV^ DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità - 1° Distretto

Servizio di Protezione Civile

Oggetto: O.C.D.P.C.n°117/2013-CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DA ESEGUIRSI A MONTE DELLA S.P.19 NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ANTILLO. RIPRISTINO, CANALIZZAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, OPERE DI CONTENIMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE (Cod. ANT_1)

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Impresa: GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.Emanuele Orlando, 168 - 95127 Catania

CERTIFICATO n° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA DI € 12.000,00

Ammontare dei certificati precedenti		
Ord.	Data	Importo
\	\	\
TOTALE		-

Vista scrittura privata del 18/09/2015 rubricato al n° 1742 Registrato a Messina in data \ al n° \ serie \ con la quale venne affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori per la somma di € 14.162,10 al lordo di cui € 5.920,32 per lavori al netto, € 5.305,11 per incidenza manod'opera € 1.024,59 per oneri irriducibili per la sicurezza, oltre ad € 2.695,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione.-

Risultando dalla contabilità sino ad oggi l'ammontare del servizio effettuato a tutto il 18/09/2015 ascende al netto ad € 5.881,38 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	5.881,38	
Incidenza della mano d'opera	€	5.164,23	
Per oneri irriducibili per la sicurezza	€	1.024,59	
Per	€	\	
Sommano	€	12.070,21	12.070,21
Da cui detraendo:			
La ritenuta di 0,50% su € 12.070,21	€	60,35	
Ammontare dei certificati precedenti	€	-	
Per arrotondamenti	€	9,86	
Totale deduzioni	€	70,21	70,21
Risulta il credito netto dell'Impresa di	€		12.000,00

Si certifica che ai termini dell'articolo 10 delle Condizioni Tecnico-Amministrative si può pagare all'impresa la rata di € 12.000,00 (diconsi euro Dodicimila/00)



Messina li 07 OTT. 2015

Il Dirigente R.U.P.
Dott. Ing. Giuseppe CELI

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Enna con posizione assicurativa n° 004586244 con decorrenza dal continuativa e scadenza al \

Il Direttore dei lavori
Geol. Biagio PRIVITERA

Capitolo	Articolo	TESORERIA su cui è chiesto il pagamento	Creditori e loro residenza	Oggetto del Credito e relativa liquidazione
			GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.Emanuele Orlando, 168 - 95127 Catania	O.C.D.P.C.n°117/2013- CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DA ESEGUIRSI A MONTE DELLA S.P.19 NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ANTILLO. RIPRISTINO, CANALIZZAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. OPERE DI CONTENIMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE (Cod. ANT_1)
				TOTALE

SOMMA		Titoli Giustificativi	Osservazioni	Mandati spediti alla Ragioneria		
Parziale per ogni articolo di credito (€)	Totale per ogni mandato (€)			Volume	Data	Data dell'ammissione o pagamento della Direzione del Tesoro
12.000,00	14.640,00	Certificato n° 1 Per I.V.A. il 22% TOTALE				
2.640,00						
14.640,00						
Messina, li	07 OTT. 2015					
		 Il Direttore dei lavori Geol. Biagio PRIVITERA 				
		 Il Dirigente R.U.P. Dott. Ing. Giuseppe CELI 				
€	14.640,00					