



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

IV^ DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità - I° Distretto

Servizio di Protezione Civile

Oggetto: O.C.D.P.C.n°117/2013-CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DA ESEGUIRSI A MONTE DELLA S.P.19 NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ANTILLO. RIPRISTINO, CANALIZZAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, OPERE DI CONTENIMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE (Cod. ANT_1)
- INDAGINI GEOGNOSTICHE -

Impresa: GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.Emanuele Orlando, 168 - 95127 Catania

STATO FINALE

dei lavori a tutto il

18/09/2015

Scrittura privata del **18/09/2015** rubricato al n° **1742** Registrato all'Ufficio Reg. di \
in data \ al numero \
Atto di sottomissione in data \ Rep. n° \ Registrato All'Ufficio Reg. di \
in data \ al numero \

Importo dei lavori a b.a. : € 14.162,10

Oneri irriducibili per la sicurezza € 1.024,59

Per incidenza della mano d'opera € 5.305,11

Sommano € **20.491,80**

Somme a disposizione dell'Amm.ne € 4.508,20

Totale progetto € **25.000,00**

Importo dei lavori a b.a. : € 14.162,10

ribasso d'asta del **58,1960%** € 8.241,78

Restano i lavori al netto € **5.920,32**

Oneri irriducibili per la sicurezza € 1.024,59

Per incidenza della mano d'opera € 5.305,11

Importo totale lavori al netto € **12.250,02**

Somme a disp. dell'Amm.ne

Per espropri € \

Per collaudi e coordin. sicurezza € \

Per spese tecniche ed oneri riflessi € \

Per assicurazione obbligatoria € \

Per I.V.A. il **22%** su totale lavori € **2.695,01**

Per incentivo \ progettazione € \

Per arrotondamento € \

Totale somme impegnate € **14.945,03**

Data della consegna : **22/07/2015**

Data inizio lavori : **22/07/2015**

Scadenza tempo utile per
ultimazione lavori: gg. 60 **19/09/2015**

Ultimazione dei lavori **18/09/2015**

Sospensione lavori : dal \

al \

dal \

al \

Proroga dei lavori : dal \



al \

Nuova scadenza : \

Giorni impiegati in più: \

Giorni impiegati in meno **1**

Lavori a tutto il						18/09/2015		
n° d'ordine	n° tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo (€)	IMPORTO DEI LAVORI (€)	INCIDENZA MANO D'OPERA	
						- a -		
						Totale	b	a*b/1,25
1	20.3.1	Approntamento ed installazione sul primo foro di sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione:	n°	1	2.954,00	2.954,00	18%	425,38
2	20.3.2	Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione:	n°	3	308,00	924,00	65%	480,48
3	20.3.3	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, escluso rocce lapidee tenaci ecc:	m.	85,00	65,00	5.525,00	53%	2.342,60
		- 1) per profondità comprese da m.0,00 e m. 30,00						
4	20.3.4	Sovrapprezzo al punto 20.2.3 per soli tratti di perforazione per i quali è richiesto il carotaggio, ecc.:	m.	85,00	23,80	2.023,00	44%	712,10
		- 1) per profondità comprese tra m. 0,00 e m.30,00						
5	20.3.7	Sovrapprezzo alle voci 20.3.3 + 20.3.4 per uso del doppio carotiere, da applicarsi per i soli tratti dell'impiego:	m.	45,00	11,40	513,00	54%	221,62
		- 1) Per profondità sino 60,00 m.						
6	20.3.13	Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm., ecc.:	n°	17	31,40	533,80	19%	81,14
7	20.5.5	Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) , ecc.:	n°	11	108,60	1.194,60	34%	324,93
		1) per profondità comprese tra 0,00 e m. 30,00						
8	20.7.3	Determinaz. contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini:	n°	5	9,14	45,70	0%	-
9	20.7.4	Determinazione, del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di diametro < 38 mm.	n°	5	11,90	59,50	0%	-
10	20.7.5	Determinazione del peso specifico dei granuli. (ASTM D854-06) da effettuare sulla media di 2 valori:	n°	4	40,70	162,80	0%	-
11	20.7.9	Analisi granulometrica mediante stacciatura a secco, ecc.	n°	3	43,10	129,30	0%	-
12	20.7.13	Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro, ecc:	n°	1	87,60	87,60	0%	-
13	20.7.15	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità congiuntamente, ecc:	n°	1	56,20	56,20	0%	-
14	20.7.37	Prova di taglio diretto, da eseguire su almeno 3 provini:	n°	12	121,90	1.462,80	0%	-
		2) con velocità di rottura tra 0,02 e 0,002 mm/min						
		Prove sism. attive MASW per determ. curve di dispers.:						-
15	20.2.16	1) Approntamento ed installazione in ciascuna linea di sondaggio sismico MASW:	n°	3	258,00	774,00	21%	130,03
		2) per ogni sondaggio sismico passivo completo:	n°	3	642,20	1.926,60	11%	169,54
		Profilo sism. a rifrazione con apparecch. elettronica, ecc:						-
16	20.1.5	1) per ogni sondaggio completo di andata e ritorno	n°	2	479,90	959,80	28%	215,00
		2) per stendimento di lunghezza superiore a mt. 25,00:	m.	121,0	1,67	202,07	38%	61,43
		- per ogni metro oltre i primi 25 mt.						
17	20.1.6	Interpretazione tomografica dati di sismica a rifrazione:	n°	2	362,00	724,00	0%	-
		Sommano €				20.257,77		5.164,23
		A dedurre per incidenza della mano d'opera €				5.164,23		
		Restano €				15.093,54		
		A dedurre oneri per la sicurezza €				1.024,59		
		Restano i lavori da assoggettare a ribasso d'asta €				14.068,95		A riportare

n° d'ordine	n° tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo (€)	IMPORTO DEI LAVORI (€)	INCIDENZA MANO D'OPERA	
						- a - Totale	b	a*b/1,25
		Riporto €				14.068,95		
		A dedurre per ribasso d'asta il 58,196% €				8.187,56		
		Restano i lavori al netto €				5.881,38		
		Incidenza della mano d'opera €				5.164,23		
		Oneri irriducibili per la sicurezza €				1.024,59		
		Totale complessivo dei lavori €				12.070,21		
		A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa con il seguente certificato di pagamento: n° 1 del 07/10/2015 €				12.000,00		
		Restano a credito dell'impresa €				70,21		
		Messina, 16/12/2015						
		Il Direttore dei lavori per le indagini Geognostiche :						
		Geol. Biagio PRIVITERA						
								
		Visto: Il Dirigente e R.U.P. :						
		Ing. Giuseppe CELI						
								



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

IV^ DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità - 1° Distretto

Servizio di Protezione Civile

Oggetto:

O.C.D.P.C. n° 117/2013-CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DA ESEGUIRSI A MONTE DELLA S.P. 19 NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ANTILLO. RIPRISTINO, CANALIZZAZIONE E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE, OPERE DI CONTENIMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE (Cod. ANT_1)

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Impresa:

GEO R.A.S. s.r.l. - sede in Via V.Emanuele Orlando, 168 - 95127 Catania

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DI €

70,21

Ammontare dei certificati precedenti		
Ord.	Data	Importo
1	07/10/2015	12.000,00
TOTALE		12.000,00

Vista scrittura privata del 18/09/2015 rubricato al n° 1742 Registrato a Messina in data \ al n° \ serie \ con la quale venne affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori per la somma di € 14.162,10 al lordo di cui € 5.920,32 per lavori al netto, € 5.305,11 per incidenza manod'opera € 1.024,59 per oneri irriducibili per la sicurezza, oltre ad € 2.695,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione.-

Risultando dalla contabilità sino ad oggi l'ammontare del servizio effettuato a tutto il 18/09/2015 ascende al netto ad € 5.881,38 e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	5.881,38	
Incidenza della mano d'opera	€	5.164,23	
Per oneri irriducibili per la sicurezza	€	1.024,59	
Per	€	\	
Sommano	€	12.070,21	12.070,21
Da cui detraendo:			
La ritenuta di 0,50% su €	€	\	
Ammontare dei certificati precedenti	€	12.000,00	
Per arrotondamenti	€	\	
Totale deduzioni	€	12.000,00	12.000,00

Risulta il credito netto dell'Impresa di

€

70,21

Si certifica che ai termini dell'articolo 10 delle Condizioni Tecnico-Amministrative si può pagare all'impresa la rata di € 70,21 (diconsi euro Settanta/21)

Messina li

16 DIC. 2015

Il Dirigente R.U.P.
Dott. Ing. Giuseppe CELI

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Enna con posizione assicurativa n° 004586244 con decorrenza dal continuativa e scadenza al \

Il Direttore dei lavori

Geol. Biagio PRIVITERA

SOMMA		Titoli Giustificativi	Osservazioni	Mandati spediti alla Ragioneria		
Parziale per ogni articolo di credito (€)	Totale per ogni mandato (€)			Volume	Data	Data dell'ammissione o pagamento della Direzione del Tesoro
70,21 15,45 85,66	85,66	Stato Finale Lavori Per I.V.A. il 22% TOTALE				
Messina, li	16 DIC. 2015	Il Direttore dei lavori Geol. Biagio PRIVITERA Il Dirigente R.U.P. Dott. Ing. Giuseppe CELI				
€	85,66					