



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

DIREZIONE 3^

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria del piano viabile, delle protezioni laterali e della segnaletica orizzontale e verticale nella Valle dell'Alcantara, nelle zone del Cesarotano e parte della zona tirrenica.

Impresa: **MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in S. Angelo di Brolo - via S. Francesco di Paola, n. 3

Contratto: in data **25/06/2014** n.14210 di Repertorio

Atto di sottomissione del **24/10/2014** registrato al n. **1404** della Rubrica.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 443 del 15/04/2016

DETERMINAZIONE N. 459 del 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data **18/12/2013** dall'U.T.P approvato dal R.U.P. in data **19/12/2013** con parere n. **44** per l'importo complessivo di **€ 98.684,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 76.293,60 di cui € 2.288,81 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 20.720,52 per costi della manodopera

Sommano € **76.293,60**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1) per ass. obbligatoria L.R. 7/02 | € | 600,00 |
| 2) spese tecniche | € | 1.525,87 |
| 3) per I.V.A | € | 16.784,59 |
| 4) per imprevisti | € | 1.525,87 |
| 5) per oneri discarica | € | <u>1.954,07</u> |

Sommano € 22.390,40 € **22.390,40**

Totale € **98.684,00**

L'intervento è stato finanziato con fondi di cui al cap. 6471 – Bilancio 2013 al cod. 1.0601.03.00

Che è stato stipulato il contratto n°14210 di Repertorio, in data 25/06/2014 con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa **MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.** con sede in S. Angelo di Brolo in Via S. Francesco di Paola, n.3 per l'importo contrattuale di € 58.123,07 (di cui € 2.288,81 per oneri irriducibili per sicurezza ed € 20.720,52 per costi della manodopera) a seguito del ribasso del 34,1011% sull'importo a base d'asta di € 53.284,27.

Che il direttore dei lavori in data 14/07/2014 ha redatto una **Perizia di Variante Suppletiva** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili, necessari ed urgenti per la messa in sicurezza della strada e l'eliminazione di maggiori pericoli per la circolazione veicolare e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, detta perizia prevedeva un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di € 7.989,08. La maggiore somma ha trovato copertura finanziaria al cap. 6471 Bil. 2014 impegno n° 934 del 25/09/2014 per l'importo di € 9.571,90.

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. 29 del 29/08/2014 e con determinazione dirigenziale n. 943 in data 25/09/2014 per l'importo complessivo di € 89.721,97 così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :

a misura	€ 91.552,32	
di cui € 2.746,57 per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.746,57	
ed € 14.203,56 per costi della manodopera	€ 14.203,56	
Restano i lavori a base d'asta	€ 74.602,19	
Ribasso d'asta del 34,1011%	€ 25.440,17	
Lavori al netto rib. asta	€ 49.162,02	
Oneri per la sicurezza	€ 2.746,57	
Costi della manodopera	€ 14.203,56	
Totale lavori al netto	€ 66.112,15	€ 66.112,15

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 1.831,05	
2) per assicurazione obbligatoria	€ 600,00	
3) I.V.A.	€ 14.544,67	
4) per oneri discarica	€ 3.000,00	
5) per C.P.T.	€ 3.634,10	
Sommano	€ 23.609,82	€ 23.609,82
Importo netto perizia		€ 89.721,97

C) Somme non disponibili:

residuo r.a. IVA compresa **€ 18.533,93**

**D) Importo finanziato con impegno
al Capitolo 6471 – Bilancio 2014**

Tornano

- € 9.571,90
€ 98.684,00

L'Atto di Sottomissione, con cui l'Impresa **MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con l'introduzione di n. 17 nuovi prezzi, è stato rubricato al n. 1404 in data 24/10/2014, per un importo netto di € 66.112,15;

I lavori furono consegnati in data 08/04/2014 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni 360 (**trecentosessanta**) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 02/04/2015; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0,1% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che durante la esecuzione dei lavori fu concessa all'Impresa una proroga di gg. 30 (**trenta**) alla scadenza contrattuale dei lavori, per cui tenuto conto della proroga, la nuova scadenza veniva spostata al 02/05/2015;

Che l' ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data 15/05/2015, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data 30/04/2015 e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data 13/08/2015 dal Direttore dei lavori, geom. Rosario CANNARO', riportata le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 89.438,45
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 2.683,15
- A dedurre costi per la manodopera	<u>€ 13.225,56</u>
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 73.529,74
- A dedurre il ribasso d'asta del 34,1011% su € 73.529,73	<u>€ 25.074,45</u>
Restano al netto	€ 48.455,29
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 2.683,15
Sommano i costi per la manodopera	<u>€ 13.225,56</u>
Sommano al netto	€ 64.364,00
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 64.035,00
- Per penali applicate	<u>€...../.....</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 329,00</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 66.112,15
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ <u>64.364,00</u>
Minore spesa di	€ 1.748,15

Che con note PEC prot. n. 28589/15 del 11/09/2015 e n.7761/16 del 07/03/2016 l'ufficio D.L. ha invitato l'impresa MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. alla sottoscrizione degli atti contabili relativi allo Stato Finale e alla Regolare Esecuzione dei Lavori e, che a tutt'oggi, la stessa impresa non si è presentata, per cui ai sensi dell'art. 201, c. 3 del Regolamento Appalti di cui al DPR 05/10/2010 n. 207, il conto finale si considera definitivamente accettato.

VISTI

Lo stato finale redatto in data **13/08/2015** dal Direttore dei lavori, geom. Rosario CANNAVO', dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 329,00 (diconsi euro trecentoventinove/00)**;

Il certificato di regolare esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile alla data del 03/03/2016 (scad. 01/07/2016) ove l'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **13/08 /2015** dal direttore dei lavori, geom. Rosario CANNAVO', per l'importo di **€ 64.364,00** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **18/08/2015**;

LIQUIDARE alla Ditta **MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.** la rata di saldo di **€ 329,00 (diconsi euro trecentoventinove/00)**;

DARE ATTO che in mancanza del titolo di pagamento le somme destinate verranno mantenute in bilancio secondo la normativa vigente;

Il Responsabile del Servizio


ING. A. SCIUTTERI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **13/08/2015** dal direttore dei lavori, geom. Rosario CANNAVO', per l'importo di **€ 64.364,00** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **18/08/2015**;

LIQUIDARE alla Ditta **MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.** la rata di saldo di **€ 329,00** (diconsi euro trecentoventinove/00);

DARE ATTO che in mancanza del titolo di pagamento le somme destinate verranno mantenute in bilancio secondo la normativa vigente;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 13 APR. 2016

Il Dirigente



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 13 MAR 2010

II DIRIGENTE

[Signature]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 329,00 imputata al cap. 6471 impegno n. 1565/2013

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 28/4/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

[Signature]
D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]
ING. A. SCIUTTERI

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

[Signature]
D.ssa Maria Grazia Nulli