



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## 3° DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLA SEDE STRADALE DELLE SS.PP. CAUSATI DA EVENTI ALLUVIONALI E RICADENTI NELL'AREA 2 DEL 1° DISTRETTO DAL COMUNE DI MESSINA A MANDANICI.  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE.**

IMPRESA: SUD SERVICE SRL

### RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N° 670 DEL 26/06/2016  
DETERMINA N° 681 DEL 06/05/2016

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto dal Tecnico della Provincia Regionale di Messina in data **21.07.2010** per un importo complessivo di €. **583.333,32---** così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €.	428.282,00	
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €.	9.918,00	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€.</b>	<b>438.200,00</b>	<b>€.438.200,00</b>
D)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE:</u>			
1)	I.V.A. 20%	€.	87.640,00	
2)	competenze tecniche il	€.	8.764,00	
3)	Per ass.ne obbligatoria	€.	4.000,00	
4)	Per imprevisti e/o oneri discarica	€.	10.329,32	
5)	per pagamenti a fatt. art.152 dpr 554/99	€.	2.400,00	
6)	per accantonamento art.26 DPR 554/99	€.	10.000,00	
7)	per pubblicaz. ed avvisi ad opponendum	€.	22.000,00	
	<b>Totale somme a disposizione dell' Amministrazione</b>	<b>€.</b>	<b>145.133,32</b>	<b>€. 145.133,32</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€. 583.333,32</b>

CHE a seguito di gara dei lavori con pubblico incanto, celebrata in data **25/07/2011** è rimasta aggiudicataria provvisoriamente la ditta "SUD SERVICE SRL" che ha offerto il ribasso del 23,1063% sull'importo a base d'asta di **€.428.282,00** ;

CHE il Contratto Principale venne stipulato in data 27/01/2012, n. 14007 di rep., registrato a Messina in data 14/02/2012 al n. 215 SERIE I ;

CHE l'importo contrattuale è risultato di **€. 339.240,00** (Trecentotrentanovemiladuecentoquaranta/00) ;

CHE i lavori furono consegnati con verbale in data **16 Novembre 2011**;

CHE in base ai termini indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto art.13 (che fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in mesi 36(trentasei) consecutivi a partire dalla data di consegna, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 15.11.2014;

CHE in data **22/02/2013** la Direzione Lavori nel rispetto dei limiti e prescrizioni dell'art.132 del D.lgs

163/06 recepito con L.R. N°12 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011 nonché dell'art.161 del Regolamento di attuazione della suddetta legge col DPR 207/2010, ha perfezionato la **Perizia di Variante e Suppletiva in cui è contemplata la maggiore spesa netta di €. 34.432,06** rispetto al contratto principale, **per un importo complessivo al netto contrattuale di €.373.672,06**, utilizzando gli imprevisti e quota parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta per i lavori in oggetto, approvata in linea Tecnica con Parere n°05 del 15/04/2013 dal Dirigente e RUP del 4°U.D.

**ATTO di Sottomissione** in data 20/06/2013 n°14132 di rep. reg.to in Messina il 17/07/2013 n°4303 serie I

**CHE** i lavori non furono mai sospesi ;

**CHE** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

**CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data **18/09/2013**, a seguito sopralluogo come accertato dal relativo verbale redatto in data **18/09/2013** e quindi in tempo utile.

**CHE** i Lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori ;

**CHE** durante il corso dei Lavori sono stati emessi n.06 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo netto di **€. 370.726,00** (Trecentosettantamilasettecentoventisei/00) :

-	Certificato di pagamento n. 1	in data 18/04/2012	€. 102.700,00
-	Certificato di pagamento n° 2	in data 10/07/2012	€. 51.500,00
-	Certificato di pagamento n° 3	in data 08/10/2012	€. 59.200,00
-	Certificato di pagamento n° 4	in data 08/03/2013	€. 39.420,00
-	Certificato di pagamento n°5	in data 17/06/2013	€. 34.506,50
-	Certificato di pagamento n°6	in data 19/09/2013	<u>€. 83.400,00</u>
	<b>Ammontare complessivo corrisposto</b>		<b><u>€. 370.726,50</u></b>

**SOMMA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI = €. 373.672,06**

**SOMMA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI = €. 372.590,00**

**MINORE SPESA €. 1.082,06 – (milleottadue/06);**

**CHE** lo stato finale è stato redatto in data **04/11/2013** per un importo complessivo di **€.372.590,00** così ripartito:

-SOMMA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	<b>€. 372.590,00</b>
-A DETRARE GLI ACCONTI CORRISPOSTI	<u>€. 370.726,50</u>
<b><u>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</u></b>	<b><u>€. 1.863,50 (milleottocentosessantatre/50)</u></b>

**CHE** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;

**CHE** l'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con posizione Assicurativa INAIL di Messina codice ditta n.18349825 con decorezza continuativa;

**CHE** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

**CHE** con nota prot. n:30358656 del 04/06/2014 sono state richiesta all'Ispettorato del Lavoro, all'INAIL ed all'INPS le prescritte dichiarazioni liberatorie;

**CHE** i Lavori sono stati diretti dall'IDRUT Geom.C.Maggioloti come da incarico conferidogli con Ordine di Servizio n:38151/11 del 14/11/2011;

CHE l'Impresa Appaltatrice, per i lavori indicati in epigrafe, non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

### VISTI

- Lo Stato Finale redatto in data 04.11.2013, dal Direttore dei Lavori Geom. C. Maggioloti, per l'importo di €.372.590,00 dove risulta un credito netto dell'Impresa di €. 1.863,50 più I.V.A.;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04.11.2013 dal Direttore dei Lavori Geom. C. Maggioloti;

### CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei *LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLA SEDE STRADALE DELLE SS.PP. CAUSATI DA EVENTI ALLUVIONALI E RICADENTI NELL'AREA 2 DEL 1° DISTRETTO DAL COMUNE DI MESSINA A MANDANICI.*

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di €. 1.863,50 più I.V.A.;


### PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 04.11.2013 dal Direttore dei Lavori, Geom.C.Maggioloti, per l'importo di €.372.590,00 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei *“LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLA SEDE STRADALE DELLE SS.PP. CAUSATI DA EVENTI ALLUVIONALI E RICADENTI NELL'AREA 2 DEL 1° DISTRETTO DAL COMUNE DI MESSINA A MANDANICI.*

LIQUIDARE all'Impresa “SUD SERVICE SRL” la rata di saldo di €.1.863,50 più I.V.A. del 22 %, per un totale di €.2.273,47 (duemiladuecentosettantatre/47) con successivo provvedimento;

IL DIRIGENTE

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Giovanni Lentini



VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

### DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 04.11.2013 dal Direttore dei Lavori, Geom.C.Maggioloti, per l'importo di €. 372.590,00 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei *“LAVORI A CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLA SEDE STRADALE DELLE SS.PP. CAUSATI DA EVENTI ALLUVIONALI E RICADENTI NELL'AREA 2 DEL 1° DISTRETTO DAL COMUNE DI MESSINA A MANDANICI.*

LIQUIDARE all'Impresa “SUD SERVICE SRL” la rata di saldo di €.1.863,50 più I.V.A. del 22 %, per un totale di €.2.273,47 (duemiladuecentosettantatre/47) con successivo provvedimento;

Il Dirigente R.U.P.  
Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 26/04/2016

Il Dirigente R.U.P.  
Ing. Giuseppe CELI



**PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**  
(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVORE VOCE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 2.273,47 al Cap.7727/2010, Determina Dirigenziale n.124/4°-1° del 29/10/2010.

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI**  
**UFFICIO IMPEGNI**  
**VISTO PRESO NOTA**  
Messina 02/05/2016 Il Funzionario


Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Grazia Nutti



**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio  
Ing. G. Lertini



Il Dirigente  
Ing. G. Celi



Il Dirigente del Servizio Finanziari  
Dott.ssa Maria Grazia Nutti

