



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
III° DIREZIONE - VIABILITA' - METROPOLITANA

DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione ordinaria e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nel territorio dei Comuni di Merì, Barcellona P.G., Castoreale, Terme Vigliatore e Furnari".

Impresa: "DONATO Antonino Tindaro" c.da Aretusa, nr. 4 98050 Terme Vigliatore (ME)

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 669

DEL 14/06/2016

DETERMINAZIONE N. 718

DEL 04/07/2016

**Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione**  
**Liquidazione rata di saldo**

CIG. 5530322615  
Codice CUP. B76G14000590003  
Impresa: "DONATO Antonino Tindaro"

Contratto: in data 08.12.2014 rep. n° 14270, reg.to a Messina in data 09.04.2015 al n° 2173 serie I.  
FATTURA ..... DATA DOCUMENTO .....

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

Che con contratto formato e stipulato in forma elettronica, sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera "s" del D.lgs: 7/3/2005, n. 82, Codice dell'amministrazione Digitale (CAD), in data 08.12.2014, repertorio n. 14270, l'impresa "DONATO Antonino Tindaro" ha assunto l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nel territorio dei Comuni di Merì, Barcellona P.G., Castoreale, Terme Vigliatore e Furnari" e successivo atto aggiuntivo in data 24.07.2015 n 1627 della rubrica.

Importo a base d'asta	€ 92.226,76
Ribasso d'asta 39,9362 % su €83.775,47	€ 33.456,74
Importo netto dei lavori	€ 58.770,02

Il progetto dei lavori è stato redatta dall'I.D.T. Geom. Sebastiano MUFALÉ in data 17.12.2013 per un importo complessivo di 99.900,00 Euro, così ripartito:

**A) LAVORI**

a) da assoggettare al ribasso d'asta	= €	69.807,99	
b) oneri per la sicurezza 3,5016%	= €	2.691,00	
c) manodopera 5,6747%	= €	<u>4.351,01</u>	
<b>TOTALE LAVORI AL LORDO</b>	<b>€</b>	<b>76.850,00</b>	<b>= € 76.850,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

a - Per I.V.A. 22 % di A	= €	16.907,00	
b - Per Spese Tecniche 2 % di A	= €	1.537,00	
c - Per assicurazione obbligatoria	= €	1.450,00	
d - Per Imprevisti e/o Oneri scarica	= €	1.606,00	
e - Per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
f - Per pagamenti a fattura lettere b) e h) del art. 178 D.P.R. 207/2010	= €	<u>1.500,00</u>	
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>23.050,00</b>	<b>= € 23.050,00</b>

**IMPORTO TOTALE PROGETTO € 99.900,00**

**Perizia di variante per riassetto somme a disposizione**

Perizia in data 02.12.2014, redatta al fine reperire le somme relative alla quota per assistenza e consulenza tecnica espletata dal C.P.T. (art. 3 L.R. nr. 20 del 21.08.2007). L'importo complessivo è di Euro 99.900,00, di cui 48.971,34 di lavori al netto del ribasso d'asta del 39,9362% comprensivi degli oneri di sicurezza e della manodopera e di € 50.928,66 di somme a disposizione dell'Amministrazione. La perizia è stata approvata in data 05.12.2014 con Determinazione nr 1330/4°; l'importo risulta così ripartito :

**A) LAVORI**

a) al netto del ribasso d'asta del 39,9362%	= €	41.929,33 *	
b) oneri per la sicurezza 3,5016%	= €	2.691,00	
c) manodopera 5,6662%	= €	<u>4.351,01</u>	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>48.971,34</b>	<b>€ 48.971,34</b>

\* R.A. = € 27.878,66

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

a - Per I.V.A. 22 % di A	= €	10.773,69	
b - Per Spese Tecniche 2 %	= €	1.537,00	
c - Per assicurazione obbligatoria	= €	1.450,00	
d - Per Imprevisti e/o Oneri scarica	= €	1.606,00	
e - Per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
f - Per pagamenti a fattura lettere b) e h) del art. 178 D.P.R. 207/2010	= €	1.500,00	
g - Per art. 3 L.R. 20/2077 (20% di R.A.)	= €	5.575,73	
i - Per economie da ribasso d'asta , etc	= €	<u>28.436,24</u>	
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>50.928,66</b>	<b>€ 50.928,66</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 99.900,00</b>

**Descrizione dei lavori**

I lavori da realizzare consistevano in :

- Bonifiche di zone argillose che provocano lo sgretolamento del piano viabile;
- Le bitumature (binder e strato di usura) dei tratti dissestati;
- Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale;
- Nolo di autocarri e mezzi meccanici per interventi sulle sedi stradali e nei pozzetti, tombini e ponticelli;

**Impresa appaltatrice**

A seguito procedura negoziata, nella gara celebrata in data 10.06.2014 dal Dirigente della IV Direzione, i lavori vennero aggiudicati alla ditta "DONATO Antonino Tindaro" con il ribasso del 39,9362%.

#### **Cauzione**

L'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art 11 del contratto ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria prestata dalla MASTER FIN fino alla concorrenza di € 14.692,00 corrispondente al 30% dell'importo contrattuale giusta polizza n. M01660714165EP del 27.11.2014

#### **Contratto**

Il contratto principale venne stipulato in data 09.12.2014, n. 14270/2015 di rep., registrato a Messina in data 09.04.2015 al n. 2173

#### **Importo contrattuale.**

E' risultato di Euro 48.971,34 ( Quarantottomilanovecentosettantuno/34);

#### **Consegna dei lavori**

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 03.10.2014.

#### **Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori**

In base ai termini indicato dall'art. 18 del CSA, che fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 02.10.2015.

#### **Perizia di variante ed atto aggiuntivo**

Durante l'esecuzione dei lavori, a causa del distacco di una parte esterna del muro andatore di contenimento della spalla di appoggio del ponte in muratura in Località Fondacarso del Comune di Castroreale lungo la S.P. 822 al km 6+500, è sorta la necessità di eseguire delle tipologie di lavoro non previste nel progetto originario. E' stata pertanto redatta la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 c.1 lett b) in data 16.02.2015. L'importo complessivo è di Euro 99.900,00, di cui 58.770,02 di lavori al netto del ribasso d'asta del 39,9362% comprensivi degli oneri di sicurezza e della manodopera e di € 41.129,98 di somme a disposizione dell'Amministrazione. La perizia è stata approvata in data 09.04.2015 con Determinazione nr 347/4°.

In data 24.07.2015 è stato redatto fra le parti l'atto aggiuntivo. registrato in rubrica al nr 1627

#### **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori non furono mai sospesi.

#### **Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa, non ha richiesto ne ottenuto proroghe.

#### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 02 ottobre 2015, come accertato da verbale redatto in data 02.10.2015 a seguito della comunicazione verbale della ditta e quindi in tempo utile.

#### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

#### **Lavori in economia**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori furono eseguiti lavori in economia per un ammontare lordo di Euro 28.724,76 come regolarmente documentato con nr. 7 Liste settimanali degli operai e dei mezzi d'opera.

#### **Anticipazioni dell'Impresa**

Nel corso dell'appalto all'Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

#### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità gli accordi contrattuali ed le disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

### **Variazioni apportate**

Non sono stati apportati variazioni particolari alle previsioni di perizia tranne quelle rientranti nei limiti delle facoltà della Direzione dei Lavori.

### **Certificati d'acconto**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 57.834,17 (Cinquantasettemilaottocentotrentaquattro/17):

1° certificato di acconto del 10.09.2015	Euro	57.834,17
	<u>Euro</u>	<u>57.834,17</u>
Ammontare complessivo corrisposto		

### **Stato finale**

Lo Stato finale è stato redatto in data 03.12.2015 per l'importo complessivo di Euro 58.761,95 così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	58.761,95
da cui sono dedotte:	Euro	57.834,17
b) per certificati d'acconto già emessi		
Totale credito netto Euro		927,78

Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in Euro 927,78 (Euro novecentoventisette/78)

### **Riserve dell'Impresa**

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

### **Infortuni nel corso dei lavori**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

### **Assicurazione degli operai**

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa : I.N.A.I.L. di Milazzo pos. 925288 PAT 008383406 con decorrenza continuativa.

### **Assicurazioni sociali**

In data 21.03.2016 è stata inoltrata allo sportello Unico INPS, INAIL e Cassa Edile la richiesta del DURC che attesti se l'Impresa si trova in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali. Con protocollo INPS 2599399 del 21.03.2016, è stata rilasciata la copia del DURC On Line, da cui si evince la regolarità del soggetto nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

### **Avvisi ai creditori**

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

### **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

L'Impresa appaltatrice, per i lavori indicati in epigrafe, non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

### **Direzione dei Lavori**

I lavori sono stati diretti da Geom. Sebastiano MUFALÈ come da incarico conferitogli con O. di S. n. 1 prot. 27804 del 22.09.2014.

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "DONATO Antonino Tindaro" in base al contratto nr. 14270 di Rep. del 09.12.2014 e dell'atto aggiuntivo del 24.07.2015 registrato in rubrica al nr. 1627, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 58.761,95 (Cinquantottomilasettecentosessantuno/95) detraendo:

- acconti già corrisposti	Euro	57.834,17
Credito netto dell'Impresa in	Euro	927,78

diconsi Euro **novecentoventisette/78** delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato e lo svincolo della cauzione, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

## CONSIDERATO

che come si evince dallo stesso Certificato regolare Esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;


## PROPONE

**APPROVARE** lo Stato Finale, redatto in data 03.12.2015 dal Direttore dei Lavori, geom. Sebastiano MUFALE, per l'importo netto di € 57.834,17 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria e segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nel territorio dei Comuni di Merì, Barcellona P.G., Castoreale, Terme Vigliatore e Furnari*" redatto in data 12 aprile 2016.

**LIQUIDARE** all'Impresa : "DONATO Antonino Tindaro" via Aretusa nr. 4 -98050 Terme Vigliatore (ME) la rata di saldo di € 927,78 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 1.131,89 (millecentotrentuno/89) con successivo provvedimento.

La Responsabile del Servizio

(Ing. Anna Chiofalo)



## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

## DETERMINA

**APPROVARE** lo Stato Finale, redatto in data 03.12.2015 dal Direttore dei Lavori, geom. Sebastiano MUFALE, per l'importo netto di € 57.834,17 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria e*

segnaletica sulle SS.PP. ricadenti nel territorio dei Comuni di Merì, Barcellona P.G., Castoreale, Terme Vigliatore e Furnari" redatto in data 12 aprile 2016.

LIQUIDARE all'Impresa : "DONATO Antonino Tindaro" via Aretusa nr. 4 -98050 Terme Vigliatore (ME) la rata di saldo di € 927,78 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 1.131,89 (millecentotrentuno/89) con successivo provvedimento;

IL DIRIGENTE R.U.P.

Arch. Vincenzo GIUTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26\CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 13.06.2016

IL DIRIGENTE R.U.P.

Arch. Vincenzo GIUTO

**PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**  
(Art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa di Euro 927,78 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 1.131,89 (millecentotrentuno/89) al cap. 6612/13 imp. 1355/2013

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 30/6/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

La Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio  
Finanziario

Dott. Antonino Calabrò