



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMUNE DI MESSINA VILLAGGI CENTRO
NORD".

Impresa: AL.BROS. COSTRUZIONI S.r.l.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA	N. <u>1038</u>	DEL	<u>06/10/2016</u>
DETERMINAZIONE	N. <u>1067</u>	DEL	<u>24/10/2016</u>

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 06.11.2014 per un importo complessivo di € 75.000,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	36.028,83
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	7.909,96
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	13.426,21
	Totale Lavori	€	57.365,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	12.620,30
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.147,30
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.456,90
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,50
e)	- per assicurazione obbligatoria	= €	860,00
f)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO a disposizione	= €	17.635,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	75.000,00

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 30.04.2015 alla ditta AL.BROS. COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso di € 41,5030 per ogni cento di lavoro;

CHE il Contratto venne stipulato in data 02.12.2015 n° 14346 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 41,5030 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 42.411,95 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 02.11.2015. Ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 01.11.2016;

CHE durante i lavori non si sono rese necessarie sospensioni;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.05.2016, come accertato dal relativo verbale del 30.05.2016, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla

Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 30.06.2016 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a nette € 41.881,51, presentando una minore spesa al netto di € 530,44 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori venne emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 41.670,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 211,51 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 18471578 con decorrenza dal 02.11.2015 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Filadelfo MAGNO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= € 57.365,00	
	A detrarre oneri irriducibili per sicurezza:	= € 7.909,96	
	A detrarre incidenza manodopera:	= € 13.426,21	
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€ 36.028,83	€ 36.028,83
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 41,5030 %	= € 14.953,05	
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€ 21.075,78	€ 21.075,78
	Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori		= € 7.909,96
	Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori		= € 13.426,21
	Totale Lavori		€ 42.411,95
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= € 9.330,63	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= € 1.147,30	
c)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= € 1.456,90	
d)	- per Autorità di Vigilanza	= € 50,50	
e)	- per assicurazione obbligatoria	= € 860,00	
f)	- per pagamenti a fattura	= € 1.500,00	
g)	- per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= € 18.242,72	
	SOMMANO a disposizione		32.588,05 ✂
	IMPORTO TOTALE		= € 132.629,01
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= € 42.411,95	€ 75.000,00
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= € 41.881,51	€ 41.881,51
	MINORE SPESA	€ 530,44	
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI		= € 41.670,00
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 211,51

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 21.556,76 come da seguente prospetto:

SPESE:

1)	- Lavori netti eseguiti	= € 41.881,51
2)	- I.V.A. sui lavori	= € 9.213,93
3)	- Competenze Tecniche	= € 961,40
4)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= € 1.366,40
5)	- Autorità di Vigilanza	= € 20,00
	Sommano	€ 53.443,24

FINANZIAMENTO	€ 75.000,00
A DETRARRE LE SPESE	€ 53.443,24
Restano	€ 21.556,76

CHE la rimanente somma di € 2.605,84 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a)	- per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= € 258,04
b)	- per Competenze Tecniche	= € 961,40
c)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= € 1.366,40
d)	- per Autorità di Vigilanza	= € 20,00
	Sommano	€ 2.605,84

- Lo Stato Finale redatto in data 30.06.2016, dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto di € 41.881,51 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 211,51 più I.V.A.;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04.07.2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 211,51 più I.V.A.;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 30.06.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto di € 41.881,51 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina Villaggi centro Nord".

LIQUIDARE all'Impresa AL.BROS. COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 211,51 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 258,04 (duecentocinquantotto/51) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 2.605,84 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 21.556,76 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 30.06.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto di € 41.881,51 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nel Comune di Messina Villaggi centro Nord".

LIQUIDARE all'Impresa AL.BROS. COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 211,51 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 258,04 (duecentocinquantotto/51) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 2.605,84 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 21.556,76 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R.U.P.

Arch. V. G. TEO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 06-10-2016

Il Dirigente R.U.P.

Arch. V. G. TEO

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 258,04 quanto a € 258,04 al Cap. 7409/2014 ;

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA
Messina 20/10/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziari

Dott. Antonio Calabrò
[Signature]