



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA VILAFRANCA TIRRENA A PACE
DEL MELA"

Impresa: CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA	N. <u>1063</u>	DEL <u>07/10/2016</u>
DETERMINAZIONE	N. <u>1038</u>	DEL <u>18/10/2016</u>

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 06.11.2014 per un importo complessivo di € 75.000,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	38.271,25
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	7.907,84
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	11.085,91
	Totale Lavori	€	57.265,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	12.598,30
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	1.145,30
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.750,00
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,50
e)	- per assicurazione obbligatoria	= €	690,90
f)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO a disposizione	= €	17.735,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	75.000,00

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 27.05.2015 alla ditta CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso di € 46,8390 per ogni cento di lavoro;

CHE il Contratto venne stipulato in data 22.10.2015 n° 14328 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 46,8390 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 39.339,13 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 17.05.2016. Ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 16.05.2017;

CHE durante i lavori non si sono rese necessarie sospensioni;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21.07.2016, come accertato dal relativo verbale del 21.07.2016, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla

Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 24.08.2016 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a nette € 37.603,64, presentando una minore spesa al netto di € 1.735,48 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori venne emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 37.390,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 213,64 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 4135401 con decorrenza dal 18.05.2016 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Filadelfo MAGNO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= € 57.265,00	
	A detrarre oneri irriducibili per sicurezza:	= € 7.907,84	
	A detrarre incidenza manodopera:	= € 11.085,91	
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€ 38.271,25	€ 38.271,25
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 46,8390 %	= € 17.925,87	
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€ 20.345,38	€ 20.345,38
	Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori		= € 7.907,84
	Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori		= € 11.085,91
	Totale Lavori		€ 39.339,13
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= € 8.654,61	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= € 1.145,30	
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= € 1.750,00	
d)	- per Autorità di Vigilanza	= € 50,50	
e)	- per assicurazione obbligatoria	= € 690,90	
f)	- per pagamenti a fattura	= € 1.500,00	
g)	- per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= € 21.869,56	
	SOMMANO a disposizione		= € 35.660,87
	IMPORTO TOTALE		€ 75.000,00
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= € 39.339,13	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= € 37.603,64	€ 37.603,64
	MINORE SPESA	€ 1.735,49	
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI		= € 37.390,00
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 213,64

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 28.205,64 come da seguente prospetto:

SPESE:

1)	- Lavori netti eseguiti	= € 37.603,64
2)	- I.V.A. sui lavori	= € 8.272,80
3)	- Competenze Tecniche	= € 897,92
4)	- Autorità di Vigilanza	= € 20,00
	Sommano	€ 46.794,36

FINANZIAMENTO	€ 75.000,00
A DETRARRE LE SPESE	€ 46.794,36
Restano	€ 28.205,64

CHE la rimanente somma di € 1.178,56 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a)	- per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= € 260,64
b)	- per Competenze Tecniche	= € 897,92
c)	- per Autorità di Vigilanza	= € 20,00
	Sommano	€ 1.178,56

VISTI

- Lo Stato Finale redatto in data 24.08.2016, dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto di € 37.603,64 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 213,64 più I.V.A.;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.08.2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 213,64 più I.V.A.;

PROPONE


APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 24.08.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto di € 37.603,64 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nei Comuni da Villafranca Tirrena a pace del Mela".

LIQUIDARE all'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 213,64 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 260,64 (duecentosessanta/64) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 1.178,56 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 28.205,64 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA


APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 24.08.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto di € 37.603,64 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nei Comuni da Villafranca Tirrena a pace del Mela".

LIQUIDARE all'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 213,64 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 260,64 (duecentosessanta/64) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 1.178,56 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 28.205,64 può essere portata in economia di Bilancio.


Il Dirigente R.U.P.
Arch. V. GIOTTO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 06-10-2016

Il Dirigente R.U.P.
Arch. V. GIOTTO



PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 260,64 quanto a € 260,64 al Cap. 7409/2014 ; *IMP. 1454/2014*

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 14/10/16 *[firma]* Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[firma]
Dot. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

[firma]

Il Dirigente

[firma]

Il Dirigente del Servizio Finanziari

[firma]
Antonino Calabrò