



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

DIREZIONE 3^

OGGETTO: Lavori Urgenti di mitigazione del rischio mediante la riparazione delle buche sulla S.P. 110 e la S.P.A. Falcone S. Barbara.-

Impresa: **PRUITI Giuseppe Sebastiano**, con sede in Castell'Umberto – c.da Drià , n. 38

Scrittura Privata: in data 19/04/2016 n. 2013 della Rubrica

Atto di sottomissione del 11/07/2016 registrato al n. 2053 della Rubrica.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROPOSTA N. 1079 del 17/10/2016 Raccolta Generale presso la Direzione
DETERMINAZIONE N. 1121

del 09/11/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 12/10/2015 dall'U.T.P approvato dal R.U.P. in data 23/10/2015 con parere n. 46V per l'importo complessivo di € 14.700,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 10.080,00 di cui € 151,20 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.404,08 per costi della manodopera

Sommano € 10.080,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| 1) per ass. obbligatoria L.R. 7/02 | € | 10,80 |
| 2) spese tecniche | € | 201,60 |
| 3) per I.V.A | € | 2.217,60 |
| 4) per imprevisti | € | 2.190,00 |

Sommano € 4.620,00 **€ 4.620,00**

Totale **€ 14.700,00**

Che è stata stipulata la Scrittura Privata n°2013 della Rubrica, in data 19/04/2016 con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa **PRUITI Giuseppe Sebastiano** con sede in Castell'Umberto in C.da Drià, 38 per l'importo contrattuale di € 9.049,09 (di cui € 151,20 per oneri irriducibili per sicurezza ed € 2.404,08 per costi della manodopera) a seguito del ribasso del 13,7003% sull'importo a base d'asta di € 7.524,72.

Che il direttore dei lavori in data 28/04/2016 ha redatto una **Perizia di Variante Suppletiva** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili, necessari ed urgenti per la messa in sicurezza della S.P. n. 110, tra il km 28,000 e il km 42,000, e l'eliminazione di maggiori pericoli per la circolazione veicolare e, di conseguenza, variare quantitativamente le previsioni progettuali; detta perizia prevedeva un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di € 2.618,03.

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. 13 del 28/04/2016 e con determinazione dirigenziale n. 596 in data 13/06/2016 per l'importo complessivo di € 14.700,00 così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :

a misura	€ 12.996,29	
di cui € 194,94 per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 194,94	
ed € 3.099,62 per costi della manodopera	<u>€ 3.099,62</u>	
Restano i lavori a base d'asta	€ 9.701,73	
Ribasso d'asta del 13,7003%	<u>€ 1.329,17</u>	
Lavori al netto rib. asta	€ 8.372,56	
Oneri per la sicurezza	€ 194,94	
Costi della manodopera	<u>€ 3.099,62</u>	
Totale lavori al netto	€ 11.667,12	€ 11.667,12

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 259,93	
2) I.V.A.	€ 2.566,77	
3) per C.P.T.	<u>€ 206,18</u>	
Sommano	€ 3.032,88	€ 3.032,88
Importo disponibile		€ 14.700,00

C) Somme non disponibili:

residuo r.a. IVA compresa € 0,00

Tornano € 14.700,00

L'Atto di Sottomissione del 11/07/2016, con cui l'Impresa **PRUITI Giuseppe Sebastiano** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, è stato rubricato al n. **2053** in data **11/07/2016**, per un importo netto di **€ 11.667,12**;

Che i lavori furono consegnati in data **14/04/2016** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni **44 (quarantaquattro)** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **27/05/2016**; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **26/05/2016**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **25/05/2016** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo Stato Finale, redatto in data **03/08/2016** dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 12.988,08
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 194,82
- A dedurre costi per la manodopera	€ <u>3.097,66</u>
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 9.695,60
- A dedurre il ribasso d'asta del 13,7003% su € 9.695,60	€ <u>1.328,33</u>
Restano al netto	€ 8.367,27
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 194,82
Sommano i costi per la manodopera	€ <u>3.097,66</u>
Sommano al netto	€ 11.659,75
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 11.600,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ <u><u>59,75</u></u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 11.667,12
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ <u>11.659,75</u>
Minore spesa di	€ 7,37

VISTI

Lo Stato Finale redatto in data **03/08/2016** dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 59,75 (diconsi euro cinquantanove/75);**

Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE alla data del 08/07/2016 (scad. 05/11/2016) ove l'Impresa PRUITI Giuseppe Sebastiano risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data **03/08/2016** dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo di **€ 11.659,75** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **04/08/2016;**

LIQUIDARE alla Ditta **PRUITI Giuseppe Sebastiano** la rata di saldo di **€ 59,75 (diconsi euro CINQUANTANOVE/75);**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario BONANNO



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA


APPROVARE lo stato finale, redatto in data **03/08/2016** dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo di **€ 11.659,75** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **04/08/2016**;

LIQUIDARE alla Ditta **PRUITI Giuseppe Sebastiano** la rata di saldo di **€ 59,75 (diconsi euro CINQUANTANOVE/75)**;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 14.10.2016


Il Dirigente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico/amministrativa favorevole.**

Messina li 14.10.2016


IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere buono in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 5475 imputata al cap. 7403 impegno n.

1622/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA
Messina 27/4/2016 Il Funzionario

Don Antonio Galabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Don Antonio Galabrò