



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

DIREZIONE 3^

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e segnaletica lungo le SS.PP. da S. Agata Militello a Tusa e Cesarotano.

IMPRESA: STANCANELLI Mario Calogero – Via Trieste n° 12 – 98061 CESARO' (ME)

CONTRATTO : Rep. n.14289 del 13/05/2015 registrato a Messina il 26/05/2015 al n° 3200.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 26/10/2015 rubricato il 06/04/2016 al n° 2010 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina.

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROPOSTA N. 1217 del 16/11/2016 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 1264

del 02/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 14/07/2014 dall'U.T.P e approvato dal R.U.P. in data 15/09/2014 con parere n. 37 per l'importo complessivo di € 90.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori € 69.200,00 di cui € 46.764,64 soggetti a ribasso d'asta, € 3.000,00 oneri sicurezza e € 19.435,36 per incidenza manodopera;
Sommano € 69.200,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) I.V.A. 22%	€ 15.224,00
2) spese di progettazione interna 2% di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 1.384,00
3) per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 Dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€ 346,00
4) per oneri smaltimento compreso IVA	€ 550,00
5) per accantonamento art. 10 DPRS 13/2012	€ 2.076,00
6) per accantonamento acquisti vari	€ 692,00
7) per contributo A.V.C.P.	€ 30,00
8) per imprevisti	€ 498,00
Sommano	€ 20.800,00
Totale	€ 90.000,00

Con D.D. n° 72 del 21/01/2015 il Dirigente del 5° U.D. viabilità 2° Distretto ha approvato il verbale di gara espletata in data 23/12/2014 aggiudicando definitivamente i lavori alla impresa STANCANELLI Mario Calogero, con sede in Cesarò (ME) in Via Trieste n° 12, per l'importo contrattuale di € 46.986,57 a seguito del ribasso del 47,5005% sull'importo dei lavori di € 46.764,64 soggetti a ribasso d'asta oltre le somme per oneri sicurezza e per incidenza manodopera; il contratto di appalto è stato stipulato in data 13/05/2015 n°14289 di repertorio.

Che il direttore dei lavori in data **26/10/2015** ha redatto una **Perizia di Variante** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, senza alcuna variazione dell'importo netto contrattuale dei lavori;

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. **56** del **20/11/2015** e con determinazione dirigenziale n. **187** in data **01/03/2016** per l'importo complessivo di **€ 90.000,00** così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :

a misura	€ 69.200,00	
di cui € 3.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.000,00	
ed € 19.435,36 per costi della manodopera	<u>€ 19.435,36</u>	
Restano i lavori a base d'asta	€ 46.764,64	
Ribasso d'asta del 47,5005%	<u>€ 22.213,44</u>	
Lavori al netto rib. asta	€ 24.551,20	
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	
Costi della manodopera	<u>€ 19.435,36</u>	
Totale lavori al netto	€ 46.986,56	€ 46.986,56

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 1.384,00	
2) I.V.A.	€ 10.337,04	
3) per assicurazione	€ 346,00	
4) per accantonamento art. 10	€ 2.076,00	
5) per contributo AVCP	€ 30,00	
6) per quota CPT	<u>€ 4.442,69</u>	
Sommano	€ 18.615,73	€ 18.615,73
Importo disponibile		€ 65.602,29

C) Somme non disponibili:

economie da ribasso	<u>€ 24.397,71</u>
Tornano	<u>€ 90.000,00</u>

L'Atto di Sottomissione del 06/04/2016, con cui l'Impresa **STANCANELLI Mario Calogero** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, è stato rubricato al n. **2010** in data **06/04/2016**;

Che i lavori furono consegnati in data **10/02/2015** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni **189 (centottantanove)** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **19/08/2015**; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che i lavori sono stati sospesi in data 10/08/2015 per la chiusura degli impianti di fornitura del conglomerato bituminoso;

Che i lavori sono stati ripresi in data 23/11/2015 in modo tale che siano ultimati entro il 01/12/2015 (gg. 9);

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **01/12/2015**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **30/11/2015** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo Stato Finale, redatto in data 16/05/2016 dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 69.160,98
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera	€ 22.422,71
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 46.738,27
- A dedurre il ribasso d'asta del 47,5005% su € 46.738,27	€ 22.200,91
Restano al netto	€ 24.537,36
- Sommano oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera	€ 22.422,71
Sommano al netto	€ 46.960,07
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 46.725,27
- Per penali applicate	€...../.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 234,80</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 46.986,56
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 46.960,07
Minore spesa di	€ 26,49

VISTI

Lo Stato Finale redatto in data 16/05/2016 dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 234,80 (diconsi euro duecentotrentaquattro/80);

Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE alla data del 01/07/2016 (scad. 29/10/2016) ove l'Impresa STANCANELLI Mario Calogero risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE


Per quanto in premessa,

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 16/05/2016 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 16/05/2016;

LIQUIDARE alla Ditta STANCANELLI Mario Calogero la rata di saldo di € 234,80 (diconsi euro Duecentotrentaquattro/80);

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonino SCIUTTERI



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA


APPROVARE lo stato finale, redatto in data 16/05/2016 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 16/05/2016;

LIQUIDARE alla Ditta STANCANELLI Mario Calogero la rata di saldo di € 234,80 (diconsi euro Duecentotrentaquattro/80);

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;


DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 15.11.2016


Il Dirigente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 15.11.2016


Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

esprime parere **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema di controlli interni;
norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

copertura finanziaria della spesa di Euro 734.80 imputata al cap. 7742 impegno
1145/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 20/11/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò