



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P.A. di SCURZI' ricadente nel comune di Militello Rosmarino.

IMPRESA: COSTANZO Leopoldo – Via Matteo Carruba n° 12 – 98070 ALCARA LI FUSI (ME)

CONTRATTO : n.1738 del 16/09/2015 della Rubrica.

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1315 del 01/12/2016

DETERMINAZIONE N. 1312

del 21/12/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 23/02/2015 dall'U.T.P e approvato dal R.U.P. in data 09/03/2015 con parere n. 08 per l'importo complessivo di € 22.485,00 così ripartito:

A) Importo lavori € 17.400,00 di cui € 13.640,43 soggetti a ribasso d'asta, € 522,00 oneri sicurezza e € 3.237,57 per incidenza manodopera

Sommano € 17.400,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|--|------------|
| 1) I.V.A. 22% | € 3.828,00 |
| 2) spese di progettazione interna 2% di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 | € 348,00 |
| 3) per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 Dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 | € 87,00 |
| 4) per oneri smaltimento compreso IVA | € 270,00 |
| 5) per imprevisti e acquisti vari | € 552,00 |

Sommano € 5.085,00

Totale € 22.485,00

Con D.D. n° 622 del 24/06/2015 il Dirigente del V Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto ha approvato il verbale di gara espletata in data 16/06/2015 aggiudicando definitivamente i lavori alla impresa COSTANZO Leopoldo Gaetano, con sede in Alcara Li Fusi (ME) in Via Matteo Carruba n° 12, per l'importo contrattuale di € 11.786,27 (di cui € 8.026,69 per importo lavori al netto del ribasso del 41,1551% sul prezzo a base d'asta di € 13.640,43), oltre ad € 3.237,57 per incidenza manodopera ed € 522,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Che la Scrittura Privata è stata stipulata in data 16/09/2015 n°1738 della rubrica.

Che la copertura finanziaria è impegnata al Cap. 9067 - Bilancio 2015 residui anno 1998.

Che i lavori furono consegnati in data 22/09/2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa, redatto ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era di giorni 74 (settantaquattro) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 14/12/2015; durante il corso dei lavori per condizioni metereologi che avverse è stata fatta una sospensione dei lavori in data 01/12/2015. I lavori sono ripresi in data 22/02/2016, per cui il tempo di ultimazione dei lavori veniva fissato al 06/03/2016.

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data 26/02/2016, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data 26/02/2016 e pertanto in tempo utile;

Che lo stato finale, redatto in data 11/05/2015 dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 17.153,01
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera	€ 3.706,20
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 13.446,81
- A dedurre il ribasso d'asta del 41,1551% su € 13.446,81	€ 5.534,05
Restano al netto	€ 7.912,76
Sommano gli oneri per sicurezza e manodopera	€ 3.706,20
Sommano al netto	€ 11.618,96
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 11.500,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 118,96

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 11.786,27
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 11.618,96
Minore (o maggiore) spesa di	€ 167,31

VISTI

- Lo stato finale redatto in data **11/05/2015** dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 118,96** (diconsi euro centodiciotto/96);
- Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;
- Il D.U.R.C. emesso in data 02/09/2016 (scad. 31/12/2016) da cui risulta che l'Impresa COSTANZO Leopoldo, è in regola con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE


Per quanto in premessa,

1. **APPROVARE** lo stato finale, redatto in data **11/05/2015** dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'importo di **€ 11.618,96**;
2. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **11/05/2015** da cui risulta, in favore dell'impresa COSTANZO Leopoldo una rata di saldo di **€ 118,96** oltre IVA al 22%;

IL RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Antonino SCIUTTERI



IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

1. **APPROVARE** lo stato finale, redatto in data 11/05/2015 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'importo di € 11.618,96, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 11/05/2016,
2. **LIQUIDARE** alla Ditta COSTANZO Leopoldo la rata di saldo di € 118,96 (diconsi euro centodiciotto/96); *con successivo provvedimento*

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 29.11.2016

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.O.R.A.B.I.L.E.**..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di Euro 145,14 imputata al cap. 9063 impegno 8847/1998

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 20/12/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI

Il Dirigente

Arch. Vincenzo GITTO

Il Dirig. Serv. Finanziario

Dott. Antonino Calabrò