



**Città Metropolitana di Messina**  
(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

**DIREZIONE 3<sup>^</sup>**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 163 di IRIA nel comune di S. Agata Militello.**

**IMPRESA: F.LLI DESTRO – Via Margio Di Carlo n° 42 – 98078 TORTORICI (ME)**

**CONTRATTO : n.1739 del 17/09/2015 della Rubrica.**

**APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1316 del 01/12/2016

DETERMINAZIONE N. 1343

del 21/12/2016

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso**

**Che** ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

**Che** il progetto è stato redatto in data 23/02/2015 dall'U.T.P e approvato dal R.U.P. in data 09/03/2015 con parere n. 7 per l'importo complessivo di € 28.913,84 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 17.775,85 di cui € 670,00 oneri sicurezza e € 3.900,15 per incidenza manodopera  
Sommano € 22.346,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1) I.V.A. 22%  | € | 4.916,12 |
| 2) spese di progettazione interna 2% di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 | € | 446,92   |
| 3) per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 Dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006    | € | 111,73   |
| 4) per oneri smaltimento compreso IVA  | € | 239,07   |
| 5) per accantonamento acquisti vari  | € | 854,00   |

Sommano	€	6.567,84
Totale	€	28.913,84

**Che** è stata stipulata la Scrittura Privata n°1739 della Rubrica, in data 17/09/2015 con la quale i lavori vennero affidati all'impresa F.lli Destro S.r.l., con sede in Tortorici (ME) in Margio di Carlo n° 42, per

l'importo contrattuale di € 15.037,90 (di cui € 10.467,75 per importo lavori al netto del ribasso del 41,1125% sul prezzo a base d'asta di € 17.775,85), oltre ad € 3.900,25 per incidenza manodopera ed € 670,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

**Che** la copertura finanziaria è impegnata al Cap. 9002 - Bilancio 2015 residui anni 1997.

**Che** i lavori furono consegnati in data 22/09/2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni 93 (novantatre) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/12/2015; durante il corso dei lavori per condizioni metereologi che avverse è stata fatta 1 sospensione dei lavori in data 01/12/2015. I lavori sono ripresi in data 14/03/2016, per cui il tempo per l'ultimazione dei lavori veniva fissato al 04/04/2016.

**Che** l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data 22/03/2016, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data 22/03/2016 e pertanto in tempo utile;

**Che** durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

**Che** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

**Che** lo Stato Finale, redatto in data 15/06/2016 dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 22.272,62
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera	€ 4.553,10
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 17.709,52
- A dedurre il ribasso d'asta del 41,1125%	€ 7.280,83
Restano al netto	€ 10.428,69
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza e per la manodopera	€ 4.553,10
Sommano al netto	€ 14.981,79
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 14.900,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ <u>81,79</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 15.037,90
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 14.981,79
Minore spesa di	€ 56,11

**VISTI**

Lo Stato Finale redatto in data 15/06/2016 dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 81,79 (diconsi euro ottantuno/79);

Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE alla data del 02/11/2016 (scad. 02/03/2017) ove l'Impresa F.LLI DESTRO S.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

### CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

**Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.**


### PROPONE

Per quanto in premessa,

**APPROVARE** lo Stato Finale, redatto in data **15/06/2016** dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'importo di **€ 14.981,79** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **15/06/2016**;

**LIQUIDARE** alla l'Impresa F.LLI DESTRO S.r.l. la rata di saldo di **€ 81,79** (diconsi euro Ottantuno/79);

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonino SCIUTTERI



### IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

### DETERMINA


**APPROVARE** lo stato finale, redatto in data **15/06/2016** dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'importo di **€ 14.981,79** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **15/06/2016**;

**LIQUIDARE** alla Impresa F.LLI DESTRO S.r.l. la rata di saldo di **€ 81,79** (diconsi euro Ottantuno/79); *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

**DARE ATTO** che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;


DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 29.11.2016

Il Dirigente  


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 29.11.2016

IL DIRIGENTE  


**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA


la copertura finanziaria della spesa di Euro 99,79 imputata al cap. 9002 impegno n. 9252/1997

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA


Messina 20/12/16 Il Funzionario

  
Dott. Antonino Calabro


**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 118/2009)


Il R.U.P.

Ing. Antonino SCIUTTERI  


Il Dirigente

Arch. Vincenzo GITTO  


Il Dirig. Serv. Finanziario

  
Dott. Antonino Calabro