



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



(Ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE

VIABILITA' METROPOLITANA

Il Servizio – Distretto Costa Jonica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: O.C.D.P.C. n. 117 del 25/09/2013 - Progetto per il consolidamento a protezione della S.P. 23/Bis Misserio - Misitano - Rimiti nel Comune di Casalvecchio Siculo **COD. CSV1.**

APPROVAZIONE RIMODULAZIONE O.T.E. DI ASSESTAMENTO FINALE. (Art. 132

Comma 3, D.L. 163/2006, art. 161 Comma 10, D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta N. 360

del 23/03/2017

Determin. N. 301

del 24/03/2017

IMPRESA: COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo Carrubba, n° 12, 98070 ALCARA LI FUSI (ME).

CONTRATTO: Rep. n° 14369 del 21/04/2016 registrato a Messina in data 03/05/2016 al n° 3162 Serie 1T.

ATTO AGGIUNTIVO: Rep. n° 2093 del 16/01/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in occasione degli eventi alluvionali è stato stilato da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile un programma di interventi atto alla mitigazione del rischio residuo nelle zone colpite dalle calamità;
- alla Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, sono stati affidati alcuni interventi di mitigazione del rischio residuo, laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali che ricadono all'interno dell'area vulnerata;
- tra gli interventi di cui al punto precedente, per la zona di S. Filippo del Comune di Casalvecchio Siculo, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

VISTO:

- il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto in data Settembre 2014, ed approvato in Conferenza dei Servizi del 06 Novembre 2014 avente il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI	
1) a base d'asta	336.686,28
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	18.595,40
2) per incidenza manodopera non soggetta a ribasso	76.190,99
3)	
	Sommano 431.472,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A3)	€ 94.923,99
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 8.629,45
03) Indagini geognostiche	€ 12.000,00
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 3.126,50
05) Per prove sui materiali	€ 15.330,00
06) Indennità di esproprio	€ 12.944,18
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 21.573,21
	Sommano a disposizione € 168.527,33
Importo complessivo	€ 600.000,00

- che fra la notte del 22/11/2016 ed il 23/11/2016, si è verificato un evento alluvionale con precipitazioni di grossa entità, che ha interessato tutti i versanti della Fascia Jonica della Città Metropolitana di Messina, con in particolare l'intera estensione della S.P. 23 di Misserio, sino a raggiungere le zone più in vetta come la S.P. 23 Bis in prossimità delle frazioni di Misitano e Rimiti, oggetto degli interventi indicati in progetto, e che ha provocato numerosi danni;
- che fra i vari problemi verificatisi, è avvenuto uno smottamento nel cantiere di cui alla presente, e che l'impresa con comunicazione telefonica, ha provveduto ad informare lo scrivente denunciando i danni a seguito dei suddetti eventi verificatisi in cantiere, predisponendo contestualmente ogni mezzo e lavorazione atti alla eliminazione degli inconvenienti venutisi a creare in relazione all'evento alluvionale predetto;
- che in data 23/11/2016 con apposito verbale, si è provveduto alla constatazione dei danni subiti alle opere eseguite, contestualmente organizzando gli interventi necessari alla rimozione delle frane che hanno interessato alcune zone del cantiere;

EFFETTUATA:

- l'approvazione amministrativa del progetto con Disposizione Commissariale n° 171 del 03/02/2015, con la quale il Dipartimento Regionale della Protezione Civile nell'ambito delle attività ex art. 1 O.C.D.P.C. 117/2013 dichiara il lavoro di cui alla presente, necessario, autorizzando l'esecuzione delle suddette opere e delle indagini geognostiche propedeutiche, secondo lo stesso Q.T.E.;
- la procedura di gara, mediante quanto previsto nella Disposizione del Dipartimento Protezione Civile n° 171 del 03/02/2015, e cioè procedura negoziata, (Gara informale) con l'aggiudicazione della stessa, all'impresa Costanzo Leopoldo Gaetano;
- la progettazione esecutiva datata Settembre 2016, ed approvata in Conferenza dei Servizi del 04 Novembre 2016 con la quale, contestualmente all'interno, si è redatta perizia di variante entro le somme del Q.T.E. di cui alla precedente progettazione definitiva, anche in virtù della rimodulazione della percentuale dell'I.V.A. (articolo 40, comma 1-ter, Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98) secondo il successivo Q.T.E. :

A) LAVORI	
1) a base d'asta	351.796,06
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	18.595,40
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	79.431,32
4) deduzione del ribasso d'asta del 13,6125% sulla voce A1)	47.888,24
5) TOTALE LAVORI	401.934,54
	Importo netto dei lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A5)	€ 88.425,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 8.996,46
03) Indagini geognostiche	€ 11.500,00
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 17.099,81
05) Per prove sui materiali	€ 15.129,26
06) Indennità di esproprio	€ 1.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
	Sommano a disposizione € 142.151,13
	Importo netto complessivo € 544.085,67
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
09) detrazione del ribasso d'asta del 13,6125 % sull'importo a base di gara	€ 45.831,42
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 10.082,91
	€ 55.914,33
	Importo complessivo A) +B) +C) = € 600.000,00

- la consegna definitiva dei lavori in data 17/01/2017;
- quindi la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'utilizzo delle somme all'interno del Q.T.E. senza maggiore spesa, rivedendo, alla luce delle spese effettivamente sostenute dall'impresa esecutrice in relazione ai danni subiti, alcuni importi dello stesso, ed in particolare quelli relativi alle prove di laboratorio ed al conferimento in discarica, rimodulando lo stesso con il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI	
1) a base d'asta	351.796,06
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	18.595,40
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	79.431,32
4) deduzione del ribasso d'asta del 13,6125% sulla voce A1)	47.888,24
5) TOTALE LAVORI	401.934,54
	Importo netto dei lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A5)	€ 88.425,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 8.996,46
03) Indagini geognostiche	€ 11.500,00
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 27.576,96
05) Per prove sui materiali	€ 4.652,11
06) Indennità di esproprio	€ 1.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
	Sommano a disposizione € 142.151,13
	Importo netto complessivo € 544.085,67
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
09) detrazione del ribasso d'asta del 13,6125 % sull'importo a base di gara	€ 45.831,42
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 10.082,91
	€ 55.914,33
	Importo complessivo A) +B) +C) = € 600.000,00

VISTO l'art. 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la suddetta rimodulazione è compresa nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza, e che comunque, le opere vanno finanziate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile senza ulteriore impegno di spesa a valere sullo stanziamento di cui all'O.C.D.P.C. 117/2013 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

PROPONE

APPROVARE la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'utilizzo delle somme all'interno del Q.T.E. senza maggiore spesa, rivedendo, alla luce delle spese effettivamente sostenute dall'impresa esecutrice, alcuni importi dello stesso, ed in particolare quelli relativi alle prove di laboratorio ed al conferimento in discarica, per i lavori relativi **O.C.D.P.C. n. 117 del 25/09/2013** - Progetto per il consolidamento a protezione della S.P. 23/Bis Misserio - Misitano - Rimiti nel Comune di Casalvecchio Siculo **COD. CSV1**, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI	
1) a base d'asta	351.796,06
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	18.595,40
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	79.431,32
4) deduzione del ribasso d'asta del 13,6125% sulla voce A1)	47.888,24
5) TOTALE LAVORI	401.934,54
	Importo netto dei lavori
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
01) I. V. A. (22% di A5)	€ 88.425,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 8.996,46
03) Indagini geognostiche	€ 11.500,00
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 27.576,96
05) Per prove sui materiali	€ 4.652,11
06) Indennità di esproprio	€ 1.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
	Sommano a disposizione € 142.151,13
	Importo netto complessivo € 544.085,67
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto	
09) detrazione del ribasso d'asta del 13,6125 % sull'importo a base di gara	€ 45.831,42
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 10.082,91
	€ 55.914,33
	Importo complessivo A) +B) +C) = € 600.000,00

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Ingegnere Giovanni Lentini


Vista la superiore proposta

Considerata la conformità degli atti ed il rispetto della normativa vigente

DETERMINA

APPROVARE la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, con l'utilizzo delle somme all'interno del Q.T.E. senza maggiore spesa, rivedendo, alla luce delle spese effettivamente sostenute dall'impresa esecutrice, alcuni importi dello stesso, ed in particolare quelli relativi alle prove di laboratorio ed al conferimento in discarica, per i lavori relativi **O.C.D.P.C. n. 117 del 25/09/2013** - Progetto per il consolidamento a protezione della S.P. 23/Bis Misserio - Misitano - Rimiti nel Comune di Casalvecchio Siculo **COD. CSV1**, secondo il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

1) a base d'asta	351.796,06
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	18.595,40
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	79.431,32
4) deduzione del ribasso d'asta del 13,6125% sulla voce A1)	47.888,24
5) TOTALE LAVORI	401.934,54

Importo netto dei lavori

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (22% di A5)	€ 88.425,60
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 8.996,46
03) Indagini geognostiche	€ 11.500,00
04) Oneri di conferimento in discarica	€ 27.576,96
05) Per prove sui materiali	€ 4.652,11
06) Indennità di esproprio	€ 1.000,00
07) Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00

Sommano a disposizione € 142.151,13

Importo netto complessivo

€ 544.085,67

C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto

09) detrazione del ribasso d'asta del 13,6125 % sull'importo a base di gara	€ 45.831,42
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 10.082,91
	€ 55.914,33

Importo complessivo A) +B) +C) = € 600.000,00



Il Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo GIUTO

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li **22 MAR. 2017**



Dirigente della III Direzione:
Arch. Vincenzo GIUTO

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che la copertura finanziaria della spesa è sancita nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n° 117/2013, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma degli interventi ex O.P.C.M. 3865/2010 aggiornato) e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, n° 5431, prorogata con O.C.D.P.C. n° 288 del 23/09/2015, e s.m.i.

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 23/3/12 Il Funzionario



Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo GITTO

Il Dirg. Serv. Finanziario



DOSSIER FINANZIARIA INTRUDO