

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA IV Direzione "Servizi Tecnici Generali"

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della rete di distribuzione idranti asservita all'impianto antincendio del Palasport di Patti.

COMMITTENTE:

Città Metropolitana di Messina

IMPRESA:

STA di Alessandrino Antonio Massimo

Contratto in data 12/05/20 di euro 24 654.33	016 rep. n. 202 •	28 registrato a Messina in data/_	/al n.
Data Offerta:	05/10/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	29 492.68
Data Consegna:	28/07/2016	Somme a Disposizione:	13 157.32
Data Inizio Lavori:	28/07/2016	Importo per la Sicurezza:	947.74
Giorni Utili per Ultimazione:	150	Importo per la Manodopera:	5 776.22
Data Utile per Ultimazione:	23/12/2016	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	_/_/	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:		Anticipazione:	0.00
		0::	
Manager 1		Giorni impiegati in PIU':	2
		Giorni impiegati in MENO:	9

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1.01.06.01	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.			
	SOMMANO al m³	5.76	9,55	55,01
1.01.06.03	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.			
	SOMMANO al m <sup>3</sup>	3,60	26,90	96,84
1.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali Per ogni m³ di materiale costipato			
	SOMMANO al m³	5,40	3,10	16,74
1.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu $-1.1.7 - 1.3.4$ , eseguiti in ambito urbano Per ogni m' di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:			
	SOMMANO	40,50	0,63	25,52
1.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte per ogni m di taglio effettuato			
*	SOMMANO al m	12,00	3,78	45,36
3.01.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 8/10			Ğ
	SOMMANO al m³	0,36	115,20	41,47
06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore			
	SOMMANO	36,00	2,07	74,52
13.03.18.07	Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli eff tro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro. D esterno 90 mm			
	SOMMANO al m	12,00	17,00	204,00
13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.			
	SOMMANO al m <sup>3</sup>	3,12	22,30	69,58
23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori		2.	
	SOMMANO al m <sup>3</sup>	8,00	14,90	119,20
	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10			
	SOMMANO cad.	80,00	11,10	888,00
12 3.M.O.(PRE Z	Pala meccanica da 51,47 Kw, compreso operatore  SOMMANO h	2,00	67,00	134,00
13	OPERAIO SPECIALIZZATO SOMMANO h	18,00	31,67	570,06
14	Fornitura e posa in opera di sensori ottici antincendio SOMMANO cadauno	30,00	60,50	1'815,00
	Fornitura e posa di manichetta da m. 20,00 per cassetta antincendio UNI 45			
N.P. 02	SOMMANO cadauno	6,00	95,00	570,00
and the second s	A RIPORTARE			4'725,30

ORTI	IMPORTI		INDICAZIONE DEI LAVORI	Num.Ord.
TOTALE	unitario	Quantità	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TARIFFA
4′725,30			RIPORTO	
			Fornitura e posa in opera di centrale convenzionale di tipo modulare, capace di gestire 20 linee (mediante 2 moduli di espansine 4 ln/4 out) sulle quali è possibile connettere fino sclusione delle singole linee: si  - Visualizzazione info: tramite display LCD 40x4  - Accumulatori: 2 (da 12V 12Ah)	16 N.V.01.03.01 2.A
1'490,45	1'490,45	1,00	SOMMANO €/cad.	
			Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare da 24Vcc 2,5A conforme alle norme EN54 parte 4, completo di 2 batterie di emergenza al piombo 12V 18Ah  Caratteristiche tec stato batterie  - Protezione contro il cortocircuito	17 N.V.01.03.01 5.A
777,85	777,85	1,00	- Tensione di carica delle batterie in funzione della temperatura SOMMANO €/cad.	
			Fornitura e posa in opera di rilevatore lineare di fumo, indicato per rilevare la presenza di fumi bianchi e neri anche poco densi. Conforme alle norme EN54 parte 12. Il rivelatore gnale - Contenitore: materiale plastico autoestinguente classe V0 (UI94-IEC695-IEC707) - grado di protezione: IP50	2.A
4'818,80	1'204,70	4,00	SOMMANO €/cad.	
			Fornitura e posa in opera di bocca antincendio a parete UNI 45 tipo UNI-EN 671/2, costituito da cassetta a parete UNI 45 in acciaio verniciata rossa, con portello portavetro in pr tipo export UNI 45 - selletta portamanichetta; - lunghezza manichetta: 20 metri	l.A
990,00	247,50	4,00	TIPO BOCCIOLONE art. 1527 O SIMILARE  SOMMANO €/cad.	
	•		Fornitura e posa in opera di bocca antincendio esterna ÜNI 70 tipo UNI-EN 671/2, costituito da cassetta esterna UNI 70 in acciaio inox, con portello portavetro in profilato di all tipo export UNI 70 - selletta portamanichetta; - lunghezza manichetta: 20 metri	V.V.01.06.03 5.A
			TIPO BOCCIOLONE art. 1530 O SIMILARE	
445,75	445,75	1,00	SOMMANO €/cad.  Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa per VV/FF 3" x F.G. 70 UNI del tipo orizzontale.  Composto da:  1 rubinetto idrante in OT 58 da 3" x F.G. 70 UNI;  1 valvol 8 da 3/4";  1 valvol adi non ritorno a clapet OT 58 da 3";  1 saracinesca in OT 58 da 3"  TIPO BOCCIOLONE O SIMILARE	N.V.01.07.00 I.A
416,70	416,70	1,00	SOMMANO €/cad.	
			Fornitura e posa in opera di pulsante manuale di allarme per sistema antincendio non codificato a rottura vetro, conforme alle Norme EN 54 - 11, realizzato in custodia termoplastic teristiche tecniche:  - colore: rosso;  - peso: 150 grammi;  - dimensioni axbxh: 110x100x40;  - contatto di scambio: 1	N.V.01.11.00 L.A
494,55	23,55	21,00	SOMMANO €/cad.	
		Situation advantages of the second	Fornitura e posa in opera di cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in all cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mm²	N.V.01.13.00
1′507,50	3,35	450,00	SOMMANO €/m	
			Fornitura e posa in opera di cartello di informazione in alluminio smaltato a fuoco serigrafato, spessore mm 0,5, indicante la posizione dell'attacco VV.FF, conforme a quanto dispo rete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.  Rappresentazione scritta "ATTACCO VV-F"	V.V.01.14.00
7,55	7,55	1,00	SOMMANO €/cad	
			Fornitura e posa in opera di cartello di informazione in alluminio smaltato a fuoco serigrafato, spessore mm 0,5, indicante la posizione del pulsante manuale antincendio, conforme ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.  Rappresentazione scritta "PULSANTE ANTINCENDIO"	
93,45	4,45	21,00	SOMMANO €/cad	
			Fornitura e posa in opera di sirena esterna capace di recepire l'allarme incendio sia in maniera acustica sia visiva, dotata di una potenza sonora di 106 dB a 3m e di un lampeggiat corrente di ricarica batteria: 300 mA	
15.767,90			A RIPORTARE	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0	IMPORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			15′767,9
.A -	Resa sonora: 106 dB a 3 m.		The second section of the section	A Committee of the Comm
	Escursione frequenza fondamentale: 800 ÷ 1800 Hz SOMMANO €/cad.	1,00	180,80	180,8
_		1,00	100,00	100,0
	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio senza saldatura a norma UNI EN 10225, per reti antincendio, rivestito a caldo con polveri epossidiche di colore rosso, 6 bar;			
Α .	Diametro esterno: 48,3 mm; Spessore: 3,2 mm;			
1	Designazione abbrev. filettatura: 1"1/2;		12 14 1	
	Diametro: DN 40 SOMMANO €/m	10,68	16,35	174,6
V.01.22.00 a	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio senza saldatura a norma UNI EN 10225, per reti antincendio, rivestito a caldo con polveri epossidiche di colore rosso,: 16 bar; Diametro esterno: 60,3 mm; Spessore: 3.6 mm;			
	Designazione abbrev. filettatura: 2";			
	Diametro: DN 50 SOMMANO €/m	13,85	21,30	295,0
	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio senza saldatura a norma UNI EN 10225, per reti			
J.V.01.22.00 a .A	antincendio, rivestito a caldo con polveri epossidiche di colore rosso, bar; Diametro esterno: 76,1 mm; Spessore: 3,6 mm;			
	Designazione abbrev. filettatura: 2" 1/2; Diametro: DN 65			
	SOMMANO €/m	5,96	26,25	156,4
V.01.22.00 a	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio senza saldatura a norma UNI EN 10225, per reti antincendio, rivestito a caldo con polveri epossidiche di colore rosso, le: 16 bar; Diametro esterno: 88,9 mm; Spessore: 4 mm, Designazione abbrev. filettatura: 3";			
	Diametro: DN 80  SOMMANO €/m	259,17	31,35	8′124,9
.V.01.22.00 a A	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio al carbonio senza saldatura a norma UNI EN 10225, per reti antincendio, rivestito a caldo con polveri epossidiche di colore rosso, 16 bar; Diametro esterno: 114,3 mm; Spessore: 4,5 mm;			
	Designazione abbrev. filettatura: 4" Diametro: DN 100			
	SOMMANO €/m	8,00	44,70	357,6
2	Fornitura e posa in opera di giunto di transizione diritto polietilene - acciaio - 90x3"			
V.01.26.00 A	SOMMANO €/cad.	2,00	182,85	365,7
V.04.13.00 c	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio totale filettata F/F (ISO 228/1), sfera cromata, corpo nichelato, asta antiscoppio, seggi in PTFE, o-ring stelo i ominale PN 10, compreso materiale di tenuta. Condizioni di esercizio			
	- acqua: da 0°C a 95°C Misura in pollici: 3"			
	SOMMANO €/cad.	4,00	186,55	746,2
V.16	Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico prefabbricato con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative liquidi ed ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte: per capienza di 10.000 l.			
100	SOMMANO cadauno	1,00	2'642,40	2′642,4
.V.17	Fornitura e posa in opera di tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente diametro nominale 20 mm, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista i rotezione IP 40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), completo di cassette e accessori di collegamento e fissaggio.			
	SOMMANO m	70,00	9,30	651,0
One of the state o	Parziale LAVORI A MISURA euro	reference on the contract of t		29′462,6
	RIBASSO del 21,25% da considerare su euro		-	29'462,6
				7-

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
-3	RIPORTO			29'462,66
4	TOTALE euro			29'462,66
				-
				1
				ž.
	е		. Max 1	
et				f
	•			0 
				N.
	***************************************			
9				
E CONTRACTOR DE		*		
N. Control of the Con				
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	A RIPORTARE			
	ARTORIARE			

			and the second s	pag.
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IM	PORTI
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		1	TOTALL
The second	KITOKIO		AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalıo: a Misura			
	Tipologia Offerta: Unico Ribasso			
	Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 947,74 Incidenza Sicurezza - IS = 947,74/29'492.68 = 0.0321347534371241			
	Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 5'776,22 Incidenza Manodopera - IM = 5'776,22 / 29'492.68 = 0.195852665814026			
	LAVORI A MISURA euro			
	RIBASSO del 21,25% da applicare su euro 29'462,66 =			29'462,6
	(SAL * (1 - (IS + IM)) * R) = (29'462,66 * (1 - (0,0321347534371241 + 0,195852665814026)) * -0,2125) = euro			
	(1 (0.0521547554571241 + 0.195652005814020)) * -0.2125) = euro			-4'833,4.
	PER LAVORI A MISURA euro			24'629,2
	TOTALE euro			24'629,23
			-	2,027,2
				To a constant of the constant
				.
			e ·	
The state of the s				
**************************************				
The same of the sa				1
		(a) (a) (a) (a)		The state of the s
1	A DIDORTING		Of the second sections of the second section sections of the second section se	
1	A RIPORTARE	100		1

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMF	ORTI
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	)		
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI		Grand Control of the	
	STATE OF THE PARTY			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			24'629,23
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO: Certificato N.1 del 09/11/2016 euro			24′506,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			24′506,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			21/506 00
			-	24,206,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro SICURMAX TECNICKE ANTINC		-	123,23
	Data, 24/02/2017 Via Consolutio A. Massi	<b>1</b>		
	L'Impresa  L'Impresa  STA di Alessandrino Antonio Massimo  STA di Alessandrino Antonio Massimo  STA di Alessandrino Antonio Massimo	=)		
6	Il Direttore dei Lavori	•		
	Geom, Sergio Ilanzafame			
				v
	A RIPORTARI			Control of the Contro