



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04 agosto 2015)

III[^] DIREZIONE
Viabilità Metropolitana



PROGETTO: Indagini geognostiche dei lavori di “Consolidamento, ricostruzione e contenimento versante in corrispondenza del Km. 7+200 della S.P. 85 di Castoreale. (cod. CSTR4 piano degli interventi ex OPCM 3865/10). CIG. ZE41B7534B

Importo delle indagini geognostiche soggetto a ribasso d'asta	€.	20.421,08
ribasso d'asta del 44,2341%	€.	09.033,08
Importo netto dei lavori	€.	11.388,00
Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	01.074,79
Importo Complessivo	€.	12.462,79
Somme a disposizione dell'amministrazione per I.V.A. 22%	€.	02.741,81
totale somme impiegate	€.	15.204,60

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 32 comma 8 e 13 del D. L.vo 50 del 2016)

L'anno 2016 (Duemilasedici), il giorno 14(quattordici) del mese di **novembre**:

- **Visto** il programma delle indagini geognostiche e geotecniche e il quaderno Patti e Condizioni esecuzione Indagini Geognostiche relativo ai lavori indicati in oggetto;
- **Vista la nota prot. n. 37100 del 14/11/2016** con la quale il R. U. P. ha autorizzato la consegna dei lavori delle indagini geognostiche in via d'urgenza, sotto riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto e delle verifiche, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. L.vo 50 del 2016, dandone contestuale comunicazione all'impresa Trigeo s.r.l.;
- **Vista** l'urgenza di carattere cogente, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori delle indagini, considerate le circostanze e la particolarità dei luoghi ove si dovranno realizzare le opere;
- **Vista** la disponibilità dei luoghi ove si dovranno realizzare le indagini geognostiche e geotecniche;

Il sottoscritto **Geol. Biagio PRIVITERA**, avendo già effettuato il sopralluogo con i tecnici dell'impresa esecutrice delle indagini geognostiche e geotecniche facenti parte del progetto in calce indicato, alla presenza del Sig. Gabriele GALIPO', legale rappresentante della TRIGEO s.r.l. - **con sede in Naso (Me), C.da Mariano** - procede alla consegna dei lavori medesimi sotto riserva.

Alla presenza continua del rappresentante dell'impresa, con la scorta del progetto e del programma delle indagini geognostiche e geotecniche,:

- è stata verificata la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali;
- sono stati indicati i luoghi dove posizionare i sondaggi da eseguire e le modalità di avanzamento delle prove in situ e prelievo campioni; riferendosi alle condizioni tecnico-amministrative che saranno allegate al contratto, la D.L. ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alle prove e tipologia delle indagini;

Il rappresentante legale della Ditta, dichiara:

- che le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- di non avere difficoltà e dubbi ad accettare con il presente atto la consegna dei lavori sotto riserve di legge e di ottemperare a tutte le istruzioni che riceverà dalla Direzione dei Lavori.

Resta stabilito che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento degli atti contrattuali;

A norma dell'art. 8 del Quaderno Patti e Condizioni l'impresa dovrà iniziare i lavori **entro 5 (Cinque)** giorni dalla consegna ed il tempo utile per l'ultimazione degli stessi, indagini in situ e prove di laboratorio compresi quelli occorrenti per la formazione delle piste di servizio e di quant'altro dovuto, resta fissato in **giorni 30 (trenta) naturali continuativi** dalla data di consegna, per cui la scadenza avverrà il **13 dicembre 2016**.

La Direzione dei Lavori, invita l'impresa a :

- custodire in cantiere il P. O. S. redatto ai sensi del Testo Unico 81/2008 e del Dec. Lgs. 106/2009, e s.m.i. e preventivamente validato dalla D.L.;
- adempiere a quanto prescritto nelle condizioni tecnico-amministrative per esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, organizzando il cantiere, con uomini e mezzi, atti a garantire la produzione ottimale e custodire in modo adeguato i carotaggi e gli eventuali campioni prelevati iniziando con le indagini geofisiche;
- adempiere a quanto prescritto dal capitolato, relativamente alla polizza sulla responsabilità civile, che dovrà coprire anche i sottoscritti componenti della D. L. che, in separata sede, forniranno i propri dati anagrafici ed il Codice Fiscale, per gli adempimenti di conseguenza;
- collocare, all'inizio ed alla fine del cantiere, apposito cartello indicatore avente dimensione e tipologia, nel rispetto delle indicazioni della Circolare del Ministero dei LL. PP. del 1° giugno 1990 n° 1726/UL e s. m. i., integrato con le prescrizioni inserite nell'Allegato 1 e nell'Allegato 3 della Circolare n° 3598 del 16.02.2007, della Presidenza della Regione Siciliana.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi eventualmente riscontrati lungo i tracciati stradali e le rispettive pertinenze.

A tal fine si è redatto in originale il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Per l'impresa

TRIGEO S.p.A.
Gabriele GALIPO
C.da Mariano - 98074 NASO (ME)
Tel. 0941 961519
Partita IVA 01 800 660 837

Il Direttore dei Lavori delle Indagini Geognostiche

Geol. Biagio PRIVITERA
FUNZIONARIO - GEOLOGO
(Op. Biagio Privitera)

Visto: **Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Giovanni LENTINI