



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 153 del 30 MAG. 2017

**OGGETTO:** POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11 – D.D.G. A.R.T.A. n. 951 del 30.10.2007 “Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata “Capo Peloro” mediante pulitura dei fondali e delle sponde degli specchi acquei”. Codice POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0282 – CUP: B49D07000260006 - codice PO FESR 2007-2013: PO FESR 2007-2013-3.2.1.02/O/R/7932/B49D07000260006. Presa d’atto dell’approvazione dello stato finale e certificato di collaudo e quadro tecnico finale (somme spese e rendicontate) secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006.

### IL SINDACO METROPOLITANO

L’anno duemiladiciasette il giorno TRENTA del mese di MAGGIO, alle ore 13,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale AVV. M. A. CAPONETTI:

Vista l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



# *Città Metropolitana di Messina*

Proposta di Decreto Sindacale  
della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali"

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11 – D.D.G. A.R.T.A. n. 951 del 30.10.2007 "Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante pulitura dei fondali e delle sponde degli specchi acquei". Codice POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0282 – CUP: B49D07000260006-codice PO FESR 2007-2013: PO FESR 2007-2013-3.2.1.02/O/R/7932/B49D07000260006. Presa d'atto dell'approvazione dello stato finale e certificato di collaudo e quadro tecnico finale (somme spese e rendicontate) secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006.

## **Premesso:**

- **che** i tecnici dell'allora Provincia Regionale di Messina hanno redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto che è stato validato ed approvato in linea tecnica con parere n. 14/2007 del 12 giugno 2007 dal R.U.P. e successivamente, con determinazione dirigenziale n. 27/2007 del 12 giugno 2007, è stato approvato in linea amministrativa dal dirigente dell'allora 3° Ufficio dirigenziale dell'8° dipartimento della Provincia Regionale per un importo complessivo di € 350.000,00;
  - **che** l'A.R.T.A. ha notificato il D.D.G. n. 952 del 30 ottobre 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 19 novembre 2007 Reg. 1 Fg. 262, in forza del quale il progetto esecutivo di cui sopra è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 – Misura 1.11 per un importo di € 350.000,00 di cui € 276.500,00 per lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed € 73.500,00 per somme a disposizione;
  - **che** con delibera della Giunta Provinciale n° 349 del 31 dicembre 2007 si è preso atto del sopracitato decreto di finanziamento e relativa notifica;
  - **che** con delibera della Giunta Provinciale n° 104 del 16 aprile 2010 si è concluso l'intervento, prendendo atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Visto** il D.D.G. n. 1196 del 23 novembre 2009 con il quale le spese relative ai progetti di che trattasi erano ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali relative alla linea di intervento 3.2.1.1 -3.2.1.2 – 3.2.1.3 del PO FESR 2007/2013;

Considerata la nota prot. 17697 del 9 marzo 2017 emanata dalla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, con la quale si chiedono adempimenti ulteriori per la chiusura del Po Fesr Sicilia 2007/2013;

Vista la legge regionale n. 9 del 06/03/86 ;

Visto lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la relazione del Direttore dei lavori sullo stato finale;

Viste le LL.RR. N° 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il D. Lgs. 50/20165;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto lo Statuto provinciale;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

- 1) **PRENDERE ATTO** della Delibera n. 104 del 16 aprile 2010, ed approvare il quadro tecnico economico finale, allegato alla presente.
- 2) **CONSIDERARE CHE** per il progetto di che trattasi, gli importi a valere sulle due programmazioni risultano essere:

Cod. Caronte	Costo totale effettivo del progetto	Spesa Certificata sul POR Sicilia 2000-2006	Quota a valere sul PO FESR 2007/2013
SI_1_7932	€ 337.864,42	€ 330.840,38	€ 7.024,04

3) **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato e coerente con quanto finanziato a valere sul programma Operativo.

4) **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato ed in uso ossia fruito dai destinatari dalla data del 25/05/2009, data del certificato di regolare esecuzione.

5) **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale *nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...)* o procurino un vantaggio indebito al beneficiario.

6) **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dall'artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;


7) **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti pagamenti ed i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8) **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

9) **DICHIARARE** che il progetto non è un generatore di entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

18.05.2017

Dirigente



ARCH. V. BITTO

Si allegano i seguenti documenti:

1. Delibera n. 104 del 16 aprile 2010
2. Quadro tecnico economico (somme spese e rendicontate)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 18.05.2017

IL DIRIGENTE  
  
ARCH. V. RIZZO

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 25-05-2017

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI**

**VISTO PRESO NOTA**

Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 25-05-17 Il Funzionario

IL DIRIGENTE SERV. F.I.N.,  
IL RAGIONIERE GENERALE

Dott.ssa Anna Maria TRIFODO

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 25-05-2017

IL DIRIGENTE SERV. F.I.N.,  
IL RAGIONIERE GENERALE

Dott.ssa Anna Maria TRIFODO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

*Renato Accorinti*  
.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

*M.A. Caponetti*  
CAV. M.A. CAPONETTI  
.....  
CAV. M.A. CAPONETTI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

*M.A. Caponetti*  
CAV. M.A. CAPONETTI  
.....  
CAV. M.A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.


Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---



E copia confor



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 204 del 16 APR. 2010

**OGGETTO** Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante PULITURA DEI FONDALI DELLE SPONDE DEGLI SPECCHI ACQUETI.

Preso atto stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'anno duemiladieci il giorno SEDICI del mese di APRILE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2. Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>SI</u>
3. Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4. Assessore Dott. Pietro	<b>PETRELLA</b>	<u>NO</u>
5. Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>SI</u>
6. Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>NO</u>
7. Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Gaetano	<b>DUCA</b>	<u>SI</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>NO</u>
11. Assessore Dott. Daniela	<b>BRUNO</b>	<u>SI</u>
12. Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>NO</u>
13. Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>SI</u>
14. Assessore Sig. Pio	<b>AMADEO</b>	<u>NO</u>
15. Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>NO</u>
16. Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODDÒ

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

### DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE  
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento V - 2° U.D. - Parchi e Riserve e Attività Produttive

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott.ssa Silvana Schachter

**OGGETTO:** *Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante PULITURA DEI FONDALI E DELLE SPONDE DEGLI SPECCHI ACQUEI.*

Preso atto stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

### PROPOSTA

#### PREMESSO:

CHE con D.A. 437 del 21 giugno 2001 dell'A.R.T.A. viene istituita la riserva naturale orientata "Capo Peloro" ricadente nel Comune di Messina e viene affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina;

CHE con D.P.R.S. n. 220 del 13 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti in data 26 maggio 2006 Reg. 1 Fg. 171 è stato approvato l'Accordo di Programma PIR RES sottoscritto in data 20 gennaio 2006, relativo al Sistema ad Alta Naturalità "Monti Peloritani" - realizzazione di opere di prima infrastrutturazione - Misura 1.11 - POR Sicilia 2000/2006 - II Fase;

CHE il suddetto A. d. P. assegnava alla Provincia Regionale di Messina, nella qualità di Ente gestore della riserva naturale, la somma di € 1.800.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui sopra;

CHE in attuazione di quanto sopra la Provincia Regionale di Messina ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di *<Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante PULITURA DEI FONDALI E DELLE SPONDE DEGLI SPECCHI ACQUEI>*;

CHE tale progetto è stato redatto in data Dicembre 2006 dai tecnici della 2^ Unità Operativa (Protezione del Patrimonio Naturale) dell' 8° Dipartimento - 3° Ufficio Dirigenziale per l'importo complessivo di € 350.000,00;

CHE lo stesso progetto è stato validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 14/2007 del 12 giugno 2007 e successivamente è stato approvato in linea amministrativa dal dirigente del 3° Ufficio Dirigenziale dell'8° Dipartimento con determinazione dirigenziale n. 27/2007 del 12 giugno 2007 per un importo complessivo di € 350.000,00;

CHE l'opera, codice: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0282, è stata finanziata con i fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006 con D.D.G. dell'A.R.T.A. n° 952 dell'30.10.2007, per l'importo complessivo di € 350.000,00, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2007 reg. 1 fg.262;

CHE con delibera n° 349 del 31/12/2007 la Giunta ha preso atto del suddetto D.D.G., demandando al dirigente dell'8° Dipartimento 3^ U.D. di procedere all'espletamento di tutti gli atti consequenziali e necessari per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

CHE i sopraccitati lavori, a seguito di asta pubblica esperita in data 17 marzo 2008, con contratto d'appalto n. 13507 di Repertorio del 30.06.2008, registrato a Messina il 09.07.2008 al n. 767 Serie I, sono stati affidati con il ribasso del 2,20% all'impresa Pizzo Pippo con sede in Montagnareale (ME) per l'importo netto contrattuale di € 270.599,49 oltre I.V.A., compresi gli oneri per la sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 02 luglio 2008, come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte dell'Impresa ed iniziati in pari data e che dovevano essere ultimati entro il termine di giorni 150 dalla data del verbale di consegna e quindi in data 28 novembre 2008;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate sospensioni degli stessi;

CHE l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 28 novembre 2008, come accertato da verbale redatto in data 05 dicembre 2008 e quindi entro i termini contrattuali;

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroghe per il termine di ultimazione dei lavori;

CHE lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27 gennaio 2009;

CHE i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni impartite dalla D.L.;

VISTI gli atti tecnici contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di € 270.557,34;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25 maggio 2009 dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 171 del 17/12/2009 con la quale il Dirigente del 5° Dip. 2° U.D. "Parchi e Riserve e Attività Produttive" ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n° 21/E del Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale della Regione Siciliana Servizio II del 17/09/2009, acquisita in data 15 ottobre 2009 al prot. n° 35501 di questa Provincia Regionale, con la quale si comunica che le operazioni relative alla collaudazione delle opere in questione appaiono condotte in armonia con quanto disposto dal Regolamento sui LL.PP.;

VISTA la nota prot. n° 76530 del 13 ottobre 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 6T - Protezione Patrimonio Naturale, acquisita in data 22 ottobre 2009 al prot. n° 36481 di questo Ente, con la quale si restituiscono positivamente gli atti di contabilità finale e di collaudo delle opere in oggetto;

VISTA la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTA la L. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003;

VISTA lo Statuto Provinciale ;

VISTO il D. Lg.vo 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE  
DELIBERI**

**PRENDERE ATTO** che i lavori di cui in narrativa, sono stati condotti e conclusi regolarmente;

**PRENDERE ATTO** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro"*



mediante PULITURA DEI FONDALI E DELLE SPONDE DEGLI SPECCHI ACQUEI, per un importo complessivo di € 350.000,00;

**PRENDERE ATTO** della Determinazione Dirigenziale n° 171 del 17/12/2009 con la quale il Dirigente del 5° Dip. 2° U.D. "Parchi e Riserve e Attività Produttive, ha approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

**DARE MANDATO** al Dirigente competente per la trasmissione del presente atto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Territorio ed Ambiente - Servizio 6T - Protezione Patrimonio Naturale - U.O. 6.5;

**DICHIARARE** la presente Delibera immediatamente esecutiva.



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. COPIA CONFORME DEL MANDATO

2. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

3. STATO FINALE

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'Unità operativa

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

*F. L. M.*

\_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Visto: Il Presidente o l'Assessore

*Giuseppe Duce*

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

V DIPARTIMENTO – U.D. Parchi e Riserve e Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 141 del 17-12-09

**OGGETTO:** *POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11 - D.D.G. A.R.T.A. n. 952 del 30.10.2007 <Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde degli specchi acquei>. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.*

**CODICE P.O.R.:** 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0282 - **CUP:** B49D07000260006

**IMPRESA:** Pizzo Pippo – con sede in Montagnareale (Me), via Belvedere, 25

**CONTRATTO:** n. 13507 di Rep. del 30 giugno 2008 - Reg. a Messina il 09.07.2008 al N. 767 Serie I

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

-CHE con D.A. 437 del 21 giugno 2001 dell'A.R.T.A. viene istituita la riserva naturale orientata "Capo Peloro" ricadente nel Comune di Messina e viene affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina;

-CHE con D.P.R.S. n. 220 del 13 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti in data 26 maggio 2006 Reg. I Fg. 171 è stato approvato l'Accordo di Programma PIR RES sottoscritto in data 20 gennaio 2006, relativo al Sistema ad Alta Naturalità "Monti Peloritani" – realizzazione di opere di prima infrastrutturazione - Misura 1.11 - POR Sicilia 2000/2006 - II Fase;

-CHE il suddetto A. d. P. assegnava alla Provincia Regionale di Messina, nella qualità di Ente gestore della riserva naturale, la somma di € 1.800.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui sopra;

-CHE in attuazione di quanto sopra la Provincia Regionale di Messina ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di <Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante PULITURA DEI FONDALI E DELLE SPONDE DEGLI SPECCHI ACQUEI>;

-CHE tale progetto è stato redatto in data Dicembre 2006 dai tecnici della 2ª Unità Operativa (Protezione del Patrimonio Naturale) dell'8º Dipartimento – 3º Ufficio Dirigenziale per l'importo complessivo di € 350.000,00;

-CHE lo stesso progetto è stato validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 14/2007 del 12 giugno 2007 e successivamente è stato approvato in linea amministrativa dal dirigente del 3º Ufficio Dirigenziale dell'8º Dipartimento con determinazione dirigenziale n. 27/2007 del 12 giugno 2007 per un importo complessivo di € 350.000,00, secondo il seguente quadro economico:

1. – LAVORI A BASE D'ASTA: (di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.295,00)	€ 276.500,00
2. – SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 73.500,00
<b>TOTALE IMPORTO:</b>	<b>€ 350.000,00</b>

-CHE con il D.D.G. n. 952 del 30 ottobre 2007 il progetto esecutivo di cui sopra è stato ammesso a finanziamento per l'intero importo;

1

- CHE con deliberazione n. 349 adottata dalla Giunta Provinciale in data 31 dicembre 2007, immediatamente esecutiva, si è preso atto del D.D.G. n. 952 del 30 ottobre 2007 e della relativa notifica;
- CHE i sopraccitati lavori, a seguito di asta pubblica esperita in data 17 marzo 2008, con contratto d'appalto n. 13507 di Repertorio del 30.06.2008, registrato a Messina il 09.07.2008 al n. 767 Serie I, sono stati affidati con il ribasso del 2,20% all'impresa Pizzo Pippo con sede in Montagnareale (ME) per l'importo netto contrattuale di € 270.599,49 oltre I.V.A., compresi gli oneri per la sicurezza;
- CHE i lavori sono stati consegnati in data 02 luglio 2008, come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte dell'Impresa ed iniziati in pari data;
- CHE durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate sospensioni degli stessi;
- CHE l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 28/11/2008, come accertato da verbale redatto in data 05/12/2008 e quindi entro i termini contrattuali;
- CHE durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroghe per il termine di ultimazione dei lavori;
- CHE lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/01/2009;

**VISTI:**

- gli atti tecnici contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di € 270.557,34;
- il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25 maggio 2009 dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto;
- la nota prot. n° 21/E del Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale della Regione Siciliana Servizio II del 17/09/2009, acquisita in data 15 ottobre 2009 al prot. n° 35501 di questa Provincia Regionale, con la quale si comunica che le operazioni relative alla collaudazione delle opere in questione appaiono condotte in armonia con quanto disposto dal Regolamento sui LL.PP.;
- la nota prot. n° 76530 del 13 ottobre 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 6T - Protezione Patrimonio Naturale, acquisita in data 22 ottobre 2009 al prot. n° 36481 di questo Ente, con la quale si restituiscono positivamente gli atti di contabilità finale e di collaudo delle opere in oggetto;

**CONSIDERATO:**


- CHE i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né è stata eseguita alcuna anticipazione in denaro all'impresa;

**D E T E R M I N A**

**APPROVARE** lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di *<qualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde degli specchi acquei>*, Codice P. O. R.: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/028 - CUP: B49D07000260006, redatti rispettivamente in data 27/01/2009 e in data 25/05/2009 dal Direttore dei Lavori per un importo di € 270.557,34 al netto del ribasso d'asta del 2,20%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 8.293,71;

**LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa Pizzo Pippo con sede in Montagnareale (ME), la rata di saldo relativa ai lavori di *<Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde degli specchi acquei>*, di complessivi € 1.624.01 di cui € 270,67 per I.V.A., giusta fattura n° 7/2009 del 28/01/2009 prot. n° 0003264/09 del 29/01/2009, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto c/o Credito Siciliano ag. di Patti (Me) - IBAN: IT 17 A 03019 82381 000000000108 ;

**DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante che la copertura finanziaria è assicurata dal finanziamento P.O.R. Sicilia 2000-2006 di cui al D.D.G. n. 952 del 30 ottobre 2007 e riscontrato da questa Provincia Regionale con Deliberazione n. 349 adottata dalla Giunta Provinciale in data 31 dicembre 2007, immediatamente esecutiva.



conforme all'originale  
 DIRIGENTE  
*[Signature]*

**IL DIRIGENTE**

(Dott.ssa Silvana SCHACHTER)

*[Signature]*





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

8° DIPARTIMENTO - 3° UFFICIO DIRIGENZIALE

- Servizio Aree Protette -

LAVORI di : Riqualificazione ambientale dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali edelle sponde e degli specchi acquei.

Comune di Messina

Impresa: Pippo PIZZO - Via Belvedere, 25 - MONTAGNAREALE (ME)

Codice identificativo POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0282

Codice CUP: B49D07000260006

Contratto n° 13507 di rep. - Registrato a Messina il 09/07/2008 al n° 767 serie I

Lavori a base d'asta (depurati oneri per la sicurezza):	€.	268.205,00
Ribasso d'asta: 2,20 %	€.	5.900,51
Restano	€.	262.304,49
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€.	8.295,00
Sommano i lavori al netto contrattuale	€.	270.599,49
Per Somme a disposizione dell'amministrazione:	€.	73.500,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO NETTO</b>	€.	<b>344.099,49</b>

## Certificato di Regolare Esecuzione

Il progetto per la "Riqualificazione ambientale dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde e degli specchi acquei Comune di Messina" è stato redatto dall'8° Dipartimento - 3° Ufficio Dirigenziale - servizio Aree Protette - in data dicembre 2006 validato e approvato in linea tecnica con parere n° 14/2007 del 12/06/2007 del R.U.P. e successivamente, con determinazione dirigenziale n° 27/2007 del 12/06/2007 è stato approvato in linea amministrativa dal Dirigente dell'8° Dip. 3° U.D. per l'importo complessivo di € 350.000,00 (euro Trecentocinquantamila/00) così ripartito:

L'importo complessivo di progetto pari a € 350.000,00 (euro Trecentocinquantamila/00) così ripartito:

a) - Per lavori a base d'asta (compresi gli oneri irriducibili della sicurezza):	€.	276.500,00
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€.	73.500,00
<b>Importo complessivo</b>	€.	<b>350.000,00</b>

Con Decreto del Dirigente Generale dell'A.R.T. A. n. 952 del 30/10/2007, registrato alla Corte dei Conti in data 19/11/2007 reg. 1 fg. 262, è stato finanziato il progetto proposto da questa Provincia Regionale dal titolo "Riqualficazione ambientale dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde e degli specchi acquei Comune di Messina" avente codice identificativo POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0282, a valere sulla Misura 1.11 del POR Sicilia II fase.

Con Deliberazione n. 349 del 31/12/2007 la Giunta Provinciale ha preso atto del D.D.G dell'A.R.T. A. n. 952 del 30/10/2007 che finanziava il progetto di che trattasi e della relativa notifica ed ha demandato al dirigente dell'8 Dip. - 3 U.D. , anche nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di procedere all'espletamento di tutti gli atti consequenziali e necessari per l'attuazione dell'intervento.

Il dirigente dell'8° Dip. 3°U.D. con determinazione n.3/2008 del 23/01/2008 ha proceduto all'approvazione dello schema del bando di gara a pubblico incanto nonché del relativo disciplinare e delle dichiarazioni previste dalla legge e successivamente all'approvazione, ha provveduto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 ai sensi della Legge n. 109/94 e succ. mod. e integr

Con gara celebrata in data 17/03/2008 è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta "PIZZO Pippo" che ha offerto un ribasso del 2.2 %.

L'ammontare dell'appalto resta così ripartito:

a) - Per lavori (al netto del ribasso del 2,2%):	€. 262.304,00
b) - Per oneri irriducibili per la sicurezza:	€. <u>8.295,00</u>
Sommano	€. 270.599,49
c) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€. <u>73.500,00</u>
Importo complessivo	€. <u>344.099,49</u>

L'impresa aggiudicataria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto ha versato cauzione definitiva, giusta polizza fidejussoria n. 441003428 del 23/04/2008 prestata dalla Compagnia Assicuratrice HDI, Agenzia di Patti.

Contratto n° 13507 di rep. - Registrato a Messina il 09/07/2008 al n° 767 serie I con il quale i lavori venivano affidati all'impresa: PIZZO Pippo - Via Belvedere, 25 - MONTAGNAREALE (Me) mediante il ribasso del 2.2%.

Consegna e durata dei lavori: I lavori sono stati consegnati il 02/07/2008 dovevano ultimarsi entro il 28/11/2008 come risulta dal verbale relativo redatto in data 02/07/2008.

Somme autorizzate:

a) - Lavori in progetto a netto del ribasso d'asta €. 270.599,49  
(di cui €. 8.295,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Per imprevisti	€.	1.382,50
2) Per IVA 20%	€.	55.576,50
3) Per spese relative al conferimento in discarica	€.	1.950,00
4) Per spese tecniche	€.	5.530,00
5) Per pubblicazione bando	€.	2.000,00
6) Per assicurazione L. R. n. 07/2002	€.	1.400,00
7) Per consulenze specialistiche	€.	5.649,26
8) Per arrotondamenti	€	11,74

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €. 73.500,00 €. 73.500,00

Importo complessivo €. 344.099,49

Sospensioni: I lavori non furono mai sospesi.

Proroghe: Durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non ha richiesto proroghe per il termine di ultimazione delle opere.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/11/2008, come accertato da verbale redatto in data 05/12/2008, e quindi nei termini contrattuali

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione Lavori

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 27/01/2009 ed è stato firmato dall'impresa senza riserve nelle seguenti risultanze:

a) Ammontare complessivo netto per lavori (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta):	€.	270.557,34
b) A detrarre N° 2 certificati d'acconto rilasciati per :	€.	<u>269.204,00</u>
Rest a Credito dell'Impresa a saldo	€.	<u>1.353,34</u>

Confronto fra le somme autorizzate e quelle spese.

173

## SOMME AUTORIZZATE

A) Per LAVORI: somma complessiva autorizzata a lordo:		€.	270.599,49
B) Per SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Imprevisti (compreso IVA):	€.	1.382,50	
b) Per I.V.A. (20%):	€.	55.576,50	
c) Per spese relative al conferimento in discarica:	€.	1.950,00	
d) Per spese tecniche	€.	5.530,00	
e) Per pubblicazione bando	€.	2.000,00	
f) Per assicurazione (L.R. n. 7/02):	€.	1.400,00	
g) Per consulenze specialistiche	€.	5.649,26	
h) Per arrotondamenti	€.	11,74	
SOMMANO	€.	<u>73.500,00</u>	€. <u>73.500,00</u>
		TOTALE	€. <u>344.099,49</u>

## SOMME SPESE

A) Per LAVORI: somma complessiva lavori eseguiti a lordo:		€.	270.557,34
B) Per SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per I.V.A. (20%):	€.	54.111,47	
b) Per spese relative al conferimento in discarica:	€.	1.936,32	
c) Per spese tecniche:	€.	5.530,00	
d) Per pubblicazione bando	€.	2.000,00	
e) Per assicurazione (L.R. n. 7/02):	€.	210,00	
f) Per consulenze specialistiche	€.	5.649,26	
SOMMANO	€.	<u>69.437,05</u>	€. <u>69.437,05</u>
		TOTALE	€. <u>339.994,39</u>

## ECONOMIE

A) PER LAVORI:	(€. 270.599,49 - €. 270.557,34)	= €.	42,15
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE:	(€. 73.500,00 - €. 69.437,05)	= €.	<u>4.062,95</u>
	TOTALE ECONOMIE		€. <u>4.105,10</u>

## SOMME NON DISPONIBILI

a) Ribasso d'asta originario	€.	5.900,51
b) Per I.V.A. sul ribasso d'asta	€.	<u>1.180,10</u>

SOMMANO NON DISPONIBILI €. 7.080,61

TORNANO IN TOTALE €. 350.000,00

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Giacomo Russo nella qualità di Direttore dei lavori, in seguito al certificato di ultimazione dei lavori del 05/12/2008, con la scorta del contratto:

- visti gli atti contabili;
- considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo il Capitolato Speciale d'Appalto, e regolamentate con il verbale di consegna dei lavori;
- considerato che l'importo dei lavori è compreso nei limiti delle somme autorizzate;
- considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

### CERTIFICA


che i lavori eseguiti dall'impresa "Pippo PIZZO" per i lavori di "Riqualificazione ambientale dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde e degli specchi acquei. Comune di Messina", sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare complessivo netto del conto finale	€.	270.557,34
Dedotto gli acconti:	€.	<u>269.204,00</u>
Credito dell'Impresa a saldo	€.	<u>1.353,34</u>


(diconsi euro Milletrecentocinquantatre/34)

Messina, li


L'Impresa



La Direzione Lavori



(geom. Giacomo Russo)



IL DIRIGENTE R.U.P.

(arch. Vincenzo Giuto)



conforme all'originale  
IL DIRIGENTE



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

8° Dipartimento - 3° Ufficio Dirigenziale  
- AREE PROTETTE -



conforme all'originale

DIRIGENTE  
*S. Lo...*

**LAVORI:** di riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" mediante la pulitura dei fondali e delle sponde e degli specchi acquei. - Comune di Messina.

**IMPRESA:** PIZZO Pippo

## STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il **28/11/2008**

Contratto in data **30/06/2008** Repertorio n° **13507**  
registrato a Messina il **09/07/2008** al n.767 serie I

### 1. IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO

- Imp. e b.a. al netto degli oneri per la sicurezza	€	268.205,00
- Ribasso d'Asta del 2,20%	€	5.900,51
Restano	€	262.304,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	8.295,00
<b>Importo Netto Contrattuale</b>	€	<b>270.599,49</b>

### 2. SOMME A DISPOSIZIONE

- Per imprevisti	€	1.382,50
- Per I.V.A. 20%	€	54.396,40
- Per spese pratiche D.L. 277/91 e oneri conferimento in discarica	€	1.950,00
- Per Spese Tecniche pari al 2%	€	5.530,00
- Per Pubblicazione Bando	€	2.000,00
- Per Assicuraz. L.R. n° 7/02	€	1.400,00
- Per consulenze specialistiche (Valutazione incidenza)	€	5.649,26
- Per arrotondamenti		11,74
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>72.319,90</b>

Data della Consegna	02/07/2008
Data di Inizio Lavori	02/07/2008
Data Scadenza Lavori	28/11/2008
Lavori sospesi per giorni	//
Nuova Scadenza Lavori	//
Ultimazione dei Lavori	28/11/2008
Giorni impiegati in più	//
Giorni impiegati in meno	//

### 3. SOMME NON DISPONIBILI

- Ribasso d'asta originario	€	5.900,51
- I.V.A. su ribasso d'asta originario	€	1.180,10
<b>Totale somme non disponibili</b>	€	<b>7.080,61</b>

**TORNA IM PORTO TOTALE**  
(Totale 1, 2 e 3)

€ **350.000,00**

N° d'ordine	N° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	A.P. 1	Pulitura area spondale dei laghi e rimozione rifiuti area di riserva....	mq.	153191,90	€ 1,39	€ 212.936,74	
2	A.P. 2	Pulitura dei canali e rimozione rifiuti nelle aree di riserva....	mq.	16851,55	€ 2,73	€ 46.004,73	
3	A.P. 3	Intervento di sfoltimento della vegetazione lungo il Canale Margi....	ml.	951,20	€ 3,49	€ 3.319,69	
4	A.P. 4	Rimozione rifiuti concentrati in aree di riserva...	gg.	8,00	€ 688,49	€ 5.507,92	
5	A.P. 5	Rimozione rifiuti speciali (amianto, ecc.), interventi in aree di riserva	Kg.	316,00	€ 25,67	€ 8.111,72	
6	A.P. 6	Per trasporto in discarica di rifiuti speciali (amianto, ecc.), interventi in aree di riserva	N.	1,00	€ 576,13	€ 576,13	
Sommano i lavori al lordo						€ 276.456,93	€ 276.456,93



- a dedurre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al	3,00%	€ 8.293,71
Restano i lavori a lordo assoggettati al ribasso d'asta		€ 268.163,22
- a dedurre per ribasso d'asta	2,2%	€ 5.899,59
Restano i lavori al netto		€ 262.263,63
- sommano oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al	3,00%	€ 8.293,71
Sommano l'importo netto dei lavori (diconsi euro duecentosettantacinquecentocinquantesette/34)		€ 270.557,34
- a dedurre gli acconti già corrisposti		
Certificato di Pagamento N° 1		126.917,00
Certificato di Pagamento N° 2		142.287,00
Sommano		€ 269.204,00
Resta il credito residuo di (diconsi euro milletrecentocinquante/34)		€ 1.353,34

Messina, 27/01/2009

La Direzione Lavori

(geom. Giacomo Russo)

Visto Il Dirigente e.R.L.P.


(geom. Vincenzo Sisto)

L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale Assicurazioni infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Milano con posizione n° 81016738/07 continuativa

È copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE

*Sisto*



La Direzione Lavori

(geom. Giacomo Russo)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione

Addi, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

F. Leone Schiavone

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Torrisi

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa

Addi, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Torrisi

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri

**VISTO PRESO NOTA**

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 13-2000 Il Funzionario [firma]



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'Assessore Anziano

F.to... On. Avv. Giovanni Cesare RIGEVUTO

Il Segretario Generale

F.to... Dott. Antonino TEFRELLICCA

F.to... Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo ' 16 APR. 2010

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal 16 APR. 2010 al 22 APR. 2010

L'ADDETTO

[Signature]  
Messina, li 17 APR. 2010

L'ADDETTO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

16 APR. 2010

che la presente deliberazione [Signature] pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 03 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 L.F. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 16 APR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

"Riqualificazione ambientale dei laghi e dei canali della riserva naturale orientata Capo Peloro mediate pulitura dei fondali e delle sponde degli specchi acquei"

Cod. CUP: B49D07000260006 Codice Caronte SI\_1\_7932

<b>I. LAVORI A BASE D'ASTA</b>		€	276.500,00
Di cui	<i>Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso</i>	€	8.295,00
	<i>Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€	268.205,00
A detrarre ribasso d'asta del 2,20% sull'importo netto dei lavori soggetto a ribasso di € 268.205,00		€	5.900,51
<b>Lavori al netto contrattuale</b>		€	270.599,49
<b>2. ECONOMIE effettive sui lavori</b>		€	42,15
			<b>270.557,34</b>
<b>3. SOMME A DISPOSIZIONE (effettivamente spese e rendicontate)</b>			
b)	Per I.V.A. al 20%	€	54.115,17
c)	Per spese relative alle pratiche necessarie ai sensi del D.L. 277/91, analisi certif.	€	1.936,32
d)	Per spese tecniche pari al 2% di A (meglio specificato nell'elab. P del progetto)	€	5.400,03
f)	Per assicurazione(art. 24 L.R. n° 7/2002	€	210,00
g)	Per consulenze specialistiche: Valutazione d'incidenza spese ed oneri	€	5.649,26
<b>SOMMANO A DISPOSIZIONE</b>		€	67.307,08
<b>TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E RENDICONTATE</b>		€	<b>337.864,42</b>

IL DIRIGENTE E R.O.P.  
Arch. Vincenzo GIOTTO