



# Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 4 Agosto 2015)

3<sup>a</sup> Direzione

Viabilità Metropolitana

**Lavori :** Di messa in sicurezza e consolidamento della sede stradale sulla SP. San Salvatore di Fitalia – Bivio SP. 157 Tortoriciana, nel comune di S. Salvatore di Fitalia OCDPC n°117/2013 (Cod. SSF 1 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010)

## APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DELLE SOMME DEL QUADRO ECONOMICO

**IMPRESA:** I.CO.LI di Li Destri Giacomo & C. SAS – via G. Meli, 85 Caltavuturo (PA)

**CONTRATTO:** Rep. n°14327 del 20.10.2015

**ATTO DI SOTTOMISSIONE :** Rep. n°14407 del 06.12.2016

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1189 DEL 02/11/2017

DETERMINAZIONE N. 1126 del 13/11/2017

**Premesso che** il progetto originario è inserito con codice SSF1 3 nel “Piano degli interventi emergenza area Nebroidea ex OPCM 3865/2010”, le cui risorse economiche sono state previste dal Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana con Disposizione n° 06 del 20.07.2011;

**che** lo stesso progetto, redatto dall’ Ing. Antonino Scutteri e dai geom. Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti dell’allora Provincia Regionale di Messina (ente attuatore dell’intervento), è stato dal dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ing. Calogero Foti, con disposizione n.166 del 15.01.2015, per l’importo complessivo di € 1.260.000 di cui € 946.278,00 per lavori, compresi di €151.620,71 per oneri non soggetti a ribasso d’asta, ed € 313.722,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

**che** l’impegno e il finanziamento della somma necessaria alla realizzazione dell’intervento vale sulla contabilità speciale n. 5431, aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**che** i lavori furono affidati all’ Impresa I.CO.LI di Li Destri Giacomo & . s.a.s. residente in via G. Meli,85-Caltavuturo offerente un ribasso del 32,200%, giusto contratto d’appalto sottoscritto a Messina in data 20.10.2015, al n.14327 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 690.397,71 di cui € 538. 779,00 al netto del ribasso del 32,200% ed € 151.620,71 quali oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza e per il costo della manodopera;

**che** gli stessi vennero consegnati in data 13.11.2015;

**che** durante l’esecuzione dei lavori è sorta la necessità di realizzare nuove categorie di lavori non previsti nel progetto principale ed imprevedibili all’atto della consegna ;

**che** a tal proposito fu redatta , ai sensi dell’art.132 comma 1 lettera c) del d.lgs 163/2006 , dalla Direzione dei Lavori una Perizia di Variante e Suppletiva Somme senza impegno di maggiore spesa, per un importo complessivo di € 942.629,48 di cui € 731.136,63 per lavori ed € 221.943,35 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, a tale importo vengono a sommarsi € 317.370,02 per economie da ritornare all'ente finanziato, per un totale complessivo di € 1.260.000,00;

che detta perizia è stata approvata in linea amministrativa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile con Disposizione n.509 del 25.11.2016;

che in forza a detta perizia fu sottoscritto in data 16.12.2016 atto di sottomissione n°14407 di repertorio, per un maggior importo contrattuale di € 30.728,92;

che i lavori ebbero termine il 20.12.2016 ;

che in data 29.06.2017 l'Impresa I.CO.LI di Li Destri Giacomo & . s.a.s. ha sottoscritto senza riserva alcuna il relativo Stato Finale dei Lavori per un importo di € 721.117,41 di cui € 565.785,88 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta ed € 155.331,53 per oneri irriducibili;

che si rende necessario provvedere ad una parziale redistribuzione degli importi previsti tra le somme a Disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico della succitata Perizia di Variante e Suppletiva;

che ad intendimento di ciò la Direzione dei Lavori ha redatto, in data 02.10.2017 una perizia di assestamento finale delle somme del Q.E.;

Vista la succitata Perizia di Assestamento finale delle Somme del Q.E. per l'importo complessivo di € 1.260.000,00 il cui quadro economico viene riportato di seguito :

#### A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lavori lordi Stato Finale	€	989 823,98	
A.2 - Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso	€	29 694,72	
A.3 - Importo per costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	125 636,81	
sommano gli oneri irriducibili		€	155 331,53
A.4 - Importo soggetto a ribasso	€	834 492,45	
A.5 - Ribasso d'asta del 32,20%	€	268 706,57	
A.6 - Importo di contratto	€	721 117,41	

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	158 645,83	
B.2 - Spese tecniche RUP e art. 18 L.109 (2%)	€	19 797,01	
B.3 - spese per assicurazione obbligatoria	€	946,28	
B.4 - Spese per oneri conferimento discarica	€	19 706,98	
B.5 - Spese per pubblicazione gara	€	-	
B.6 - Spese per contributo AVCP	€	600,00	
B.7 - Spese per imprevisti ed indagini di laboratorio	€	8 375,06	
B.8 - Acquisto asfalto a freddo per eventuale ricolmo buche	€	2 500,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	210 571,16
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA		€	931 688,57

#### C - ECONOMIE

C.1 - Economie da ribasso d'asta	€	255 880,29	
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA	€	56 293,66	
C.3 - Ulteriori economie	€	16 137,48	
TOTALE ECONOMIE		€	328 311,43
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€	1 260 000,00

che la perizia non comporta l'utilizzo di ulteriori somme di quelle già previste in precedenza;

che la copertura finanziaria della spesa è imputata sulla contabilità speciale n°5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario della Regione Siciliana;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

## PROPONE

Per quanto sopra visto, premesso e considerato

1. Approvare la Perizia di Perizia di Assestamento finale delle Somme del Q.E, redatta in data 02.10.2017, dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri, per l'importo complessivo di euro 1.260.000,00 di cui € 721.117,41 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 32,00% compresi di oneri irriducibili, di € 210.571,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, ridistribuite secondo il succitato Q.E. ed € 328.311,43 per economie da restituire all'ente finanziatore;
2. Inviare la Perizia di Assestamento finale delle Somme del Q.E. alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Ing. Anna CHIOFALO)



**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

1. Approvare la Perizia ~~di Perizia~~ di Assestamento finale delle Somme del Q.E, redatta in data 02.10.2017, dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri, per l'importo complessivo di euro 1.260.000,00 di cui € 721.117,41 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 32,00% compresi di oneri irriducibili, di € 210.571,16 per somme a disposizione dell'amministrazione, ridistribuite secondo il relativo Q.E. riportato in premessa, ed € 328.311,43 per economie da restituire all'ente finanziatore;
2. Inviare la Perizia di Assestamento finale delle Somme del Q.E. alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n.117 c/o DRPC, unitamente al presente atto per i successivi adempimenti di competenza;

**Il Dirigente**  
(Ing. Armando CAPPADONIA)



**Parere Regolarità Tecnico Amministrativa**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 2/4/14

Il Dirigente della 3<sup>a</sup> Direzione

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**  
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla **contabilità speciale n°5431**, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **esercizio finanziario della Regione Siciliana**

2<sup>c</sup> DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

**IL DIRIGENTE F. F.**

VISTO PRESO NOTA

Dott. Massimo Ranieri

Messina 2/4/14 Il Funzionario

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

**IL DIRIGENTE F. F.**

Dott. Massimo Ranieri