



# Città Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

## DETERMINAZIONE

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria per la sostituzione infissi, rifacimento prospetti, sistemazione esterna e recinzione dell'area di pertinenza, adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro e antincendio dell'IPA "Leonti" nel Comune di Milazzo (Me).

**CUP:** B56E10000830003 **CIG:** 3313427674

**Ditta** LO PRESTI Giovanni – Scaletta Zanclea (Me).

Approvazione Perizia Variante e Assestamento Somme Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale.

## RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 685 del 29/05/2018

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE P.O.

**PREMESSO** Che con Determinazione Dirigenziale n.88 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 280.000,00, di cui Euro 224.650,00 per lavori, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. - posizione 4547243 Capitolo 7585 bilancio 2010;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 11/04/2012 i lavori sono stati affidati alla Ditta Lo Presti Giovanni con sede a Scaletta Zanclea (Me) Via Roma n.285 - P.I. 02560160836 - con il ribasso del 42,0887%;

**Che** in data 18/09/2013 n. 14156 di repertorio, è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato a Messina il 03/10/2013 al n. 5683, per l'importo di Euro 132.294,30, al netto del ribasso d'asta del 42,0887%;

**Che** in data 18/09/2014 al n.14223 di repertorio e registrato a Messina il 25/09/2014 al n. 550 Seri 1T, è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto principale, per un maggiore importo contrattuale di Euro 39.688,29, al netto del ribasso d'asta, in dipendenza della D.D. 93/2013 con cui il Dirigente pro tempore e Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva aggiornando il relativo quadro economico, nell'ambito delle somme finanziate dell'importo complessivo di Euro 280.000,00, di cui Euro 171.982,59 al netto del ribasso d'asta del 42,0887% per lavori ed Euro 108.017,41 per somme a disposizione;

**Che** alla data del 10/12/2013 sono stati realizzati i lavori relativi al contratto principale;

**Considerato** che la Ditta, nonostante i ripetuti solleciti, non ha realizzato i lavori di cui al contratto aggiuntivo N.14223/2014, si è proceduto nei termini di legge alla procedura di risoluzione del contratto suppletivo;

**Che**, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n.1116 del 09/11/2016, si è provveduto alla risoluzione del contratto suppletivo, notificata mediante pec alla stessa ditta, dando contestualmente corso alla procedura di incameramento della cauzione definitiva;

**Che**, per intervenute modifiche dell'aliquota IVA, sulle risultanze dello stato finale dei lavori e delle determinazioni di risoluzione del contratto suppletivo, la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante e assestamento somme, rimodulando il quadro economico del progetto come segue:

**A) LAVORI**

1 Importo netto contrattuale allo stato finale

€ 130.273,90

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1 IVA

2 Incentivi e oneri riflessi

€ 28.725,40

3 Assicurazioni e spese strumentali

€ 5.840,90

4 Contributo ANAC

€ 1.123,25

5 Fornitura e p.o. pannelli solari per acqua calda

€ 225,00

6 Imprevisti

€ 34.160,60

7 Economie di bilancio

€ 1.000,00

€ 78.650,95

€ 149.726,10

€ 149.726,10

€ 280.000,00

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori principali, redatto in data 28/10/2016, per l'importo netto dei lavori di Euro 130.273,90, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati all'impresa pari ad Euro 130.570,00, resta il debito della stessa, a saldo, pari ad Euro - 296,10 oltre IVA;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali, redatto in luogo del collaudo, in data 10/02/2017;

**CONSIDERATO** che occorre addebitare alla ditta LO PRESTI Giovanni l'importo di Euro 296,10 oltre IVA, per un importo complessivo di Euro 361,24, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

**VISTE** le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

**VISTI** gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

**VISTE** le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

**VISTA** la D.D. n.196 dell'01/03/2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa e le successive D.D. n. 149 del 24/02/2017 e D.D. n. 1285 del 14/12/2017 di proroga dell'incarico;

**VISTA** la D.D. n.439 del 06/04/2018 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali, ex art. 17 c.1- bis D. Lgs. n.165/2001

**DETERMINA**

**APPROVARE** il nuovo quadro economico di cui alla variante e assestamento somme allo Stato Finale;

**APPROVARE** lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla D.L. relativi ai lavori principali, di cui al contratto originario N.14156/2013, di "Manutenzione straordinaria per la sostituzione infissi, rifacimento prospetti, sistemazione esterna e recinzione dell'area di pertinenza, adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro e antincendio dell'IPA "Leonti" nel Comune di Milazzo (Me)", da cui si evince che la Ditta LO PRESTI Giovanni ha eseguito lavori per un importo netto di Euro 130.273,90 e che risulta un debito da parte della stessa Ditta di Euro 361,24 IVA compresa;

**PROVEDERE**, con successivo atto, all'incameramento della somma di Euro 361,24 IVA compresa, dalla ditta LO PRESTI Giovanni, con sede a Scaletta Zanclea (Me) Via Roma n.285 - P.I. 02560160836;

**DARE ATTO** che per la mancata esecuzione dei lavori suppletivi di cui alla D.D. n. 93/2013 si è proceduto alla risoluzione del contratto aggiuntivo, giusta determinazione dirigenziale N.1116/2016, e che in dipendenza di ciò l'Ufficio Legale dell'Ente ha avviato la procedura per il recupero della cauzione contrattuale nonché degli eventuali addebiti per danni derivanti dalla mancata realizzazione dei lavori previsti;

**PRENDERE ATTO** che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art.4 della Convenzione);

**TRASMETTERE** la presente agli uffici di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Allegati: 1. Stato Finale 2. Certificato di Regolare Esecuzione+


Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Giuseppa RAFFA



li 10.05.2018


IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.  
Delegato Funz. Dirigenziali  
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001  
(D. D. n. 439 del 06/04/2018)  
Geom. *Antonino* MICELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 10.05.2018

IL DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI  
Geom. A. MICELI



**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_ impegno

n. \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 24/5/18 Il Funzionario


Dott.ssa Anna Maria TRIPODO




**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



Il Delegato Funz. Dirigenziali



Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

