



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO INCOMBENTE DOVUTO A PARAPETTI DI VALLE INCIDENTATI, LUNGO VARI TRATTI DELLA S.P. 45 DELLE QUATTRO MASSE.

Impresa: EVER GREEN S.r.L.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N. 408 DEL 22/05/2018
DETERMINAZIONE N. 694 DEL 01/06/2018

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE P.O.
DELEGATO FUNZIONI DIRIGENZIALI**

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Città Metropolitana di Messina per un importo complessivo di € 26.000,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	16.375,47
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	3.230,68
	Totale Lavori	€	19.606,15
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	4.313,35
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	392,12
c)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= €	1.638,38
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
	SOMMANO a disposizione	= €	6.393,85
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	26.000,00

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante affidamento diretto il 02/12/2016 alla ditta EVER GREEN S.r.L. con il ribasso di € 20,00 per ogni cento di lavoro;

CHE la Scrittura privata venne stipulata in data 04.04.2017 n° 2113 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 20,00 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 19.606,15 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 07.12.2016. Ai termini delle C.T.A. i lavori dovevano compiersi in 45 giorni, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 21.01.2017;

CHE durante i lavori non si è resa necessaria nessuna sospensione degli stessi;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20.01.2017, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 08.06.2017 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a lorde € 23.699,41, presentando quindi una minore spesa lorda di € 0,59 e a nette € 19.605,62 presentando pertanto una minore spesa di € 0,53 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 19.507,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 98,62 :

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 092225742/50 con decorrenza dal 07.12.2016 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dall'Ing. Anna Chiofalo;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	20.469,22	
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	3.230,78	
	Totale Lavori	€	23.700,00	
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:			
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	5.214,00	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	474,00	
c)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= €	2.762,00	
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
	SOMMANO a disposizione		8.500,00	= € 8.500,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 32.200,00
A)	TOTALE LAVORI	= €	23.700,00	
	A detrarre oneri irriducibili per sicurezza:	= €	3.230,78	
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€	20.469,22	€ 20.469,22
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 20,00%	= €	4.093,85	
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	16.375,37	€ 16.375,37
	Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori	= €	3.230,78	
	Totale Lavori			€ 19.606,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:			
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	4.313,35	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	392,12	
d)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= €	1.638,38	
e)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
	SOMMANO a disposizione			= € 6.393,85
	IMPORTO TOTALE			€ 26.000,00
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= €	19.606,15	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= €	19.605,62	€ 19.605,62
	MINORE SPESA	€	0,53	
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI			= € 19.507,00
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA			€ 98,62

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 1.847,91 come da seguente prospetto:

SPESE:

1) - Lavori netti eseguiti	= €	19.605,62
2) - I.V.A. sui lavori	= €	4.313,24
3) - Competenze Tecniche	= €	233,23
Sommano	€	24.152,09

FINANZIAMENTO	€	26.000,00
A DETRARRE LE SPESE	€	24.152,09
Restano	€	1.847,91

CHE la rimanente somma di € 353,55 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	120,32
b) - per spese Tecniche	= €	233,23
Sommano	€	353,55

VISTI

• Lo Stato Finale redatto in data 08.06.2017, dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo, per l'importo lordo di € 23.699,41 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 98,62 più I.V.A.;

• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08.06.2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 98,62 più I.V.A.;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 08.06.2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna Chiofalo, per l'importo lordo di € 23.699,41 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione di pericolo incombente dovuto a parapetti laterali di valle incidentati, lungo vari tratti della S.P. 45 delle Quattro Masse.

LIQUIDARE all'Impresa EVER GREEN S.r.l. la rata di saldo di € 98,62 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 120,32 (centoventi/32) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 353,55 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 1.847,91 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.

Ing. Anna CHIOFALO

Delegato Funz. Dirigenziali

Ex art. 17 c.1 – bis D. Lgs N. 165/2

(Det. Dir. N. 428 del 03/04/2018)

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina

22/05/2018

Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.

Ing. Anna CHIOFALO

Delegato Funz. Dirigenziali

Ex art. 17 c.1 – bis D. Lgs N. 165/2

(Det. Dir. N. 428 del 03/04/2018)

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 353,55 al Cap. 6471/2017;

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 28/05/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).


Il Responsabile del Servizio – Titolare P.O.

Ing. Anna CHIOFALO

Delegato Funz. Dirigenziali

Ex art. 17 c.1 – bis D. Lgs N. 165/2001

(Det. Dir. N. 428 del 03/04/2018)



Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

