

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 1
						Parziale	Totale	
1	02 M.O.	Operaio Qualificato	h	64.000	29,31	1.875,84		
2	03 M.O.	Autoespurgo compreso consumo e conducent	h	3,750	175,00	656,25		
3	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazion	m ²	12.000	14,80	177,60		
4	5.18.3	Pavimentazioni con elementi di marmo da	m ²	12,000	57,40	688,80		
5	5.19.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto	m	16,000	11,60	185,60		
6	5.20	Levigatura con mezzo meccanico di pavime	m ²	12,000	11,20	134,40		
7	5.21	Lucidatura a piombo di pavimenti già arr	m ²	12,000	11,70	140,40		
8	7.2.4	Approntamento di ponteggio con tubolari	m ³	47,040	8,68	408,31		
9	7.2.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi	m ³	47,040	3,19	150,06		
10	7.2.7	Ponteggio mobile per altezze non superio	m ³	4,000	15,10	60,40		
11	7.2.8	Per ogni spostamento successivo al primo	cad	48,000	14,00	672,00		
12	9.1	Intonaco civile per interni dello spesso	m ²	20,070	18,50	371,30		
13	9.4	Strato di finitura per interni su superf	m ²	20,070	11,20	224,78		
14	9.10	Strato di finitura per esterni su superf	m ²	5,600	32,40	181,44		
15	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di re	m ²	50,010	4,29	214,54		
16	12.1.6	Fornitura e posa in opera di impermeabil	m ²	707,000	18,90	13.362,30		
17	14.5.6.1	Fornitura e posa in opera di plafoniera	cad.	10,000	100,30	1.003,00		
18	14.5.6.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera	cad.	20,000	112,50	2.250,00		
19	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a col	cad.	3,000	298,70	896,10		
20	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua	cad	3,000	56,00	168,00		
21	15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di sca	cad	3,000	74,50	223,50		
22	21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tip	m ²	7,654	439,40	3.363,17		
23	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m ²	38,400	9,81	376,70		
24	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calces	mq*cm	60,000	1,52	91,20		

A RIPORTARE


27.875,69

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' misura	Quantita'	Prezzo Unitario	I M P O R T O		Pag. 2
						Parziale	Totale	
RIPORTO								27.875,69
25	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno	m ²	20,070	9,54	191,47		
26	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del	m ³	15,892	21,80	346,45		
27	21.2.18	Raschiatura di carta da parati o vecchie	m ²	29,940	3,95	118,26		
28	21.2.19	Preparazione alla tinteggiatura di super	m ²	20,070	10,80	216,76		
29	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in		5,600	98,80	553,28		
30	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in c		5,600	40,10	224,56		
31	23.1.7	Recinzione provvisoria modulare da can	m ²	12,800	15,80	202,24		
32	A.P.01	Maniglione antipanico modulare ambidestr	cad	2,000	313,00	626,00		
33	A.P.03.01	Porta tagliafuoco REI 120 90X210 isolant	cad	2,000	409,80	819,60		
								31.174,31

Importo lordo lavori a misura	€	31.174,31	
A dedurre Oneri di sicurezza e incidenza manodopera inclusi nei lavori	€	12.163,36	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	19.010,95	
Il ribasso d'asta del 50,751% su € 19.010,95	€		9.648,25
Lavori a misura al netto	€		21.526,06
A detrarre il 1° ed ultimo certificato di pagamento	€		21.418,00
Resta il credito netto dell'Impresa	€		108,06

MESSINA li 25/08/2015

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

IMPRESA EDILE e STRADALE
 Geom. Sebastiano Alessio Galone
 Via S. Spirito Cantori, 22
 Cell. 349 294 1113 - Fax 090 470000
 98051 BIANCHI LUNATA (ME) - CA

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Messina

Il Responsabile del procedimento