



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV Direzione – Servizi Tecnici Generali

**Servizio Edilizia Scolastica**

Via XXIV maggio – 98122 Messina – [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Prot. n. ....

data .....

## VERBALE DI URGENZA

Facendo seguito alla nota del Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "S. Pugliatti", in data 12.04.2018, con allegata relazione del R.S.P.P., si è effettuato in data 13.04.2018 un sopralluogo presso il predetto istituto.

Sul luogo si è potuto constatare che il pilastro oggetto del distacco di intonaci e del copriferro, come riportato nella nota dell'Ing. Venera G. Spadaro, risulta nuovamente ricoperto con strato, non rifinito, di malta cementizia. Si evince comunque, dalla documentazione fotografica fornita, l'assenza della staffatura di contenimento prima del ripristino del copriferro e dell'intonaco.

L'armatura rinvenuta risulta trattata in quello specifico intervento, ora visibile solo parzialmente sulla parte superiore dell'armatura; in basso risulta assente evidentemente per l'umidità di risalita che è anche la causa dell'ammaloramento di intonaci e armature. Infatti anche in altri pilastri dell'androne risultano lesioni, soprattutto in quello al centro degli infissi all'ingresso dell'androne.

Proseguendo facendo un controllo anche sulle travi del primo solaio, che gravano sui predetti pilastri, e sulla pavimentazione del primo piano, non si evidenziano lesioni o fessurazioni che possano fare presagire ad un'alterazione consistente della struttura.

In considerazione di quanto accertato, si ritiene indispensabile intervenire garantendo le condizioni di sicurezza del plesso scolastico, eseguendo i lavori occorrenti per il rifacimento degli intonaci e del copriferro delle basi dei pilastri dell'androne e integrazione delle relative staffe e armatura verticale.

Per garantire intanto lo svolgersi delle attività didattiche senza impedimenti, l'area dell'androne è stata messa in sicurezza, a cura della Istituzione scolastica, eseguendo il puntellamento delle travi insistenti sul pilastro centrale.

Tutto quanto sopra, il sottoscritto dichiara che gli interventi accertati rivestono carattere d'urgenza, per cui si redige il presente verbale per le determinazioni conseguenziali.

Al presente si allega:

- Perizia di spesa;
- Specifica tecnica.

Messina, 25.05.2018

Il Tecnico

Geom. F. Chiesini

Il Dirigente

Dot. Francesco ROCCAFORTE