



PROPOSTA N. 1192
DEL 27/09/2018

Città Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali del plesso scolastico dell'Istituto Commerciale "Quasimodo" da destinare a nuova sede del Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina. Importo complessivo € 1.630.000,00.

Ditta SORBELLO ALFIO – Milo (CT).

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CONTO FINALE E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1167 del 09/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TITOLARE P.O.

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta n. 275 del 16/10/07 si è preso atto del Protocollo d'Intesa, firmato in data 26/09/07, tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, l'Istituto Musicale "A. Corelli" di Messina e questo Ente, con il quale veniva stabilito che il citato Ministero avrebbe erogato in favore del Conservatorio Musicale "A. Corelli" di Messina la somma di € 1.380.000,00, vincolata ai lavori necessari per la realizzazione di una nuova sede del Conservatorio, in base ad un progetto redatto da questo Ente, incaricato anche della realizzazione dell'opera;

CHE con D.D.G. n. 222 del 10/10/07 sono stati assegnati, dal MIUR, i fondi di cui sopra, al Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina;

CHE con Determina Dirigenziale n. 89 del 11/12/07 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici interni dell'Ente, relativo ai lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 1.380.000,00 di cui € 1.100.000,00 per lavori ed € 280.000,00 per somme a disposizione;

CHE con successivo atto d'intesa del 12/06/08 n. 185 di rubrica, in adempimento all'art. 5 del predetto protocollo d'intesa, sottoscritto dai rappresentanti legali di questo Ente e dal Conservatorio di Musica "Corelli", sono stati, ulteriormente, fissati i profili organizzativi e di gestione per la gestione dei lavori in questione;

CHE con successiva Determina Dirigenziale n. 113 del 30/07/08 è stato riapprovato il succitato progetto, aggiornato in data 09/06/08, con un importo a base d'asta di € 1.080.777,10, al netto degli oneri per la sicurezza e contestualmente si è proceduto all'approvazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto;

CHE i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SORBELLO ALFIO che ha offerto il ribasso del 7,3152% ed il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 08/04/09 al n. di rep. 13608 e registrato il 27/04/09 al n. 418 serie I, per un importo contrattuale netto di € 1.020.939,00 compresi € 19.222,90 per oneri di sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati, dal Direttore dei Lavori, parzialmente con verbali del 03/03/09 e del 16/12/09 e definitivamente in data 30/12/10;

CHE con nota del 22/07/09 il Presidente del Conservatorio di Musica comunicava il nominativo del collaudatore amministrativo in corso d'opera dei lavori appaltati, nella persona dell'arch. Armando Federico Merlo;

CHE nel corso dei lavori, per il completamento degli stessi ed allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, è stata redatta una perizia di spesa, da finanziare con

ulteriori risorse da parte del Ministero, giusta nota ministeriale prot. n. 5033 del 30/08/10, con il DDG n. 152 del 30/07/10;

CHE con Determina Dirigenziale n. 85 del 05/06/12, del Dirigente pro tempore, è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 1.630.000,00, con una maggiore spesa di € 250.000,00 la cui relativa copertura finanziaria veniva garantita dal succitato DDG ministeriale n. 152/10;

CHE con l'approvazione della summenzionata perizia, l'importo dei lavori al netto risultava essere pari ad € 1.390.782,61 oltre somme a disposizione, con un maggiore importo contrattuale per il quale la ditta ha sottoscritto atto di sottomissione in data 22/10/12 registrato a Messina in data 06/11/12 al n. 1260 serie I;

CHE in data 06/11/13 è stata redatta la perizia di assestamento somme, contenuta nei limiti della spesa, necessaria per l'adeguamento di alcuni importi del quadro economico di spesa;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 05/12/13, come da verbale di pari data;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale per l'importo netto di € 1.390.773,50, da cui detratti i certificati d'acconto liquidati e pagati all'impresa, pari ad € 1.383.815,00, resta un credito della stessa di € 6.958,50;

VISTO il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dal professionista in data 24/11/2017 giusto incarico ricevuto dal Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina e trasmesso da quest'ultimo a questo Servizio in data 13/02/18, che conferma il credito dell'impresa pari ad € 6.958,50, sottoscritto da Responsabile del procedimento pro tempore;

VISTO il nuovo quadro economico successivo allo Stato Finale, redatto dalla D.L., resosi necessario per la rimodulazione degli importi tra le somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE occorre procedere all'approvazione dei succitati atti;

VISTA la D.D. n. 196 dell'01/03/16 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa e le successive DD.DD. n. 149 del 24/02/17 e n.1285 del 14/12/2017 di proroga dell'incarico;

VISTA la D.D. n. 715 del 05/06/2018 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali Ex. Art.17 c.1-bis D. Lgs n.165/2001;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 14/07/15, relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali del plesso scolastico dell'Istituto Commerciale "Quasimodo" da destinare a nuova sede del Conservatorio di Musica "A. Corelli" nel Comune di Messina", per un importo netto dei lavori pari ad € 1.390.773,50 dal quale detratti i certificati d'acconto liquidati e pagati all'impresa, pari ad € 1.383.815,00, resta un credito della stessa di € 6.958,50;

APPROVARE il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo del 24/11/17 emesso dal professionista incaricato e trasmesso in data 13/02/18, che conferma il credito dell'impresa pari ad € 6.958,50, sottoscritto dal RUP pro tempore;

APPROVARE il nuovo quadro economico successivo allo Stato Finale, redatto dalla D.L., resosi necessario per la rimodulazione degli importi tra le somme a disposizione;

TRASMETTERE copia della presente, completa di allegati, al Conservatorio di Musica "A. Corelli", affinché possa procedere all'emissione delle somme a favore di questo Ente, a saldo del finanziamento;

PROVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 7.654,35 IVA compresa spettante alla Ditta SORBELLO ALFIO a seguito di presentazione di regolare fattura, dopo l'avvenuto accredito delle risorse da parte del Conservatorio di Musica e con le risorse derivanti dal residuo del finanziamento ministeriale n. 152/10;

PROVEDERE con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento degli incentivi di cui all'ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 recepito dalla L.R.n.12/2011, al personale dipendente che ha svolto attività relativa all'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta di accredito delle risorse da parte del Conservatorio di Musica di cui al finanziamento ministeriale summenzionato;

TRASMETTERE la presente agli Uffici di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

