

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Servizi tecnici generali

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di Ampliamento dell'Area Museale sita al piano seminterrato del palazzo per uffici di via XXIV Maggio

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Messina

IMPRESA: Giuseppe FUGAZZOTTO

Contratto in data 14/05/2015 rep. n. 14295 registrato a in data ___/___/___ al n. di euro 49 004.73

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	65 041.38
Data Consegna:	08/06/2015	Somme a Disposizione:	34 958.62
Data Inizio Lavori:	___/___/___	Importo per la Sicurezza:	1 506.84
Giorni Utili per Ultimazione:	150	Importo per la Manodopera:	23 663.50
Data Utile per Ultimazione:	___/___/___	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	05/11/2015	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Servizi Tecnici Generali
Progettisti: Geom. Gaetano Antonazzo - Geom. Sergio Lanzafame

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 02.01.18	Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuò ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	SOMMANO al m ²	7,48	89,70	670,96
2 02.02.01.04	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per la provincia di ME	SOMMANO al m ²	5,66	31,10	176,03
3 02.02.12.01	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm	SOMMANO al m ²	15,87	44,50	706,22
4 05.17.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm	SOMMANO al m ²	12,21	52,80	644,69
5 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO al kg	1'550,00	3,47	5'378,50
6 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al kg	1'700,00	2,59	4'403,00
7 08.01.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K)	SOMMANO al m ²	5,75	332,80	1'913,60
8 08.01.07.01	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polver ... o. - Superficie minima di misurazione: m ² 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m ² /K)	SOMMANO al m ²	2,80	439,70	1'231,16
9 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	SOMMANO al m ²	1,47	264,10	388,23
10 08.04.03.01	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirale, che seguono le norme di sicurezza dettate dal ... i distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7)	SOMMANO al m ²	2,15	55,30	118,90
11 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	71,72	18,40	1'319,65
12 09.01.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	103,32	17,60	1'818,43
13 10.04.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda ... l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili:	SOMMANO al m ²	1,82	135,90	247,34
14	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere				
	A R I P O R T A R E				19'016,71

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 02.01.18	Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuò ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.	SOMMANO al m ²	7,48	89,70	670,96
2 02.02.01.04	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per la provincia di ME	SOMMANO al m ²	5,66	31,10	176,03
3 02.02.12.01	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoproforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm	SOMMANO al m ²	15,87	44,50	706,22
4 05.17.01	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm	SOMMANO al m ²	12,21	52,80	644,69
5 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO al kg	1'550,00	3,47	5'378,50
6 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al kg	1'700,00	2,59	4'403,00
7 08.01.01.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 +55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K)	SOMMANO al m ²	5,75	332,80	1'913,60
8 08.01.07.01	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45+55, verniciati a polver ... o. - Superficie minima di misurazione: m ² 2,00 Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m ² /K)	SOMMANO al m ²	2,80	439,70	1'231,16
9 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	SOMMANO al m ²	1,47	264,10	388,23
10 08.04.03.01	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinil butirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dal ... i distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Stratificato 33.1 (6/7)	SOMMANO al m ²	2,15	55,30	118,90
11 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	71,72	18,40	1'319,65
12 09.01.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	103,32	17,60	1'818,43
13 10.04.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda ... l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili:	SOMMANO al m ²	1,82	135,90	247,34
14	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere				
	A R I P O R T A R E				19'016,71

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			19'016,71
11.01.01	coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m ²	798,28	5,48	4'374,58
15 11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO al m ²	3,36	22,80	76,61
16 14.01.01.01	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²			
	SOMMANO cad.	9,00	23,80	214,20
17 14.01.03.01	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²			
	SOMMANO cad.	11,00	33,50	368,50
18 14.01.05.01	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, conduttori in r ... one esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²			
	SOMMANO cad.	5,00	10,60	53,00
19 14.01.11.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²			
	SOMMANO cad.	21,00	40,10	842,10
20 14.01.19	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto tr ... e ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad.	3,00	62,40	187,20
21 14.03.01.03	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo ... cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 32,0 mm ²			
	SOMMANO al m	89,20	5,43	484,36
22 14.03.03.02	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²			
	SOMMANO al m	136,00	1,23	167,28
23 14.04.03.05	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A			
	SOMMANO cad.	2,00	123,40	246,80
24 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.			
	SOMMANO cad.	2,00	243,30	486,60
25 21.01.05.02	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito a mano o con utensile elettromeccanico			
	SOMMANO al m ³	6,76	472,60	3'194,78
26 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
	SOMMANO al m ²	33,40	10,50	350,70
27 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.			
	SOMMANO al m ²	52,83	14,20	750,18
28 21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
	SOMMANO al m ²			
	A R I P O R T A R E			30'813,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			30'813,60
	SOMMANO al m ²	6,25	4,26	26,63
29 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	SOMMANO cad.	10,00	205,00
30 21.02.20	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	197,24	2'366,88
31 24.03.03.04	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con vent ... nzionamento non superiore a: 42 dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 48 dB(A);	SOMMANO cad.	2,00	1'821,00
32 24.03.03.05	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con vent ... nzionamento non superiore a: 43 dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 48 dB(A).	SOMMANO cad.	2,00	2'193,00
33 MO.02	OPERAIO QUALIFICATO	SOMMANO	28,00	25,58
34 MO.03	OPERAIO COMUNE	SOMMANO h	52,00	23,24
35 NP.02 (14.03.01.02)	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo ... cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm ²	SOMMANO al m	89,20	4,60
36 NP.03 (21.09.07)	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idrau ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	12,60	96,60
37 NP.04	Fornitura e collocazione di pavimento laminato plastico di colore a scelta della D.L. con supporto a base di fibra di legno ad elevata densità (HDF) con resistenza all'abrasione su ... a del tipo flottante mediante incollaggio tra gli elementi. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	106,14	42,00
38 NP.05 (21.01.07)	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO al m ²	16,49	17,30
39 NP.06 (02.02.10)	Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm. fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 ... a di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura.	SOMMANO al m ²	8,44	35,70
40 NP.07 (T.08)	Fornitura e posa in opera di maniglione come alla voce precedente ,per porta a due ante, scrocco alto, basso e laterale. (maniglione doppio)	SOMMANO cadauno	1,00	248,69
41 NP.07) 21.08.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	21,16	37,50
42 NP.08) 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori	SOMMANO al m ³	14,00	14,90
43 NP.09) 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10	SOMMANO cad.	4,00	11,10
	A R I P O R T A R E			51'331,97

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			51'331,97
44 NP.10) 12.01.17	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (cert ... te applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO	5,00	47,80	239,00
45 NP.11 (12.04.03	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 ÷ 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m	55,58	8,51	472,99
46 NP.12 (23.03.03	Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc., fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione d ... temporaneo delle strisce. Misurate a metro di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO al m	37,50	4,86	182,25
47 NP.13 (23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m ³ e per tutta la durata dei lavori SOMMANO al m ³	20,00	14,90	298,00
48 NP.14 (23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 SOMMANO cad.	13,00	11,10	144,30
49 NP.15 (05.20	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. SOMMANO al m ²	53,20	12,80	680,96
50 NP.16 (05.21	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m ²	53,20	13,20	702,24
51 NP.17 (Q.14e	Accessori per apparecchi sanitari posti in opera previo smonto di quelli già esistenti. e) tubo flessibile in acciaio da cm 25 a cm.40 SOMMANO cadauno	1,00	9,29	9,29
52 NP.18 (Q.14i	Accessori per apparecchi sanitari posti in opera previo smonto di quelli già esistenti. i) cassetta di scarico a zaino in plastica SOMMANO cadauno	1,00	42,54	42,54
53 NP.19 (01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SOMMANO	540,00	0,63	340,20
54 NP.20	Fornitura e collocazione di grafica computerizzata per le bandiere e tabelle del Museo data in opera a perfetta regola d'arte compresi fissaggi ed accessori SOMMANO a corpo	1,00	3'100,00	3'100,00
55 NP.21	Fornitura e collocazione di impianto di video sorveglianza avente le seguenti caratteristiche: N. 01 NVR Videosorveglianza 8 Canali realtime, connessione Internet , VGA e HDMI m ... pera perfettamente funzionante, con tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2'500,00	2'500,00
56 NP.22	Fornitura e collocazione di impianto allarme antifurto con comunicatore telefonico GSM idoneo al controllo di funzioni primarie dell'impianto stesso con forniture ... pera perfettamente funzionante, con tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	2'000,00	2'000,00
57 NP.23	Realizzazione e posa in opera di mobile espositore in legno massello, centrale finitura e forma in stile con piano regolabili in legno, con pannelli di vetro di sicurezza ed illum ... reso di trattamento antitartamico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	7'500,00	7'500,00
58 NP.24	Realizzazione e posa in opera di mobile espositore in legno massello, orizzontale bifacciale, larghezza 105 cm. x 335 cm. x h. 70, con interni rivestiti in tessuto di colore a scel ... reso di trattamento antitartamico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	4'500,00	4'500,00
	A R I P O R T A R E			74'043,74



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI»

Oggetto: Lavori di Ampliamento dell'area Museale sita al piano seminterrato del palazzo per uffici di via XXIV Maggio

Impresa: Giuseppe FUGAZZOTTO

Contratto n. 14295 del 14/05/2015 di €. 49.004,73

Importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza € 65.041,38 a base d'asta da cui dedurre il ribasso d'asta del 40,2213 %

CIG 6066283717

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo GITTO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

1 PROGETTO E PERIZIA

che il progetto originario, redatto in data dicembre 2013, dai tecnici dell'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n°12, del 22/12/2014, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 65.041,38 per lavori, comprensivi degli oneri irriducibili di € 1.506,84 per la sicurezza, €. 23.663,50 per la manodopera, ed € 34.958,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2 CONTRATTO E ATTO DI SOTTOMISSIONE

- a) che con Contratto n°14295 del 14/05/2015 di repertorio, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'impresa Giuseppe Fugazzotto, per un importo contrattuale di €. 49.004,73 al netto del ribasso d'asta del 40,2213 %;
- b) Atto di sottomissione in data 30/11/2015 per l'importo contrattuale di €. 58.014,52, con un aumento contrattuale di € 9.009,80;

3 ULTIMA SOMMA AUTORIZZATA CON PERIZIA DI VARIANTE

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

- Importo lavori base asta	€.	77 000,00
- Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32
- Oneri manodopera	€.	28 014,14
- importo lavori soggetti a ribasso	€.	47 202,54
- Ribasso asta 40,2213 %	€.	18 985,48
- Restano lavori al netto	€.	28 217,06
- Oneri per piani sicurezza	€.	1 783,32

- oneri per la manodopera	€.	28 014,14
TOTALE APPALTO AL NETTO	€.	58 014,52
SOMME A DISPOSIZIONE		
- I.V.A. 22 %	€.	12 763,20
- acquisto strutture museali per allest.	€.	5 500,00
- Spese tecniche 2%	€.	1 400,00
- Pulizia straordinaria locali scale e pert.	€.	4 000,00
- acquisto corpi illum. mobili per opere d'arte	€.	1 500,00
- arredi per reception e sala conferenze	€.	3 000,00
- Acqu. Imp. Mobili ampl. E/o audioguide	€.	1 500,00
- acquisto a fattura pannelli, bandiere volantini e didascalie	€.	2 500,00
- Economie da ribasso e IVA	€.	9 822,28
- SOMMANO A DISPOSIZIONE	€.	41 985,48
TOTALE COMPLESSIVO	€.	100 000,00

4 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

E' stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto del suddetto contratto in 150 giorni.

5 TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale di consegna parziale in data 08/06/2015 e la loro ultimazione, è avvenuta in data 04/12/2015 e quindi IN TEMPO UTILE.

6 STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 11/05/2018 accettato senza riserve dall'impresa.

7 CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 58.010,11 da cui dedotto i certificati emessi:

- Certificato n.1 del 07/07/2015 € 15.449,00
- Certificato n.2 del 05/08/2015 € 16.059,00
- Certificato n.3 del 08/10/2015 €. 13.057,00
- Certificato n. 4 del 25/11/2015 € 13.155,00

per l'importo complessivo di € 57.720,00 resta il credito netto dell'impresa in € 290,11 (euro duecentonovanta/11).

8 VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati nel contratto in data 14/05/2015 con Repertorio n.14295, e negli atti contabili relativi;

- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da certificati INAIL e INPS che si allegano agli atti del conto finale;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi della normativa vigente sui LL. PP., si può prescindere dalla pubblicazione in quanto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli di proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 76'993,74 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 77.000,00, da cui, dedotto l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 57.720,00 resta quindi il credito netto dell'Impresa pari ad € 290,11.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa in base al contratto in data 17/11/2015, Repertorio n.14344 registrato a Messina, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 58.010,11 da cui dettratti i seguenti acconti corrisposti:


- Certificato n.1 del 07/07/2015 € 15.449,00
- Certificato n.2 del 05/08/2015 € 16.059,00
- Certificato n.3 del 08/10/2015 €. 13.057,00
- Certificato n. 4 del 25/11/2015 € 13.155,00

resta il credito di Euro 290,11 (diconsi duecentonovanta/11) che può pagarsi all'Impresa FUGAZZOTTO GIUSEPPE, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

MESSINA li, 02/02/2016


L'Impresa appaltatrice

FUGAZZOTTO GIUSEPPE



Il Direttore dei lavori

(Geom. Gaetano Antonazzo)



Visto: Il Responsabile del Procedimento

Arch. Vincenzo GIUTO

