



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 501 del 29/05/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 437 del 04/06/2019

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio: 1° Distretto Peloro - Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI
DI VILLAFRANCA T., ROMETTA E MONFORTE S.G., INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO
DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE – RIZZICONI".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Città Metropolitana di Messina in data 06.07.2017 per un importo complessivo di € 117.799,79 di cui € 89.851,00 (comprensivi di € 8.403,40 per Costi sicurezza) ed € 27.948,79 per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 23.11.2017 alla ditta AVENI S.r.l. con il ribasso di € 28,9233 per ogni cento di lavoro;

CHE successivamente alla gara di appalto, per tenere conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria, e per determinare la quota di competenza del C.P.T., il Quadro Tecnico Economico venne rimodulato così come di seguito specificato:

A) LAVORI al netto del Ribasso d'Asta del 28,9233 % :	= €	57.890,27
B) ONERI Irriducibili per Sicurezza a carico dell'Ente:	= €	<u>8.403,40</u>
Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	66.293,67
C) SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) - per I.V.A. 22 %	= €	14.584,61
b) - per Spese Tecniche 2 %	= €	1.797,02
c) - per Imprevisti e/o Oneri scarica compreso IVA	= €	3.534,54
d) - per Assicurazione Obbligatoria	= €	600,00
e) - per Pagamenti a Fattura	= €	2.200,00
f) - per Autorità di Vigilanza	= €	<u>50,00</u>

	SOMMANO a disposizione	= €	22.766,17
	IMPORTO TOTALE NETTO PROGETTO	€	89.059,84
D)	ECONOMIE DA RIBASSO:		
	a) - per Ribasso d'asta del 28,9233 %	= €	23.557,33
	b) - per IVA sul ribasso d'asta	= €	5.182,61
	SOMMANO le economie	= €	28.739,94
	- A detrarre somme da destinare al CPT	= €	4.800,00
	RESTANO	= €	23.939,94
F) –	Somme da destinare al CPT (art. 3 comma 2 L.R. 20/2007)	= €	4.800,00
G) –	Arrotondamenti	= €	0,01
	IMPORTO TOTALE DEL LAVORO FINANZIATO	€	117.799,79

CHE il Contratto venne stipulato in data 23.03.2018 n° 14452 di Rep. col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 28,9233 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 66.293,67 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 16.04.2018. Ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 98 giorni, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 22.07.2018;

CHE durante i lavori non si sono rese necessarie sospensioni degli stessi;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20.07.2018, come accertato dal relativo verbale in data 23.07.2018, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 19.11.2018 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a lorde € 88.021,83, presentando quindi una minore spesa lorda di € 1.829,17, e a nette € 64.466,40 presentando pertanto una minore spesa di € 1.827,27 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori vennero emessi n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 64.140,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 326,40 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Milazzo codice Ditta n° 13707021 con decorrenza dal 16.04.2018 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dalla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A) LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= €	81.441,01	
A detrarre il Ribasso d'Asta del 28,9233 %	= €	<u>23.555,43</u>	
Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	57.885,58	= € 57.885,58
Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori			= € <u>6.580,82</u>
Totale Lavori			€ 64.466,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - per I.V.A. 22 %	= €	14.584,61	
b) - per Spese Tecniche 2 %	= €	1.797,02	
c) - per Imprevisti e/o Oneri discarica compreso IVA	= €	3.534,54	
d) - per Assicurazione Obbligatoria	= €	600,00	
e) - per Pagamenti a Fattura	= €	2.200,00	
f) - per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
g) - per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= €	23.939,95	
h) - Somme da destinare al CPT (art. 3 comma 2 L.R. 20/2007)	= €	4.800,00	
i) - per minore spesa	= €	<u>1.827,27</u>	
SOMMANO a disposizione			= € 53.333,39
IMPORTO TOTALE			€ 117.799,79

IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= €	66.293,67	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= €	<u>64.466,40</u>	€ 64.466,40
MINORE SPESA	€	1.827,27	
DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI			= € 64.140,00
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA			€ 326,40

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 37.323,76 come da seguente prospetto:

SPESE SOSTENUTE e/o DA SOSTENERE PER L'APPALTO:

1) - Lavori netti eseguiti	= €	64.466,40	
2) - I.V.A. sui lavori	= €	14.182,61	
3) - Competenze Tecniche	= €	1.797,02	
4) - Autorità di Vigilanza	= €	<u>30,00</u>	
Sommano le Spese	€	80.476,03	
FINANZIAMENTO	€	117.799,79	
A DETRARRE LE SPESE	€	<u>80.476,03</u>	
Restano Economie	€	37.323,76	

CHE la rimanente somma di € 2.195,23 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	398,21
b) - per spese Tecniche	= €	<u>1.797,02</u>
Sommano	€	2.195,23

VISTI

- Lo **Stato Finale** redatto in data 19.11.2018, dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 88.021,83 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 326,40 più I.V.A.;
- Il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 07.01.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 326,40 più I.V.A.;

Visto e richiamato l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni, un meccanismo di scissione dei pagamenti;

VISTI :

- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

Visto il "Codice di comportamento dell'Ente",

Verificata l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Tutto ciò premesso, Visto e Considerato :

PROPONE

Per quanto in premessa di :

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 19.11.2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 88.021,83 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Interventi di manutenzione e

messa in sicurezza sulle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Villafranca T., Rometta e Monforte S.G., interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto Sorgente – Rizziconi”.

LIQUIDARE all'Impresa AVENI S.r.l. la rata di saldo di € 326,40 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 398,21 (trecentonovantotto/21) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 2.195,23 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 37.323,76 può essere portata in economia con imputazione al Capitolo 3839 del Bilancio ove sono state accertate le somme per la realizzazione degli interventi di cui alla Convenzione approvata con deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) n° 196 del 13/11/2013;

TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- Al Servizio “Albo Pretorio” per la pubblicazione;
- Alla 2^ Direzione: Affari finanziari e Tributarî per il visto contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

Messina 29 maggio 2019

IL R. U. P.
(Ing. Anna CHIOFALO)

IL DIRIGENTE F. F.

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 19.11.2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 88.021,83 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli “Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. ricadenti nei Comuni di Villafranca T., Rometta e Monforte S.G., interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto Sorgente – Rizziconi”.

LIQUIDARE all'Impresa AVENI S.r.l. la rata di saldo di € 326,40 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 398,21 (trecentonovantotto/21) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 2.195,23 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 37.323,76 può essere portata in economia con imputazione al Capitolo 3839 del Bilancio ove sono state accertate le somme per la realizzazione degli interventi di cui alla Convenzione approvata con deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) n° 196 del 13/11/2013;

TRASMETTERE copia della presente determinazione:

- Al Servizio “Albo Pretorio” per la pubblicazione;
- Alla 2^ Direzione: Affari finanziari e Tributarî per il visto contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco ROCCAFORTE)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco ROCCAFORTE)