



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761.476/274 - fax 090.7761241
ediliascolastica@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Interventi urgenti per eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura a terrazzo e messa in sicurezza dei prospetti per il ripristino delle normali condizioni di agibilità degli ambienti interni ed esterni dell'istituto scolastico "Majorana - Marconi" sez. ass. dell'I.I.S. "Verona Trento" nel comune di Messina. **CUP: B46E18000180005 CIG: 752731265D**

IMPRESA: Ingegneria e Costruzioni srl con sede in via T. Cannizzaro n. 209 - 98122 Messina

CONTRATTO in data 26/02/2019 n° 14473 di Rep., regist. a Messina il 07/03/2019 al n. 2213 Serie 1 T.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 14 febbraio 2019

Importo del progetto a base d'asta	€				
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		88.000,00		Data della consegna	15.10.2018
€		8.830,00		Data dell'inizio dei lavori	15.10.2018
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>23.170,00</u>		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	12.01.2019
Sommano a lordo	€	<u>120.000,00</u>			
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 30,0000%	€	61.600,00		I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	gg. gg. 40
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	<u>8.830,00</u>		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	20.02.2019
Importo netto dei lavori	€	<u>70.430,00</u>		Giorni impiegati in più	0
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	49.570,00			
Sommano al netto	€	<u>120.000,00</u>		Giorni impiegati in meno	0
Importo netto dei lavori eseguiti	€	70.425,29		Multa
Certificati di acconto	€	<u>70.073,00</u>			
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>352,29</u>			
Differenza in meno	€	4,71			

Il Responsabile del procedimento
Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonino Cordaro

N° Pro.	Art. Elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori		Totale
						Parziale		
1	AP01	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola , di malta bicomponente elastica a base cementizia	m²	1661,30	€ 36,10	€ 59.972,93		
2	12.01.07	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore,	m²	118,00	€ 21,80	€ 2.572,40		
3	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo etc. - terrazzo	m²	20,00	€ 9,95	€ 199,00		
4	5.1.10	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate	m²	20,00	€ 17,83	€ 356,60		
5	21.3.1/1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante etc.:1) per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore	mq*cm	115,62	€ 90,42	€ 10.454,36		
6	2M.O.	Operaio Qualificato	ora	106,00	€ 30,20	€ 3.201,20		
7	3 M.O.	Operaio comune		116,00	€ 27,33	€ 3.170,28		
8	6 M.O.	Automezzo con cestello compreso operatore e carburante	ora	100,00	€ 65,00	€ 6.500,00		
	AP 04	Fornitura e posa di scossaline/converse montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in lamierino zincato preverniciato - da 8/10 - sviluppo 40 cm	ml	27,00	€ 28,50	€ 769,50		
9	21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio	mc	25,00	€ 31,88	€ 797,00		
		Oneri della sicurezza				€ 8.830,00		
		Sommario i lavori				€ 96.823,27	€	96.823,27
		<i>A detrarre il ribasso d'asta del 30,0000%</i>					€	26.397,98
		Totale lavori al netto					€	70.425,29
		<i>A detrarre gli acconti corrisposti:</i>						
		<i>Certificato di pagamento n. 01</i>					€	70.073,00
		Resta il credito dell'impresa					€	352,29
<p>Messina, 16/05/2019</p> <p>L'impresa Ingegneria e Costruzioni srl</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore dei lavori Geom. Antonino Cordaro</p> <p>Ingegneria e Costruzioni srl AMMINISTRATORE UNICO Dot. Ing. Rosario De Domenico</p> <p style="text-align: right;">Visto: Il Responsabile del procedimento Geom. Antonino Miceli</p>								