



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1067 del 21/10/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 942 del 28/10/2019

Direzione: VI "Ambiente"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di miglioramento della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e pulitura delle aree ricadenti in zona "A" della R.N.O. "Laghetti di Marinello"

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP : B42E18003000003 **CIG :** Z6B25D1C96

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- che il progetto per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA "A" DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" è stato redatto in data 08.10.2018 dal Servizio Ingegneria Territoriale della VI Direzione "Ambiente" ed approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 09.10.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1322 del 12/11/2018, per l'importo complessivo di €. 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA		€.	30.030,64
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza		€.	632,26
Somme a disp.ne dell'Amministrazione		€.	30.662,90
a) per I.V.A. 22%	€	6.745,84	
b) per acquisto DPI e attrezz. Operatori RR.NN.OO	€	950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	400,00	
d) per imprevisti IVA compresa	€	500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	610,00	
g) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€	30,00	
h) per arrotondamenti	€	1,26	
Sommano	€	9.237,10	€. 9.237,10
TOTALE IMPORTO			€. 39.900,00

- **che** il Contratto principale è stato stipulato in data 16/04/2019 con n° 2314 di rub. e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato post gara)</u>			
A0. LAVORI a BASE d'ASTA			€. 30.030,64
a detrarre: Ribasso d'Asta 21,1771%			€. 6.359,62
LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)			€. 23.671,02
A1. Oneri di Sicurezza			€. 632,26
LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)			€. 24.303,28
a) per I.V.A. 22%	€	5.346,72	
b) per acquisto DPI e attrez. Operatori RR.NN.OO.	€	950,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	400,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	500,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	617,00	
g) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€	30,00	
Sommano	€	7.836,72	€. 7.836,72
IMPORTO TOTALE RIMODULATO			<u>€. 32.140,00</u>

- **che** il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in gg. 60 dalla consegna e quindi al **20.07.2019**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **20.07.2019**, entro i **tempi contrattuali**, giusto verbale del 04.09.2019;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato finale** è stato redatto in data **23.09.2019** e **sottoscritto senza riserve dall'impresa**, per l'importo complessivo netto di **€. 24.294,75** (ventiquattromiladuecentonovantaquattro/75) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	24.294,75
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
Totale	€.	<u>24.294,75</u>
da cui sono dedotti: per certificato d'acconto già emesso (n° 1)	€.	23.738,00
Totale deduzioni	€.	<u>23.738,00</u>
Totale Credito Netto	€.	556,75

- **che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 27.09.2019 la relazione sullo stato finale;
- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Messina** con posizione **n° 4027447**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 21,1771% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 24.303,28
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 21,1771% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 24.294,75
Economia sui Lavori	€. 8,53

- che per la ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. I.N.A.I.L. n° 17302032 e validità fino al 04/11/2019.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di €. **24.294,75**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **20.07.2019** entro i tempi contrattuali.

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 6/11/2012.

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

PROPONE

Per quanto in premessa

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA "A" DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" (CUP: B42E18003000003 - CIG: Z6B25D1C96) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €. **24.294,75** al netto del ribasso d'asta del **21,1771 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** con sede legale in MESSINA – Via San Cristoforo n° 5 - **P. IVA: 01417040837**, un importo di €. **556,75** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. **556,75** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 1221/2018** di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1598 del 20/12/2018**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

II DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E PULITURA DELLE AREE RICADENTI IN ZONA "A" DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" (CUP: B42E18003000003 - CIG: Z6B25D1C96) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 24.294,75** al netto del ribasso d'asta del **21,1771 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.** con sede legale in MESSINA – Via San Cristoforo n° 5 - **P. IVA: 01417040837**, un importo di **€. 556,75** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 556,75** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 1221/2018** di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1598 del 20/12/2018**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Si allegano:

a - STATO FINALE

b - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia