



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione - 5^o Servizio - 2^o Ufficio Viabilità Metropolitana

Oggetto: Progetto dei lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A. N° 260 "Sant'orsola - Arcaloro - Cannello - Mariolo" nel Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza N° 206/2007 della Corte D'Appello di Messina.

CODICE UNICO PROGETTO: B87H15001380003

Codice CIG: Z8917AD0DA


IMPRESA: SI. MO. TER. S.a.s. con sede in Brolo (ME), Via Papa Giovanni XXIII N° 29.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29/07/2016

SCRITTURA PRIVATA: in data 21/07/2016 N° 2057 della Rubrica.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: in data 11/07/2016

Atto di sottomissione: in data 06/09/2016 N° 2065 della Rubrica



Importo complessivo perizia variante e suppletiva	€	32.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	7.776,88
Importo Complessivo dei Lavori	€	28.000,00
Oneri irriducibili sicurezza	€	1.671,12
Costo della manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	9.525,96
Restano a base d'asta	€	16.802,92
Importo depurato del ribasso d'asta del 25,0000%	€	12.602,19
Oneri per la sicurezza	€	1.671,12
Costo della manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	9.525,96
Importo netto Complessivo dei lavori	€	23.799,27
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	7.776,88
Somma Complessiva impegnata al netto	€	31.576,15
Importo netto dei lavori eseguiti	€	23.779,44
Certificati d'acconto	€	23.660,00
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	119,44
Differenza in meno Euro	€	19,83

Data della Consegna	26/04/2016
Data dell'inizio lavori	26/04/2016
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	27/07/2016 (gg. 92)
Proroga concessa a richiesta dell'impresa esecutrice	//
Proroga per maggiori lavori perizia variante e suppletiva	giorni 18 (diciotto)
I lavori rimasero sospesi dal	//
al	//
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è:	14/08/2016
Ultimazione	29/07/2016
Giorni impiegati in più	//
Giorni impiegati in meno	16
Multa	//

Messina, li 21/10/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Carmelo MANGANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino SCIUTTERI

N° d'ord.	N° Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziali	Totali
1	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzo meccanico.	m ³	30,43	€ 7,29	€ 221,83	
2	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza.	m ³	27,32	€ 146,70	€ 4.007,84	
3	3.1.2.13	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato. Per opere in elevazione per lavori stradali C 25/30.	m ³	27,51	€ 144,10	€ 3.964,19	
4	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A.	Kg.	952,57	€ 1,64	€ 1.562,21	
5	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati.	m ²	132,14	€ 19,70	€ 2.603,16	
6	3.2.4	Rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C 03.02.04 o B450	Kg.	293,24	€ 2,04	€ 598,21	
7	23.1.4.1	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.	Cad.	3,00	€ 149,40	€ 448,20	
8	23.1.4.2	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m)	Cad.	3,00	€ 72,70	€ 218,10	
9	23.1.4.5	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio.	Cad.	2,00	€ 56,80	€ 113,60	
10	23.1.4.13	Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 elastico, con assorbitore d'energia.	Cad.	2,00	€ 72,20	€ 144,40	
11	23.1.4.14	Moschettoni a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale.	Cad.	2,00	€ 8,00	€ 16,00	
12	D3	Operaio Comune	ore	111,00	€ 26,85	€ 2.980,35	
13	E1	Minipala cingolata di potenza fino ad hp 45, con braccio escavatore	ore	46,00	€ 35,00	€ 1.610,00	
14	E3	Pala o escavatore cingolato o gommato, di potenza da oltre hp 45 fino ad hp 100.	ore	12,00	€ 41,25	€ 495,00	
15	E6	Martello demolitore	ore	2,00	€ 30,00	€ 60,00	
16	N.P.12 7.2.16.2	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione.	Kg.	56,64	€ 1,21	€ 68,53	
17	N.P.13 A.P.2	Recinzione metallica formata da paletti di ferro plastificati, dell'altezza complessiva di ml. 1,50 e, da griglia zingata di altezza di ml. 1,00.	ml.	14,10	€ 18,00	€ 253,80	
18	N.P.15 1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore.	ml.	75,85	€ 3,78	€ 286,71	
19	N.P.12 6.1.5.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano.	m ² *cm.	1.703,32	€ 1,90	€ 3.236,31	
20	N.P.18 6.5.2	Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata.	Kg.	162,60	€ 3,25	€ 528,45	
21	N.P.19 1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi	m ³	26,76	€ 3,10	€ 82,96	
22	N.P.5 A.P.3	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione quadrata, eseguito con elementi modulari prefabbricati di calcestruzzo armato.	Cad.	1,00	€ 200,00	€ 200,00	
23	N.P.7 A.P.5	Fornitura e posa in opera di rialzo h = 33 cm. per pozzetto di sezione quadrata, eseguito con elementi modulari prefabbricati di calcestruzzo armato.	Cad.	1,00	€ 91,80	€ 91,80	
24	N.P.9 7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2.	Kg.	56,64	€ 2,59	€ 146,70	
25	N.P.1 1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine.	m ³	1,95	€ 18,30	€ 35,69	
26	N.P.11 1.6.1.4	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e rami.	Cad.	1,00	€ 171,20	€ 171,20	
27	N.P.12 1.6.2.1	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a N.P.12 - 1,50 m ³ .	Cad.	1,00	€ 121,90	€ 121,90	
A Riportare						€ 24.267,14	

N° d'ord.	N° Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO DEI LAVORI		
					Parziali	Totali	
Riporto					€	24.267,14	
28	N.P.14 23.1.1.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00.	ml.	14,00	€ 9,60	€ 134,40	
29	N.P.16 A.P.6	Fornitura e posa in opera di botola pedonale per pozzetto di sezione quadrata con il relativo telaio.	Cad.	1,00	€ 91,80	€ 91,80	
30	N.P.2 3.1.2.5	Conglom. cementizio per strutture in cemento armato. Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30.	m ³	12,30	€ 137,90	€ 1.696,17	
31	N.P.20 E.7	Decespugliatore	ore	16,00	€ 30,00	€ 480,00	
32	N.P.3 3.1.5	Conglomerato cementizio vibrato per copertine, cunette, ecc.. per spessori non superiori a 20 cm, Per lavori stradali con C 16/20.	m ³	1,70	€ 173,00	€ 294,10	
33	N.P.4 13.3.11.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete.	ml.	15,80	€ 42,40	€ 669,92	
34	N.P.6 A.P.4	Fornitura e posa in opera di rialzo h = 65 cm. per pozzetto di sezione quadrata, eseguito con elementi modulari prefabbricati di calcestruzzo armato.	Cad.	1,00	€ 146,60	€ 146,60	
35	N.P.8 7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma.	Kg.	56,64	€ 3,47	€ 196,54	
Sommano i lavori eseguiti					€	27.976,67	€ 27.976,67
A detrarre oneri per la sicurezza sui lavori eseguiti							€ 1.669,73
A detrarre per costo della manodopera sui lavori eseguiti							€ 9.518,02
Restano da assoggettare al ribasso d'asta							€ 16.788,92
A detrarre ribasso d'asta del						25,0000%	€ 4.197,23
Restano al netto del ribasso d'asta							€ 12.591,69
Oneri irriducibili per la sicurezza sui lavori eseguiti							€ 1.669,73
Costo della manodopera e non soggetto a ribasso d'asta							€ 9.518,02
Somma l'importo Netto dei Lavori							€ 23.779,44
A detrarre i certificati d'acconto corrisposti all'Impresa:							
A detrarre certificato d'acconto N° 1 del 14/09/2016					€	23.660,00	
SOMMANO GLI ACCONTI CORRISPOSTI					€	23.660,00	€ 23.660,00
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA							€ 119,44
(Diconsi Euro centodiciannove/44)							
Messina, li 21/10/2019							
SI.MO.TER s.a.s. L'IMPRESA Via S. Giovanni XXIII, 28 98010 BIALETTA (ME) P. IVA: 02 627 980 838				IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Carmelo Mangano			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonino SCIUTTERI				