



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1643 del 23/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1418 del 27/12/2019

Direzione: VI "Ambiente"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di mantenimento in efficienza di sentieri di accesso alla R.N.O. "le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina.

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP : B82E18003000003

CIG : 7622153F9F

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:

- **che il progetto per i LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA è stato redatto in data 05.09.2018 dal Servizio Ingegneria Territoriale della VI Direzione "Ambiente" ed approvato in linea tecnica con parere n° 03 del 06.09.2018 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1109 del 20/09/2018, per l'importo complessivo di €. 85.500,00 (euro ottantacinquemilacinquecento/00) così ripartito:**

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A0. LAVORI A BASE D'ASTA	€.	63.138,80
A1. Oneri irriducibili per la sicurezza	€.	2.908,82
Sommano	€.	66.047,62

Somme a disp.ne dell'Amministrazione

a) per I.V.A. 22%	€	14.530,48	
b) per acq.to D.P.I. e strumenti di misura e verifica della D.L.	€	1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€	1.150,70	
d) per imprevisti IVA compresa	€	1.200,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€	1.370,00	
f) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€	200,00	
g) per arrotondamenti	€	1,90	
Sommano	€	19.452,38	€. 19.452,38
TOTALE IMPORTO			€. 85.500,00

- **che** il Contratto principale è stato stipulato in data 30/04/2019 con n° 14483 di rep. di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato)</u>			
A0. LAVORI a BASE d'ASTA			€. 63.138,80
a detrarre: Ribasso d'Asta 39,6996%			<u>€. 25.065,85</u>
	LAVORI AL NETTO (senza Oneri di Sicurezza)		€. 38.072,95
A1. Oneri di Sicurezza			<u>€. 2.908,82</u>
	LAVORI AL NETTO (con Oneri di Sicurezza)		€. 40.981,77
Somme a disp.ne dell'Amm.ne			
a) per I.V.A. 22%	€.	14.530,48	
b) per acq.to D.P.I., attrezzi e strumenti di misura e verifica della D.L.	€.	1.000,00	
c) per assicurazione (L.R. n° 7/02)	€.	1.150,00	
d) per imprevisti I.V.A. compresa	€.	1.200,00	
e) per spese tecniche e oneri vari	€.	1.370,00	
f) per contributi e oneri vari (ANAC, AVCP, ecc.)	€.	200,00	
g) per arrotondamenti	€.	1,90	
	Sommano	€ 19.452,38	<u>€. 19.452,38</u>
IMPORTO TOTALE RIMODULATO al Netto del Ribasso d'Asta			<u>€. 60.434,15</u>

- **che** il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in gg. 90 dalla consegna e quindi al **17.09.2019**;
- **che** i lavori sono stati sospesi per gg. 42 e sono stati ultimati in data **29.10.2019**, entro i **tempi contrattuali**, giusto verbale del 13.11.2019;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato finale** è stato redatto in data **12.12.2019** e **sottoscritto senza riserve dall'impresa**, per l'importo complessivo netto di **€. 40.978,50** (quarantamilanovecentosettantotto/50) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto del ribasso d'asta del 39,6996% (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€.	40.978,50
b) per anticipazioni dell'Impresa	€.	=====
Totale	€.	<u>40.978,50</u>
da cui sono dedotti: per certificati d'acconto già emesso (n° 2)	€.	40.429,00
Totale deduzioni	€.	<u>40.429,00</u>
Totale Credito Netto	€.	549,50

- **che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 13.12.2019 la relazione sullo stato finale;

- **che** l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' **I.N.A.I.L.** sede di **Milazzo** con posizione n° **2789092**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente **economia**:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 39,6996% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 40.981,77
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 39,6996% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 40.978,50
Economia sui Lavori	€. 3,27

- **che** per la ditta **IGECOS di Speciale geom. Marco** è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con prot. I.N.A.I.L. n° 18861176 del 31.10.2019 e validità fino al 28/02/2020.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 40.978,50**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **29.10.2019** entro i tempi contrattuali.

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 6/11/2012.

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

PROPONE

Per quanto in premessa:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 40.978,50** al netto del ribasso d'asta del **39,6996 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **IGECOS di Speciale geom. Marco** con sede legale in BROLO (Me) – Via Trento n° 278 - **P. IVA: 01713260832**, un importo di **€. 549,50** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. 549,50 oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 1256/18 del 20/12/2018 di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1627 del 24/12/2018**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Carmelo Battaglia

II DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI SENTIERI DI ACCESSO ALLA R.N.O. "LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI" NELL'ISOLA DI SALINA redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di €. 40.978,50 al netto del ribasso d'asta del 39,6996 %, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **IGECOS di Speciale geom. Marco** con sede legale in BROLO (Me) – Via Trento n° 278 - **P. IVA: 01713260832**, un importo di €. 549,50 oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. 549,50 oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 1256/18 del 20/12/2018 di cui alla **Determina Dirigenziale n° 1627 del 24/12/2018**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DICHIARARE la presente Determinazione esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Si allegano:

A - STATO FINALE

B - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia