



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T. "E.MAJORANA" NEL COMUNE DI MILAZZO.

CUP: B59E18000380002 **CIG:** Z9B2B0FFFC

IMPRESA: OLIVA SRL – Via XX Settembre,civ.56, Milazzo (ME)

Scrittura privata: Stipulata in data 07/05/2020 rubrica n.2430

PREMESSE

Progetto principale: Progetto redatto in data 11 marzo 2019 dai tecnici della IV Direzione – Servizio Edilizia Metropolitana ed approvato con Decreto Sindacale n°63 del 29/04/2019 per l'importo complessivo di € 30.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<u>A- Importo totale lavori a base d'asta:</u>		€ 23.907,00	€ 23.907,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
	A detrarre	€ 4.900,00	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ 19.007,00	
<u>B - Somme a disposizione:</u>			
I.V.A.	22%	€ 5.259,54	
C- Assicurazione e incentivi, artt. 24 e 113			
D.Lgs.vo n.50/2016		€ 478,14	
Oneri di conferimento in discarica		€ 355,32	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento			
	sommano	€ 6.093,00	€ 6.093,00
Importo totale progetto			€ 30.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto: La relativa spesa è stata fronteggiata dalla Regione Sicilia con D.D.S. N.8068 del 31.12.2019, aderendo alla Circolare n.4 del 19.02.2019;

Assuntore dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 27/12/2019 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha affidato l'appalto all'impresa OLIVA S.R.L. con sede in Via XX Settembre, civ.56, - Milazzo (ME), P. IVA: 00411340839 con il ribasso offerto del 20% sull'importo a base d'asta di € 30.000,00.

Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 19/02/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensione dei lavori: I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 25/03/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori: Dopo 55 giorni di sospensione, avveniva giorno 20/05/2020 dopo 55 giorni di sospensione come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 15.07.2020.

Ultimazione dei lavori: La Direzione dei lavori, con certificato in data 16/06/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 16/06/2020 e pertanto in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa: Il conto finale dei lavori compilato in data 31/07/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad € 103,28.

Assicurazioni sociali: L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa n.3408350-Pat 81007794 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 27/07/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Giuseppe Oliva, legale rappresentante dell'impresa OLIVA S.R.L., ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

CERTIFICA


che i lavori eseguiti dall'impresa OLIVA SRL: *"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L.I.T.T. "E.MAJORANA" NEL COMUNE DI MILAZZO"* sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:


Ammontare del conto finale	Euro 20.095,28
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per	<u>Euro 19.992,00</u>
resta il credito di	Euro 103,28

(diconsieurocento/28) oltre IVA,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, li 03/08/2020

L'Impresa
OLIVA S.R.L.
Amministratore Unico


Il Direttore dei lavori
Geom. Carmelo Galofaro


Visto e confermato:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonino Miceli
