

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.I.S. "E.MEDI" nel comune di Barcellona P.G. (Me).

CUP B49E18000610002 **CIG:** Z502B17218
Ditta GIAMBO' Michelangelo – Barcellona P.G. (Me)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) Importo totale lavori	€	23.850,00	€	23.850,00
A.1 Oneri di sicurezza, a detrarre	€	335,76		
A.2 Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	23.514,24		
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	5.247,00		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	477,00		
B.3 Oneri di conferimento discarica	€	426,00		
B.5 Totale somme a disposizione	€	6.150,00	€	6.150,00
TOTALE PROGETTO				€ 30.000,00

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO DDS 8072 DEL 31/12/2020**

A Importo totale lavori	€	23.850,00	€	23.850,00
A.1 Oneri sicurezza	€	335,76		
A.2 Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	23.514,24	-€	4.702,85
A.3 Lavori al netto del ribasso d'asta			€	19.147,15
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	4.212,37		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	477,00		
B.3 Oneri di conferimento discarica	€	426,00		
B.4 CPT	-€	940,57		
B.5 Totale somme a disposizione	€	6.055,94	€	6.055,94
COSTO TOTALE INTERVENTO				€ 25.203,09

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A Importo totale lavori STATO FINALE			€	19.138,40
B Somme a disposizione:				
B.1 IVA sui lavori 22%	€	4.210,45		
B.2 ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	477,00		
B.3 Oneri di conferimento in discarica	€	426,00		
B.4 Totale somme a disposizione	€	5.113,45	€	5.113,45
COSTO TOTALE INTERVENTO				€ 24.251,85
IMPORTO ACCREDITATO				€ 20.162,48
SOMME DA ACCREDITARE A SALDO				€ 4.089,37

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 25.203,09 - € 24.251,85 = € 951,24

Il Direttore dei lavori
geom. Carmelo Galofaro

IL R.U.P.
geom. Antonio NIGEL