



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "SERVIZI TECNICI GENERALI"
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.I.S. "E.MEDI" nel Comune di Barcellona P.G. CUP: B69E18000750002 CIG:Z502B17218

DITTA: Michelangelo GIAMBO' – Via Stretto Ioddo, civ.8, Barcellona P.G. (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29 febbraio 2020

Scrittura privata in data 03/04/2020 Rubrica n°2396 a Messina


| | | | | |
|--|---|------------------|---|------------|
| Importo lavori a base d'asta | € | 23.850,00 | | |
| Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta | € | 335,76 | Data della consegna | 15.01.2020 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | € | <u>6.150,00</u> | Data dell'inizio dei lavori | 15.01.2020 |
| Sommano a lordo | € | <u>30.000,00</u> | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 13.05.2020 |
| Importo depurato dal ribasso d'asta per il 20,00% | € | 18.811,39 | I lavori rimasero sospesi per e prorogati per | |
| Costo oneri per la sicurezza | € | <u>335,76</u> | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è | |
| Totale lavori al netto | € | 19.147,15 | Giorni impiegati in più | |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | € | <u>6.150,00</u> | Giorni impiegati in meno | 25 |
| Sommano al netto | € | <u>25.297,15</u> | Multa | |
| Importo netto dei lavori eseguiti | € | 19.138,40 | | |
| l'ed ultimo SAL sottoscritto il 03.04.2020 | € | <u>19.040,00</u> | | |
| Rimanenza a saldo da pagare all'impresa: | € | 98,40 | | |
| Differenza in meno | € | 8,75 | | |

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino Mibeli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Galofaro

| Stato Finale Lavori eseguiti a tutto il 29 febbraio 2020 | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------|----------|-----------------|--------------------|-------------|
| N° Pro. | Art. elenco | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | Un. Mis. | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Lavori | |
| | | | | | | DEBITO | PAGAMENTO |
| 1 | 26.1.1.1 | Approntamento di ponteggio con elementi metallici | mc | 256,80 | € 7,81 | € 2.005,61 | |
| 2 | 26.1.3 | Smontaggio di ponteggio ad opera ultimata | mc | 256,80 | € 3,58 | € 919,34 | |
| 3 | 26.1.13 | Mantovana parasassi in tubi ecc. | mq | 19,00 | € 21,86 | € 415,34 | |
| 4 | 26.1.14 | Tettoia a protezione zone di lavoro | mq | 12,00 | € 18,41 | € 220,92 | |
| 5 | 26.1.15 | Schermatura di ponteggi | mq | 190,80 | € 2,88 | € 549,50 | |
| 6 | 21.1.11 | Rimozione d'intonaco esterno | mqxcm | 419,43 | € 3,94 | € 1.613,15 | |
| 7 | 21.1.3.1 | Demolizione calcestruzzo di cemento armato | mc | 3,92 | € 460,37 | € 1.804,65 | |
| 8 | 21.3.1.1 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato | mqxcm | 41,20 | € 93,59 | € 3.759,51 | |
| 9 | 21.3.1.2 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato | mqxcm | 41,20 | € 39,76 | € 1.597,16 | |
| 10 | 21.2.6 | Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo | ml | 73,15 | € 39,39 | € 3.103,93 | |
| 11 | 21.1.14 | Rimozione opere in ferro : cancello a due ante | mq | 7,40 | € 7,89 | € 58,39 | |
| 12 | 7.1.3 | Posa in opera di cancello in ferro a 2 ante | kg | 224,00 | € 2,42 | € 559,02 | |
| 13 | 3.2.3 | Casseformi per getto di conglomerato | mq | 11,05 | € 23,91 | € 264,21 | |
| 14 | 21.3.5 | Barre d'acciaio Feb44k ad aderenza migliorata | kg | 156,65 | € 8,17 | € 1.233,42 | |
| 15 | 3.1.2.9 | Conglomerato cementizio per strutte in c.a. | mc | 2,14 | € 161,65 | € 345,93 | |
| 16 | 9.1.8 | Intonaco civile per esterni | mq | 67,27 | € 22,72 | € 1.528,37 | |
| 17 | 1 M.O. | Operaio specializzato | h | 16,00 | € 32,41 | € 518,56 | |
| 18 | 3 M.O. | Operaio comune | h | 16,00 | € 27,33 | € 437,28 | |
| 19 | 5 M.O. | Autocarro fino a q.li 100 compreso consumo e conducenti | h | 8,00 | € 52,00 | € 416,00 | |
| 20 | 7 M.O. | Automezzo con cestello fino a mt.15 di altezza | h | 8,00 | € 65,00 | € 520,00 | |
| 21 | 9.1.9.1 | Strato di finitura per esterni | mq | 49,68 | € 19,09 | € 948,39 | |
| 22 | 15.4.11.2 | Fornitura e collocazione di grondaia | ml | 7,86 | € 34,78 | € 273,37 | |
| 23 | 26.1.29 | Recinzione provvisoria | mq | 24,00 | € 13,99 | € 335,76 | |
| 24 | 21.1.25 | Trasporto pubbliche discariche | mc | 12,90 | € 31,88 | € 411,25 | |
| | | Sommano | | | | € 23.839,06 | |
| | | <i>A detrarre costo oneri della sicurezza</i> | | | | | € 335,76 |
| | | <i>Restano i lavori a base d'asta</i> | | | | | € 23.503,30 |
| | | <i>A detrarre il ribasso d'asta del 20%</i> | | | | | € 4.700,66 |
| | | Restano al netto | | | | | € 18.802,64 |
| | | <i>Costo oneri della sicurezza</i> | | | | | € 335,76 |
| | | Totali lavori al netto | | | | | € 19.138,40 |
| | | <i>A detrarre 1° SAL sottoscritto in data 03.04.2020</i> | | | | | € 19.040,00 |
| | | Restano a dare | | | | | € 98,40 |
| | | Messina, 13/07/2020 | | | | | |

L'IMPRESA
sig. Michelangelo GIAMBO'




 IMPRESA EDILE E STAMPAGRAFICA
 Michelangelo Giambo
 Via...
 Tel. fax 0909...
 Part IVA 00 803 890 834

Visto: IL R.U.P.

geom. Antonino MICELI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. vo n.39/1993



IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Carmelo GALDARANO

