

Oggetto:	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I. I. S. "ANTONELLO" NEL COMUNE DI MESSINA Ditta : Nova Cean Edil srl
----------	---

Quadro Economico Progetto			
Importo totale lavori		€ 39.844,78	€ 39.844,78
Oneri di sicurezza		€ 3.694,68	
Importo a base di gara soggetto a ribasso		€ 36.150,10	
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%		€ 8.765,85	
INCENTIVI EX ART. 113 D.Lgs. 50/16		€ 800,00	
Oneri di conferimento in discarica		€ 589,37	
Totale somme a disposizione		€ 10.155,22	€ 10.155,22
	TOTALE		€ 50.000,00

QUADRO ECONOMICO COME DA D.D.S.736 DEL 28.04.2020			
A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 20,00%			€ 28.920,08
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 3.694,68
		Somr	€ 32.614,76
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1) I.V.A. 22% sui lavori		€ 7.175,25	
B.2) incentivo ex-art.113 D.Lgs 50/2016		€ 800,00	
B.3) oneri discarica rifiuti speciali		€ 589,37	
B.4) CPT 20,00% su economie di r.a.		€ 1.446,00	
		Somma	€ 10.010,62
		IMPORTO TOTALE	€ 42.625,38

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI			
Importo totale lavori STATO FINALE			€ 31.032,00
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22,00%		€ 6.827,04	
Incentivi ex-art.113 D.Lgs 50/2016		€ 800,00	
Oneri di conferimento in discarica		€ 549,00	
Totale somme a disposizione		€ 8.176,04	€ 8.176,04
COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 39.208,04
IMPORTO ACCREDITATO			€ 34.100,30
SOMME DA ACCREDITARE A SALDO			€ 5.107,74
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO			€ 39.208,04

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 3.417,34

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonino CORDARO



Il R.U.P.
Geom. Antonino MICELI

