



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1596 del 16/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1367 del 22/12/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *D.M. n. 49 del 16/02/2018 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 42, 44, 46, 47, 49, 50 bis dir, 80 bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 77/b. - (Annualità 2019)*

CUP: B47H18004320001

CIG: 812253933A

Impresa: Consorzio Krea S.r.l..

Contratto in data 11/06/2020 n. di rep. 14522 registrato all'Agenzia delle Entrate il 3/07/2020 al. n. 8215 Serie 1T

**APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE –
PAGAMENTO RATA DI SALDO**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Ministeriale n. 49 del 16/02/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 20 del 7/01/2020 il sottoscritto Ing. Antonino SCIUTTERI è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 1471 del 07/12/2018 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto, per espletare tutte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei "*Lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 42, 44, 46, 47, 49, 50 bis dir, 80 bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 77/b. - (Annualità 2019).*"
- **CHE** il progetto esecutivo originario dei "*Lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 42, 44, 46, 47, 49, 50 bis dir, 80 bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 77/b. - (Annualità 2019)*", redatto dall'ing. Anna CHIOFALO e dai Geom. Filadelfo Magno, Geom. Sergio Castorina e Geom. Mario LUCCHESI, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 75 del 19/12/2018 ed in

linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale N° 1163 del 29/11/2019 secondo il seguente Q.T.E.

A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	€	647.460,00
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	27.540,00
Importo Lavori e Sicurezza	€	675.000,00

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 %)	€	148.500,00	
2) - Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	13.500,00	
3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	10.000,00	
4) - Polizza assicurativa RUP, Progettisti e D.L.	€	6.000,00	
5) - Spese pubblicazione bando	€	10.000,00	
6) - Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	16.000,00	
7) - Versamento ANAC	€	375,00	
8) - Imprevisti e per arrotondamento	€	28.225,00	
9) - Acquisto segnaletica stradale	€	30.000,00	
Sommano a disposizione	€	262.600,00	€ 262.600,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 937.600,00

CONSIDERATO :

- **CHE** a seguito di gara esperita, il 9/12/2019 ed il 16/12/2019, con il criterio della procedura negoziata con 15 Operatori Economici selezionati dall'Albo dell'Ente e dall'Albo della Regione Siciliana, , si è stabilito di procedere all'aggiudicazione al Consorzio Krea s.r.l. con sede in Acireale (CT), previa verifica di congruità dell'offerta e, una volta esperiti tutti gli adempimenti, con D.D. 1406 del 24/12/2019, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente al predetto Consorzio che ha offerto il ribasso del 31,6250% per un importo netto contrattuale di € 470.240,77
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 11/06/2020 ed è stato registrato a Messina il 3/07/2020 Rep. 14522/2020 al n. 8215 serie IT
- **CHE** con verbale del 30/06/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, ha redatto, in data 30/09/2020, una Perizia di Variante E SUPPLETIVA di Euro. 539.026,02 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 27.540,00 di costi irriducibili per la sicurezza, che ha portato l'importo complessivo dell'opera a netti Euro 707.495,82, rimanendo Euro 230.104,18 quali economie rispetto al finanziamento, secondo il seguente Q.T.E. ;

A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	€	748 060,00
A detrarre ribasso d'asta	31,625%	€ 236 573,98
	Restano	511 486,02
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	27 540,00
Importo netto Lavori e Sicurezza	€	539 026,02

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 % di A3)	€	118 585,72	
2) – Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€	15 512,00	
3) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	20 000,00	
4) – Spese pubblicazione e arrotondamento	€	3 997,08	
5) – Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	10 000,00	
6) – Versamento ANAC	€	375,00	
Sommano a disposizione	€	168 469,80	€ 168 469,80
IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA			€ 707 495,82

C) Economie rispetto al finanziamento

	230 104,18
IMPORTO FINANZIAMENTO	937 600,00

DATO ATTO CHE la copertura della spesa è assicurata con i fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018”* con imputazione al Capitolo 7780/S;

VISTI lo Stato Finale dei Lavori in data 03/12/2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO in data 14 dicembre 2020;

CONSIDERATO:

CHE l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/11/2020, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale, redatto in data 03.12.2020 è stato firmato dall’Impresa senza riserve ed ascende ad € 527.124,42, presentando quindi una minore spesa di € 11.901,60 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento in acconto (di cui uno per anticipazione contrattuale) per un importo complessivo di € 212.170,32 e deducendo tale somma dall’importo del conto finale risulta una rata di saldo pari ad € 314.954,10;

CHE l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva;

CHE l’Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l’I.N.A.I.L., sede di Catania, con polizza n. 21832043/55 continuativa Codice Ditta 19286767;

CHE i Lavori sono stati diretti dall’ing. Anna CHIOFALO, dipendente della Città Metropolitana di Messina;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d’arte;

CHE dal conto finale risulta con un credito netto all’Impresa di € 314.954,10 più I.V.A. 22%;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l’O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Vista la Determinazione Dirigenziale N° 20 del 7 gennaio 2020 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali allo scrivente Titolare di P.O.;

Visto il Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 3.12.2020 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 31,625 % di € 527.124,42 (*Euro Cinquecentoventisettemilacentotrentaquattro/42*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 42, 44, 46, 47, 49, 50 bis dir, 80 bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 77/b. - (Annualità 2019)**, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo in data 14 dicembre 2020;

LIQUIDARE all'Impresa CONSORZIO Stabile KREA con sede legale in Acireale Via Saru Spina n. 7S.r.l. P.I. 01794580850 la rata di Saldo, relativa allo Stato Finale, per l'importo di € 314.954,10 più IVA 22%;

PAGARE la rata di saldo della somma di € 314.954,10 (euro *trecentoquattordicimilanovecentocinquantaquattro/10*) all'impresa CONSORZIO Stabile KREA SrL, su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22%, pari ad € 69.289,90 (euro *sessantanovemila- duecentottantanove/90*) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa CONSORZIO Stabile KREA SrL, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

DARE ATTO che la copertura della spesa è assicurata dai fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 *"Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018"* con imputazione al Capitolo 7780/S – bilancio 2020;

DARE ATTO di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino SCIUTTERI;

DARE ATTO:

- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria ed inderogabile.
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RUP P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Det. Dir. N. 20 del 7/01/2020
Ing. Antonino SCIUTTERI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RUP P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ing. Antonino SCIUTTERI

Lì