



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE — SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R 207/2010)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.P.A.A. "LEONTI" NEL COMUNE DI MILAZZO SEZ. ASS. DELL'I.S. "E.FERRARI" DI BARCELLONA P.G.

CUP: B59E18000410002 CIG: ZAC2B4A02B

IMPRESA: ALFA COSTRUZIONI SRLS— Via Valdina,civ 16, Roccavaldina (ME)

Scrittura **privata**: Stipulata in data 15/09/2020 rubrica ri.2461

PREMESSE

Progetto principale: Progetto redatto in data t8 luglio 2018 dai tecnici della IV Direzione — Servizio Edilizia Metropolitana ed approvato con Decreto Sindacale n°236 del 04/ 10/2018 per l'importo complessivo di fi 50.000,00 dpamto secondo il seguente quadro economico:

Q ADRO ECONOMICO DI PROGETT

A I o to totale a o a ase asta	(39.021 00	c	39.021,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
A detrarre	€ 2.976,80		
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso	C 36.044,20		
BndSo e s os one			
I.V.A. 22%	€ 5210,70		
C- Assicurazione e incenÙvi, artt. 24 e 113			
D.Lgs.vo ri.50/2016	€ 473,70		
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ 630,60		
sommano	C 10.979,00	€	10.979,00
Importo totale progetto		€	50.000,00

Assuntoze dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 1479 del 30/12/20t9 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali — Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha approvato il verbale di gaia, aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa ALFA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Valdina, civ.16, - Roccavaldina (ME), P. IVA: 03536700838 con il ribasso offerto del 20% sull'im Otto a base d'asta di fi 36.044,20.

Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 17/01/2020 come da verbale in pari data Ermato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensione dei lavori: I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 25/03 /2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori: Dopo 109 giorni di sospensione, avveniva giorno 13/07 /2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 24.08.2020.

Ultimazione dei lavori: La Direzione dei lavoxi, con certificato in data 02/09/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 21 /08/2020 e pertanto in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo deM'impresa: Il conto finale dei lavori compilato in data 26/10/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad fi.159,10.

Assicurazioni sociali: l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa ri.20402028-PAT 95577603 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 04/11/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Alfredo Famoso, legale rappresentante dell'impresa ALFA COSTRUZIONI srls, ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magistexi appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

CERTIFICA

chei lavori eseguiti dall'impresa ALFA COSTRUZIONI stls: **INTERVENTI URGENTI DI MANUTEMZIOHE STRRORDINARIA DA ESEG UIRE CRO L'I.P.A.A. "LEONTI" NEL COMUNE DI MILAZZO SEZ.ASS. DELL'I.I.S. "E.FERRARI" DI BARCELLONA P.G.(ME)** sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare delconto finale	Euro 31.801,10
da cui detraendo gli acconti coifisposti in corso d'opera per	<u>Euro 31.642,00</u>
testa il credito di	Euro 159,10


(diconsieurocentocinquantanove/10) oltre IVA ,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.
Messina, li 16/11/2020

L'Impresa
ALFA COSTRUZIONI s.r.l.s.
Via Valdina, 16 - valdina (ME)
Partita Iva 03.536.700.838



Il Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Galofaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs.vo n.39/199



Visto e confermato:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonino Miceli