



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 25 del 19/01/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 del 21/01/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS. PP. 2 - 93 - 96 - 96bis - 97 - 102 - 114 - 116". (Annualità 2019)

CUP: B87H18004290001 - CIG: 8122898B79

Impresa: MI.CO SRL, via Leonardo da Vinci, 57- Mussomeli (CL) - P. I. : 01418060859

Contratto in data 15/06/2020 n. di rep. 14523 registrato all'Agenzia delle Entrate il 3/07/2020 al. n. 8216 Serie 1T

APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – PAGAMENTO RATA DI SALDO

APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Ministeriale n. 49 del 16/02/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21/12/2020 il sottoscritto Arch. Francesco ORSI è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 1468 del 07/12/2018 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto, per espletare tutte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS. PP. 2 - 93 - 96 - 96bis - 97 - 102 - 114 - 116 (Annualità 2019)";
- **CHE** il progetto esecutivo originario dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS. PP. 2 - 93 - 96 - 96bis - 97 - 102 - 114 - 116 (Annualità 2019)", redatto dall'ing. Antonino SCIUTTERI e dai Geomm. Rosario CANNAVO' e Onofrio TRIMARCHI, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 74 del 19/12/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale N° 1164 del 29/11/2019 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI			
•	A.1 - A BASE D'ASTA	€	601.650,00
•	A.2 - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	€	9.950,00
	TOTALE LAVORI	€	611.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
•	B.1 - IVA 22%	€	134.552,00
•	B.2 - SPESE TECNICHE	€	12.232,00
•	B.3 - PER CONTRIBUTI A.N.A.C..	€	375,00
•	B.4 - ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	€	15.000,00
•	B.5 - PUBBLICITA' GARA	€	10.000,00
•	B.6 - IMPREVISTI	€	30.580,00
•	B.7 - PROVE SUI MATERIALI	€	10.000,00
•	B.8 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	€	1.223,20
•	B.9 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	€	12.258,64
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	226.220,84
	IMPORTO TOTALE	€	837.820,84

CONSIDERATO :

- **CHE** a seguito di gara esperita il 17/12/2019, con il criterio della procedura negoziata con 15 Operatori Economici selezionati dall'Albo dell'Ente e dall'Albo della Regione Siciliana, si è stabilito di procedere all'aggiudicazione all'Impresa MI.CO. s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), previa verifica di congruità dell'offerta e, una volta esperiti tutti gli adempimenti, con D.D. 1405 del 24/12/2019, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla predetta Impresa che ha offerto il ribasso del 34,3735% per un importo netto contrattuale di € 404.791,84;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 15/06/2020 ed è stato registrato a Messina il 3/07/2020 Rep. 14523/2020 al n. 8216 serie IT;
- **CHE** con verbale del 20/01/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto, in data 23/11/2020, una Perizia di Assestamento finale delle somme e delle quantità, approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 57 del 23/11/2020, riportante gli importi e le quantità accettati e sottoscritti senza riserva alcuna dall'Impresa e le somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI			
	A.1 - Importo da assoggettare al ribasso d'asta	€	601.650,00
	A detrarre per ribasso d'asta 34,3735%	€	206.808,16
	Restano	€	394.841,84
	A.2 - importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	9.950,00
	Importo netto Lavori e Sicurezza	€	404.791,84
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B.1 - IVA 22%	€	89.054,20
	B.2 - SPESE TECNICHE	€	12.232,00
	B.3 - PER CONTRIBUTI A.N.A.C..	€	375,00
	B.4 - ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	€	15.000,00
	B.5 - PUBBLICITA' GARA	€	10.000,00
	B.6 - IMPREVISTI	€	30.580,00
	B.7 - PROVE SUI MATERIALI	€	10.000,00
	B.8 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	€	1.223,20
	B.9 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	€	12.258,64
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	180.723,04
	IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA	€	585.514,88
C) ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO			
	IMPORTO FINANZIAMENTO	€	837.820,84

DATO ATTO che la copertura della spesa è assicurata con i fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 *"Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018"* con imputazione al Capitolo 7780/S;

VISTI lo Stato Finale dei Lavori in data 18/12/2020 ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI in data 18 dicembre 2020;

CONSIDERATO:

- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/12/2020, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile;
- **CHE** i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;
- **CHE** il conto finale, redatto in data 18.12.2020 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende ad € 404.118,79, presentando quindi una minore spesa di € 673,05 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;
- **CHE** durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 3 certificati di pagamento in acconto (di cui uno per anticipazione contrattuale) per un importo complessivo netto di € 395.170,37 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta una rata di saldo pari ad € 8.948,42;
- **CHE** l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva;
- **CHE** l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l'I.N.A.I.L., sede di Caltanissetta, con polizza n. 10607990 continuativa Codice Ditta 04357566;
- **CHE** i Lavori sono stati diretti dall'ing. Antonino SCIUTTERI, dipendente della Città Metropolitana di Messina;
- **CHE** lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;
- **CHE** dal conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 8.948,42 più I.V.A. 22%;

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Finale delle somme e delle quantità del progetto di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 837.820,84 di cui € 404.791,84 per lavori comprensivi di € 9.950,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 180.723,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 252.305,96 di economie;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l'O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina";

DETERMINA

APPROVARE in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Finale Somme, relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS. PP. 2 - 93 - 96 - 96bis - 97 - 102 - 114 - 116 (Annualità 2019)" per un importo complessivo di € 837.820,84 di cui € 404.791,84 per lavori comprensivi di € 9.950,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 180.723,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 252.305,96 di economie, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI

A.1 - Importo da assoggettare al ribasso d'asta	€	601.650,00
A detrarre per ribasso d'asta 34,3735%	€	206.808,16
Restano	€	394.841,84
A.2 - importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	9.950,00
Importo netto Lavori e Sicurezza	€	404.791,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - IVA 22%	€	89.054,20
B.2 - SPESE TECNICHE	€	12.232,00
B.3 - PER CONTRIBUTI A.N.A.C..	€	375,00
B.4 - ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	€	15.000,00
B.5 - PUBBLICITA' GARA	€	10.000,00
B.6 - IMPREVISTI	€	30.580,00
B.7 - PROVE SUI MATERIALI	€	10.000,00
B.8 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	€	1.223,20
B.9 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	€	12.258,64
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	180.723,04
IMPORTO TOTALE NETTO DELLA PERIZIA	€	585.514,88
C) ECONOMIE RISPETTO AL FINANZIAMENTO	€	252.305,96
IMPORTO FINANZIAMENTO	€	837.820,84

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 18/12/2020 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 34,3735% di € 404.118,79 (*Euro Quattrocentoquattromilacentodiciotto/79*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS. PP. 2 - 93 - 96 - 96bis - 97 - 102 - 114 - 116 (Annualità 2019)", predisposto dal Direttore dei Lavori in data 18 dicembre 2020;

LIQUIDARE all'Impresa MI.CO. s.r.l., via Leonardo da Vinci, 57- Mussomeli (CL) - P. I. : 01418060859 la rata di Saldo, relativa allo Stato Finale, per l'importo di € 8.948,42 più IVA 22%;

PAGARE la rata di saldo della somma di € 8.948,42 (*euro ottomilanovecentoquarantotto/42*) all'impresa MI.CO. s.r.l., su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22%, pari ad € 1.968,65 (*euro millenovecentosessantotto/65*) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa MI.CO. s.r.l., così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

DARE ATTO che la copertura della spesa è assicurata dai fondi di cui al Decreto n. 49 del 16/02/2018 "*Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078 della legge del 27/12/2017 n.205, convertito in legge con modificazioni del D.L. n.91 del 25/07/2018*" con imputazione al Capitolo 7780/S – bilancio 2020;

DARE ATTO di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

DARE ATTO:

- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria ed inderogabile.
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RUP P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Det. Dir. N. 1323 del 21/12/2020
Arch. Francesco ORSI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RUP P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
(Det. Dir. N. 1323 del 21/12/2020)
Arch. Francesco ORSI

Lì