

Oggetto: Lavori urgenti per il ripristino dell'impermeabilizzazione ed il rifacimento wc piano terra del L.C. "L. Sciascia" Sez. ass. "Fermi-Sciascia" di S. Agata Militello (Me).

CUP B49E18000580002 **CIG:** Z5B2AE0499
Ditta GALATI MARCO di Rocca di Caprileone (Me)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A)	Importo totale lavori	€	39.385,37	€	39.385,37
A.1	Oneri di sicurezza, a detrarre	€	3.664,64		
A.2	Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	35.720,73		
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	8.664,78		
	Autorità di Vigilanza	€	30,00		
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	787,71		
	Imprevisti	€	782,14		
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	350,00		
B.5	Totale somme a disposizione	€	10.614,63	€	10.614,63
	TOTALE PROGETTO			€	50.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO DDS 734 DEL 28/04/2020

A	Importo totale lavori	€	39.385,37	€	39.385,37
A.1	Oneri sicurezza	€	3.664,64		
A.2	Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	35.720,73	-€	7.144,15
A.3	Lavori al netto del ribasso d'asta			€	32.241,22
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	7.093,07		
B.2	Oneri di conferimento in discarica	€	350,00		
B.3	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	787,71		
	Imprevisti	€	812,14		
B.4	CPT	€	1.428,83		
B.5	Totale somme a disposizione	€	10.471,75	€	10.471,75
	COSTO TOTALE INTERVENTO			€	42.712,97

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A	Importo totale lavori STATO FINALE			€	32.240,99
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	7.093,02		
B..2	Oneri di conferimento in discarica	€	-		
B.3	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	787,71		
B.4	Totale somme a disposizione	€	7.880,73	€	7.880,73
	COSTO TOTALE INTERVENTO			€	40.121,72
	IMPORTO ACCREDITATO			€	34.170,37
	SOMME DA ACCREDITARE A SALDO			€	5.951,35

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 42.712,97 - € 40.121,72 = € 2.591,26