



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE e PIANIFICAZIONE - "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"

LAVORI: di alleggerimento delle masse algali e riduzione della vegetazione spondale negli specchi acquei della R.N.O. "Capo Peloro".

CUP: B43B19000320003

CIG: 8078494823

IMPRESA: **PROGRESSO GROUP S.r.l.**
Viale Progresso Q 17 n° 12 - FAVARA (Ag.)

ORIGINALE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il **24/09/2020**

CONTRATTO: in data **23/4/2020** rub. n° **2416**

- Importo del Progetto:	€.	60.000,00
- Importo dei Lavori a Base d'Asta:	€.	42.637,27
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	694,40
- Ribasso d'Asta 25,545 % :	€.	10.891,69
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	16.668,33
Importo Netto Contrattuale	€.	32.439,98

Somme a disp.ne dell'Amm.ne (Perizia Assestam.to Somme)
approv. con D.D. n° 1406 del 28.12.2020

a) Per I.V.A. 22%	€.	7.136,80
b) Per acquisto beni strumentali di calcolo, misura e verifica	€.	950,00
c) Per Assicurazione (L.R. n. 7/02)	€.	850,00
d) Per Imprevisti	€.	751,53
e) Per Spese tecniche e oneri vari	€.	850,00
f) Per contributi e Oneri vari (Anac, AVCP, ecc.)	€.	30,00
g) Per Oneri di accesso in discarica	€.	6.100,00
c) Per arrotondamenti	€.	
TOTALE	€.	16.668,33

Data della Consegna :	28/05/2020
Data di Inizio Lavori :	28/05/2020
Data Scadenza Lavori :	24/09/2020
Lavori sospesi :	
Nuova Scadenza Lavori :	
Ultimazione dei Lavori :	24/09/2020
Giorni impiegati in più :	===
Giorni impiegati in meno :	===

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	Art. 1	Pulitura degli specchi acqueei dei laghi e dei canali con rimozione delle alghe e vegetazione in eccesso nonché dei rifiuti dalle aree di riserva, da effettuare manualmente con l'ausilio di barca a remi e altri mezzi manuali, con l'eventuale 'assistenza di operai fuori bordo per l'individuazione, imbragaggio e salpamento di quanto rinvenuto nei fondali. Raccolta e stoccaggio temporaneo su autocarro o cassone scarrabile, differenziazione di tutto il materiale raccolto, compreso il successivo conferimento in discarica (escluso oneri di accesso a discarica), compreso ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	kg.	21.710,00	0,84	€ 18.236,40	
2	Art. 2	Pulitura delle sponde dei canali e dei laghi con rimozione della vegetazione infestante e riduzione di quella maggiormente proliferante da eseguirsi anche con l'ausilio di mezzi meccanici manuali (decespuflatore, motosega, ecc.), da effettuarsi anche con l'ausilio di barca a remi e raccolta di rifiuto in genere, stoccaggio, eventuale differenziazione e successivo smaltimento e/o conferimento in discarica, compreso ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	ml.	5.160,00	3,98	€ 20.536,80	
3	Art. 5	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti dalla raccolta delle alghe e di quanto rinvenuto nei laghi e nelle sponde o comunque in area di riserva, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di idonea portata e munito di tutte le autorizzazioni per il tipo di rifiuto trasportato, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico e ritorno a vuoto, ecc.; esclusi gli eventuali oneri di accesso a discarica.	tonKm.	184,54	1,52	€ 280,51	
4	Art. 6	Indagini di laboratorio finalizzati alla caratterizzazione dei terreni e/o materiale organico prelevato dai laghi e/o dai canali della RNO Capo Peloro (campionamento min. n.3 prelievi). Analisi del sito di intervento finalizzati alla valutazione fisico-chimica del materiale presente in sito (caratterizzazione), al fine di determinare la compatibilità e relativo codice di conferimento in discarica.	n°	1	395,26	€ 395,26	
5	Art. 9	Impregnante protettivo neutro o colorato per legno.	Kg.	19	9,01	€ 171,19	
6	Art. 16	Motosega con motore a scoppio, a caldo	h.	8	10,30	€ 82,40	
7	Art. 20	Operaio Comune per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto gravanti sulla manodopera (ANCE Luglio 2019)	h.	104	28,18	€ 2.930,72	
		Sommano i Lavori al Lordo				€ 42.633,28	€ 42.633,28
		a riportare Lavori al Lordo				€ 42.633,28	€ 42.633,28

n° d'ordine	n° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		riporto Lavori al Lordo				€ 42.633,28	€ 42.633,28
8	Art. 21	<u>ONERI di SICUREZZA</u> Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm., fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm. ecc.	ml.	84,00	3,30	€ 277,20	
9	Art. 23	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, ecc.	mq.	39,60	10,52	€ 416,59	
		Sommano gli Oneri di Sicurezza Totale				€ 693,79	€ 693,79
		a dedurre:					€ 43.327,07
		a) per ribasso d'asta il 25,545%					€ 10.890,67
		Lavori al Netto Comprensivi di Oneri di Sicurezza					€ 32.436,40
		a dedurre:					
		a) Certificato di pagamento n° 1 in data 09.10.2020 di				€ 23.546,00	
		Sommano gli acconti corrisposti				€ 23.546,00	€ 23.546,00
		Resta il Credito Residuo					€ 8.890,40
		(diconsi euro ottomilaottocentonovanta/40)					
		Messina, li 20 GEN. 2021					
		L'Impresa PROGRESSO GROUP S.R.L. Viale Progresso Q.17 N°12 92028 FAVERA (AG) C/F e P. IVA 027140846 Rappresentante					
		Il Direttore dei Lavori (geom. Claudia de Benedictis)					
		Il R.U.P. (ing. Carmelo Battaglia)					
							
		L' Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Agrigento con posizione n° 19212403 - PAT 21718533/48					
		Il Direttore dei Lavori (geom. Claudia de Benedictis)					
							