



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O
L'I.T.T.“E.MAJORANA” NEL COMUNE DI MILAZZO (ME)-

CUP:B59E1900187003 e **CIG.:**Z712B65A25

Impresa: FAMMA SRL Unipersonale

con sede legale in Milazzo (ME) – Via Manzoni Pal.Formica

Scrittura privata: Stipulata in data 08/04/2397 rubrica n.2418

PREMESSE

Progetto principale: Progetto redatto in data 24 luglio 2018 dai tecnici della IV Direzione – Servizio Edilizia Metropolitana ed approvato con Decreto Sindacale n°186 del 13/08/2018 per l'importo complessivo di € 50.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<u>A- Importo totale lavori a base d'asta:</u>		€ 39.976,00	€ 39.976,00
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
A detrarre		€ 4.900,00	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ 35.076,00	
<u>B - Somme a disposizione:</u>			
I.V.A.	22%	€ 8.794,72	
C- Assicurazione e incentivi, artt. 24 e 113			
D.Lgs.vo n.50/2016		€ 799,52	
Oneri conferimento in discarica		€ 429,76	
	sommano	€ 10.124,00	€ 10.124,00
Importo totale progetto			€ 50.000,00

11.2 AMM/3
COPPIE STAMPATE IN UNO DEI
COPERTI 1/10

Assuntore dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n. 1482 del 30/12/2019 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina

ha approvato il verbale di gara , aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa FAMMA srl Unipersonale , Via Manzoni – Pal.Formica – Milazzo P.I.V.A. :02032000834 con il ribasso offerto del 20% sull'importo a base d'asta di € 35.076,00.

Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 15/01/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensione dei lavori: I lavori sono stati sospesi, causa emergenza Covid-19, il giorno 25/03/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Ripresa dei lavori: Dopo 125 giorni di sospensione, avveniva giorno 29/07/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, dove veniva stabilita la fine lavori per il 02.09.2020.

Ultimazione dei lavori: La Direzione dei lavori, con certificato in data 11/09/2020, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 31/08/2020 e pertanto in tempo utile

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa: Il conto finale dei lavori compilato in data 20/10/2020 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad **€.152,81**.

Assicurazioni sociali: l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo mediante polizza assicurativa n.4390846 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi a i lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 05/10/2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig. Salvatore Formica, legale rappresentante dell'impresa **Famma srl Unipersonale**, ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Pertanto,

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa **FAMMA SRL Unipersonale**: *"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.T."EMAJORANA"NEL COMUNE DI MILAZZO"* sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 30.434,81
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera:	
in data 14.04.2020 per	Euro 21.350,00
in data 14.08.2020 per	<u>Euro 8.932,00</u>
resta il credito di	Euro 152,81

(diconsieurocentocinquantadue/81 oltre IVA ,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, li 12/10/2020

L'Impresa
FAMMA S.r.l.
Amministratore Unico
Salvatore Formica

Il Direttore dei lavori
Geom. Carmelo Galofaro

Visto e confermato:
Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonino Miceli