

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.T. "E.MAJORANA" nel Comune di Milazzo.

CUP B59E19001870003

CIG: Z712B65A25

Ditta FAMMA SRL – Via A.Manzoni - Pal.Formica - Milazzo

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A)	Importo totale lavori	€	39.976,00	€	39.976,00
A.1	Oneri di sicurezza, a detrarre	€	4.900,00		
A.2	Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	35.076,00		
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	8.794,72		
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	799,52		
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	429,76		
B.4	Totale somme a disposizione	€	10.024,00	€	10.024,00
	TOTALE PROGETTO			€	50.000,00

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO D.D. 1482 DEL 30/12/2020**

A	Importo totale lavori	€	39.976,00	€	39.976,00
A.1	Oneri sicurezza	€	4.900,00		
A.2	Ribasso sui lavori a b.a. 20,0000%	€	35.076,00	-€	7.015,20
A.3	Lavori al netto del ribasso d'asta			€	32.960,80
B	Somme a disposizione:				
B.1	IVA sui lavori 22%	€	7.251,38		
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	799,52		
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	429,76		
B.4	CPT 20% sull'economia di ribasso (€ 7.015,20)	€	1.403,04		
B.5	Totale somme a disposizione	€	9.883,70	€	9.883,70
	COSTO TOTALE INTERVENTO			€	42.844,50

QUADRO ECONOMICO ALLO STATO FINALE

A	Importo totale lavori STATO FINALE	€	30.434,81
B	Somme a disposizione:		
B.1	IVA sui lavori 22%	€	6.695,66
B.2	ASSICURAZIONE E INCENTIVI ART. 113 DLgs 50/16	€	799,52
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€	429,76
B.4	Totale somme a disposizione	€	7.924,94
	COSTO TOTALE INTERVENTO	€	38.359,75
	IMPORTO ACCREDITATO	€	36.944,04
	SOMME DA ACCREDITARE A SALDO	€	1.415,71

ECONOMIE ALLO STATO FINALE

€ 42.844,50 - € 38.359,75 = € 4.484,75

IL Direttore dei Lavori
geom. Carmelo Galofaro

IL R.U.P.
geom. Antonino Miceli