



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 339 del 26/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 del 07/04/2021

Direzione: IV – Servizi Tecnici Generali

Servizio: Edilizia Metropolitana

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire presso la sezione associata dell'I.I.S. "Medi" di via S. Andrea nel comune di Barcellona P.G. (Me) Ex Palacultura B. Cattafi.

CUP: B69E18000560002 – **CIG:** ZF52AE01FC.

Ditta PMM s.r.l. – Librizzi (Me)

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE DI P.O.

PREMESSO

CHE con Decreto Sindacale n.209 del 13/09/2018 è stata approvata in linea amministrativa la perizia di spesa e il verbale d'urgenza relativi a "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire presso la sezione associata dell'I.I.S. "Medi" di via S. Andrea nel comune di Barcellona P.G. (Me) Ex Palacultura B.Cattafi", per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 39.412,00 per lavori, compresi Euro 1.435,14 per oneri di sicurezza ed Euro 10.588,00 per somme a disposizione;

CHE con lo stesso Decreto si è preso atto della indisponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'intervento, urgente ed indifferibile, di cui sopra e della necessità di aderire alla Circolare Regionale n. 1 del 28/05/2018 relativa a "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli Istituti Scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040", finalizzata al finanziamento, ai sensi dell'art. 10, L.R. 8/18, di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

CHE con il DDS n. 735 del 28/04/2020 la Regione Siciliana ha finanziato il progetto in oggetto, che garantisce la copertura finanziaria della spesa complessiva dei lavori di cui sopra, iscritta al capitolo di spesa 7377 del bilancio 2019 collegato alla risorsa di entrata 250, impegno n. 765 giusta D.D. di impegno n. 1273 del 18/12/2019;

CHE, con la predetta D.D. n.1273/19, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta PMM SRL di Librizzi (Me) con il ribasso del 20%, che ha sottoscritto la relativa scrittura privata in data 28/04/2020 n.2422 della Rubrica, per un importo netto dei lavori pari ad Euro 31.816,63 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 19/02/2020. Gli stessi sono stati sospesi causa emergenza da covid 19 il 23/03/2020, ripresi il 22/08/2020 e ultimati in data 30/10/2020, come da certificato redatto in data 04/11/2020;

VISTO lo Stato Finale, redatto in data 20/11/2020, nel quale risulta un importo netto di lavori eseguiti pari ad Euro 31.746,44, da cui detraendo il 1° SAL, emesso in data 09/10/2020, pari a Euro 21.805,00 e il 2° SAL emesso il 30/10/2020 pari ad € 9.782,00, resta il credito della Ditta Euro 159,44 oltre IVA;

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 18/01/2021;

PRESO ATTO

CHE, con l'emissione del 1° SAL di Euro **21.805,00 oltre IVA** e del 2° SAL di Euro **9.782,00 oltre IVA, per un totale di € 38.536,14 IVA compresa**, è stato corrisposto in acconto l'importo di **Euro 30.984,52 IVA compresa**, mandati n. 13999 del 10/12/2020 e n. 113 del 19/02/2021;

CHE, a saldo del 1° e 2° SAL, occorre pagare la restante somma pari a Euro **7.551,62 IVA compresa**;

CHE l'importo da liquidare e pagare allo Stato Finale è di Euro **194,52 IVA compresa**;

CHE il credito vantato, pertanto, dalla Ditta PMM Srl di Librizzi (Me) a saldo di ogni suo avere, è pari ad **Euro 7.746,14 IVA compresa**;

VISTO il nuovo quadro economico di spesa finale;

VISTA la D.D. n. 1502 del 31/12/2019 con la quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi dell'art.6 del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative, l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Metropolitana;

VISTA la D.D. n.1267 del 15/12/2020 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali ex art. 17 c.1-bis D.lgs. n.165/2001;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.178 del 23/12/2020 di Approvazione del nuovo Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO il D.M.I.T. n.49/2018;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori relativi a: "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire presso la sezione associata dell'I.I.S. "Medi" di via S. Andrea nel comune di Barcellona P.G. (Me) Ex Palacultura B. Cattafi" da cui si evince che la Ditta PMM S.r.l. con sede a Librizzi (Me) ha eseguito lavori per un importo netto di Euro 31.746,44;

PRENDERE ATTO

CHE, con l'emissione del 1° SAL di Euro **21.805,00 oltre IVA** e del 2° SAL di Euro **9.782,00 oltre IVA, per un totale di € 38.536,14 IVA compresa**, è stato corrisposto in acconto l'importo di **Euro 30.984,52 IVA compresa**, mandati n. 13999 del 10/12/2020 e n. 113 del 19/02/2021;

CHE, a saldo del 1° e 2° SAL, occorre pagare la restante somma pari a Euro **7.551,62 IVA compresa**;

CHE l'importo da liquidare e pagare allo Stato Finale è di Euro 194,52 IVA compresa;

CHE il credito vantato, pertanto, dalla Ditta PMM S.r.l. di Librizzi (Me) a saldo di ogni suo avere, è pari ad **Euro 7.746,14** IVA compresa;

APPROVARE il nuovo quadro economico allo stato finale, allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che l'ammontare dei lavori eseguiti (€ 31.746,44) è inferiore alle somme autorizzate (€ 31.816,63) per € 70,19;

PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di **Euro 7.746,14** IVA compresa, alla Ditta PMM s.r.l. con sede a Librizzi (Me), Contrada S. Pancrazio n. 27/A, P.I. 03217200835 a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le residue risorse finanziarie di cui al D.D.S. N. 735 del 28/04/2020 che saranno accreditate dal competente dipartimento regionale, dopo l'approvazione del presente atto;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione;

PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione e pagamento delle competenze per incentivi al personale incaricato che ha svolto l'incarico all'interno del progetto;

DICHIARARE l'insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

RENDERE NOTO ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Geom. Antonino MICELI;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

TRASMETTERE la presente, unitamente agli atti contabili e la rendicontazione della spesa, alla Regione Sicilia per la richiesta delle somme a saldo del finanziamento.

Allegati: 1. Certificato di Regolare Esecuzione; 2. Stato Finale; 3. Quadro economico finale
Messina lì

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

I. A. Giuseppa Raffa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

Geom. Antonino MICELI

Delegato Funz. Dirigenziali

Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001

(D. D. n. 1267 del 15/12/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

Geom. Antonino MICELI