



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 347 del 30/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 del 12/04/2021

III DIREZIONE VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino-Polverello nel comune di Roccella Valdemone.

CUP: B37H19001400003

CIG: 8026945C8D

Impresa: TRAZZERA Salvatore

Contratto: in data 12.12.2019, al n. 14512 di repertorio

APPROVAZIONE STATO FINALE – PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SOMME – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO RATA DI SALDO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI

PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21/12/2020 lo scrivente Ing. A. Sciutteri è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1; **CHE** il "Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino-Polverello nel comune di Roccella Valdemone", è stato redatto in data 26/07/2019 per l'importo complessivo di € 159.495,08 di cui € 126.500,00 per lavori a b. a., € 1.596,58 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza ed € 31.398,50 per somme a disposizione dell'amministrazione, è stato approvato in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 870 del 10.10.2019 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge;
- **CHE** con determina n. 1131 del 26.11.2019 i lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa TRAZZERA Salvatore, con sede in Piedimonte Etneo (CT), Via Ignazio Fragalà, 21/C, con un ribasso del 38,85%, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 03.12.2019 per scadere dopo 60 giorni naturali e consecutivi (art. 14 del CSA) e quindi entro il 31.01.2020;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 12.12.2019, al n. 14512 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 78.951,33 di cui € 77.354,75 al netto del ribasso del 38,85% ed € 1.596,58 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- **CHE** i lavori vennero sospesi in data 16.12.2019 (condizioni meteorologiche e le basse temperature non idonee) e ripresi il 30.06.2020 con nuova scadenza del 15.08.2020, e dal 08.08.2020 e ripresi il 04.11.2020 (nelle more dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva del 29.07.2020);
- **CHE** la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata in linea Tecnica dal RUP Ing. Antonino Scutteri con parere n. 46 del 29.07.2020 e successivamente con Determina Dirigenziale n. 960 del 23.10.2020 e che pertanto in data 11.11.2020 è stato sottoscritto dall'Impresa un Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi rubricato al n. 14495, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 35.971,80 e l'inserimento di n. 11 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale con quadro economico così composto:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1) -Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	186.000,00	
A.2) -Costi Speciali per la Sicurezza	€	3.047,95	
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	182.952,05	
A.4) - Ribasso contrattuale del 38,85%	€	71.076,87	
<i>Importo lavori al netto</i>	€	111.875,18	
Costi Speciali per la Sicurezza	€	3.047,95	
IMPORTO DI CONTRATTO	€	114.923,13	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	25.283,09	
B.2) - spese per contributo AVCP	€	30,00	
B.3) - spese tecniche (2%)	€	3.720,00	
B.4) - Per acquisto materiale per EE.SS.	€	4.638,86	
B.5) - Per prove di laboratorio conglomerati bituminosi	€	5.000,00	
B.6) - Per fornitura di sacchetti a freddo di conglomerati bituminoso	€	4.400,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.071,95	€ 43.071,95

C-QUOTA DI RIBASSO PER C.P.T.(COMITATO PARITETICO TERRITORIALE)

	€	1.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	159.495,08

- **CHE** a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione sono stati concessi all'Impresa ulteriori 60 giorni in più per l'esecuzione dei lavori suppletivi;
- **CHE** a seguito delle suddette sospensioni e per effetto del maggiore tempo concesso per la realizzazione dei lavori suppletivi, la scadenza definitiva per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 10.01.2021;
- **CHE** i lavori hanno avuto termine il 27.11.2020, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in data 23.12.2020;
- **CHE** lo Stato Finale è stato redatto in data 08.03.2021 dal Direttore dei Lavori, geom. Onofrio Trimarchi, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 112.712,08 (euro centododocimilanosettecentododici/08) che, essendo stati corrisposti n° 2 certificati di acconto, resta il credito netto dell'impresa pari ad € 563,84 (euro cinquecentosessantatre/84), oltre IVA pari ad € 124,04 (euro centoventiquattro/04) ed è stato sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa;
- **CHE** con la sottoscrizione dello Stato Finale, senza riserva alcuna, sono state assestate le quantità di ogni singola lavorazione effettivamente realizzate oltre a rimodulare, secondo altre sopravvenute

esigenze e sulla scorta delle spese effettivamente sostenute, le somme a disposizione dell'Amministrazione nel Quadro Economico in vigore e che le economie recuperate saranno utilizzate per eseguire i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. "Pirino-Polverello" dal Km. 3+650 nel comune di Roccella Valdemone";

- **CHE** l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;
- **CHE** per tale motivazione la D.L., in data 15.03.2021, ha redatto una perizia di "Assestamento Finale Somme" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il cui Quadro Economico risulta così composto:

A - LAVORI ESEGUITI (da Stato Finale)

A.1) -Importo lavori al brdo compreso oneri di sicurezza	€	183.751,78	
A.2) -Costi Speciali per la Sicurezza	€	895,41	
A.3) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	182.856,37	
A.4) - Ribasso contrattuale del 38,85%	€	71.039,70	
	€	111.816,67	
<i>Importo lavori al netto</i>	€	111.816,67	
Costi Speciali per la Sicurezza	€	895,41	
IMPORTO DI CONTRATTO	€	112.712,08	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA 22%	€	24.796,66	
B.2) - spese per contributo AVCP	€	30,00	
B.3) - spese tecniche (2%)	€	3.720,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	28.546,66	€ 28.546,66

C-ECONOMIE

C.1) SOMME DA UTILIZZARE PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SULLA S.P.A. "PIRINO-POLVERELLO DAL KM. 3+650 NEL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE.	€	18.236,34	
IMPORTO TOTALE PERIZIA ASSESTAMENTO FINALE SOMME			€ 159.495,08

- **CHE** detta Perizia di Assestamento Finale delle Somme è stata approvata in linea tecnica dal RUP con dispositivo n.12 del 18.03.2021;

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di Assestamento Somme Finale delle Somme e delle quantità del progetto di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 159.495,08 di cui € 112.712,08 per lavori, comprensivi di € 895,41 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 28.546,66 per somme a disposizione dell'Amm/ne ed € 18.236,34 di economie recuperate che saranno utilizzate per eseguire i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. "Pirino-Polverello" dal Km. 3+650 nel comune di Roccella Valdemone";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 08.03.2020 dal Direttore dei Lavori, geom. Onofrio Trimarchi, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 112.712,08 (euro centododocimilanosettecentododici/08) che, essendo stati corrisposti n° 2 certificati di acconto, resta il credito netto dell'impresa pari ad € 563,84 (euro cinquecentosessantatre/84), oltre IVA pari ad € 124,04 (euro centoventiquattro/04);

PRENDERE ATTO della succitata Perizia di Assestamento Finale Somme con il seguente Q.E.:

A - LAVORI ESEGUITI (da Stato Finale)

A.1)-Importo lavori al lordo compreso oneri di sicurezza	€	183.751,78
A.2)-Costi Speciali per la Sicurezza	€	895,41
A.3) -Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	182.856,37
A.4) -Ribasso contrattuale del 38,85%	€	71.039,70
<i>Importo lavori al netto</i>	€	111.816,67
Costi Speciali per la Sicurezza	€	895,41
IMPORTO DI CONTRATTO	€	112.712,08

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) -IVA 22%	€	24.796,66
B.2) -Spese per contributo AVCP	€	30,00
B.3) -Spese tecniche (2%)	€	3.720,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	28.546,66
	€	28.546,66

C-ECONOMIE

C.1)-SOMME DA UTILIZZARE PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SULLA S.P.A. "PIRINO-POLVERELLO" DAL KM. 3+650 NEL COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE."	€	18.236,34
IMPORTO TOTALE PERIZIA ASSESTAMENTO FINALE SOMME	€	159.495,08

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del "Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. Pirino-Polverello nel comune di Roccella Valdemone" predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Onofrio Trimarchi in data 22.03.2021;

RECUPERARE le economie di € 18.236,34 che saranno utilizzate per eseguire i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile sulla S.P.A. "Pirino-Polverello" dal Km. 3+650 nel comune di Roccella Valdemone";

LIQUIDARE alla Ditta TRAZZERA Salvatore la rata di saldo di € 563,84 (euro cinquecentosessantatre/84, oltre ad IVA ammontante ad € 124,04 (euro centoventiquattro/04) da liquidare come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri;

DARE ATTO:

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 06.11.2012;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.

Ing. Antonino SCIUTTERI
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001
(Det. Dir. n.1323 del 23/12/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-TITOLARE P.O.

Ing. Antonino SCIUTTERI
DELEGATO FUNZ. DIRIGENZIALI
ex art.17 c.1-bis D. Lgs. n. 165/2001
(Det. Dir. n.1323 del 23/12/2020)