



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 535 del 10/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 del 17/05/2021

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di miglioramento dello scambio idrico nella R.N.O. "Capo Peloro" mediante apertura del Canale degli Inglesi e riduzione accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso.

- Approvazione Stato Finale e Certificato di Esecuzione

CUP: B43B20000020003

CIG: Z882C0BC83

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINA A CONTRARRE N. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **Lavori di miglioramento dello scambio idrico nella R.N.O. "Capo Peloro" mediante apertura del Canale degli Inglesi e riduzione degli accumuli sabbiosi nei Canali Due Torri e Catuso** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data **29.01.2020**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 01 del 31/01/2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 283 del 10.03.2020 per l'importo complessivo di **€. 58.000,00** (euro cinquantottomila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI

€	39.999,30
---	------------------

Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	€	308,22
---	---	--------

Importo Lavori soggetti a ribasso:	€	39.691,08
------------------------------------	---	-----------

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€	8.799,85
b) Per fornitura stampe litografiche :	€	1.000,00
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	800,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€	1.000,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	800,00
f) Per oneri di accesso in discarica	€	4.000,00
g) Per indagini di laboratorio - Caratterizzazione	€	1.600,00
g) Per arrotondamento	€	0,85

SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	18.000,70	€	18.000,70
-------------------------------	----------	------------------	----------	------------------

TOTALE IMPORTO	€ 58.000,00
----------------	-------------

- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **09.06.2020** con n° **2445** di **Rub.** e di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

39.999,30

- Importo Lavori a base d'asta:	€	39.691,08
- ribasso d'asta 15,07%	€	5.981,45
Restano i Lavori al Netto	€	33.709,63
- Oneri irriducibili per la sicurezza:	€	308,22
Importo Contrattuale	€	34.017,85

34.017.85

2. SOMME A DISPOSIZIONE

a) Per I.V.A. 22% :	€	8.799,85
b) Per fornitura stampe litografiche :	€	1.000,00
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	800,00
d) Per imprevisti IVA compresa	€	1.000,00
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	800,00
f) Per oneri di accesso in discarica	€.	4.000,00
g) Per indagini di laboratorio - Caratterizzazione	€	1.600,00
g) Per arrotondamento	€	0,85

Sommano	€ 18.000,70	€ 18.000,70
----------------	--------------------	--------------------

TOTALE IMPORTO RIMODULATO	€ 52.018,55
---------------------------	-------------

- **che** i lavori sono consegnati in via d'urgenza in data **22.05.2020**, giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **17.11.2020**;
- **che** i lavori non sono stati mai sospesi e sono stati ultimati in data **30.10.2020**, con **gg. 18** di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 13.11.2020;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** sono stati impartiti **n° 16 O.d.S.** all'impresa;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **30.03.2021** e sottoscritto **senza riserve** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 34.017,27** (euro trentaquattromiladiciassette/27) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 34.017,27
Totale	€. 34.017,27
da cui dedotti:	
a) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 33.847,00
Totale Credito Netto	€. 170,27

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di **Messina** con posizione n° **14049362 – PAT 09165683**;
- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 15,07% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 34.017,85
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 15,07% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	€. 34.017,27
Economia sui Lavori	€. 0,58

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 34.017,27**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **15.04.2021**, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore, né infortuni;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **30.10.2020** con **gg. 18** di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" MEDIANTE APAERTURA DEL CANALE DEGLI INGLES E RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI SABBIOSI NEI CANALI DUE TORRI E FARO (CUP: B43B20000020003 - CIG: Z882C0BC83) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 34.017,27** al netto del ribasso d'asta del **15,07 %**, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **COGEDIS S.r.l.** con sede legale in **MESSINA** – via Risorgimento n° 98 (P. IVA: 02761050836), un importo di **€. 170,27** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 170,27** oltre I.V.A. al **capitolo 6417 - impegno n° 207/20** dell' **11/05/2020** - di cui alla **Determina Dirigenziale n° 405** dell' **11/05/2020**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;

- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.

Ing. Carmelo Battaglia

Delegato alle Funzioni Dirigenziali

(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)