



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 577 del 18/05/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 514 del 27/05/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MONTAGNAREALE SAN PIERO PATTI LIBRIZZI E PIRAINO".**

**CIG: 815396726F CUP: B57H19002710003**

**Impresa: LAGATI Gaetano**

**Contratto in data 03/03//2020 n. di rep. 14517**

**APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE**

**SOMME - PAGAMENTO RATA DI SALDO**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – P.O.

### PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 23/12/2020 il sottoscritto Ing. Antonino SCIUTTERI è stato delegato, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Disposizione di Servizio veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto, per espletare tutte le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo ed all'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI MONTAGNAREALE SAN PIERO PATTI LIBRIZZI E PIRAINO";
- **CHE** il progetto esecutivo originario dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEI COMUI DI MONTAGNAREALE SAN PIERO PATTI LIBRIZZI E PIRAINO" redatto dai Geomm. Roberto Coppola e Michele Quarto, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con parere n.61 del 16/12/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 23/12/2019 secondo il seguente quadro economico:

<b>LAVORI A MISURA</b>			
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€	136.000,00
Per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso		€	4.000,00
	Totale lavori	€	140.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
I.V.A. 22%	€	30.800,00	
Spese Tecniche	€	2.800,00	
Contributo A.N.A.C.	€	275,00	
Oneri per conferimento discarica	€	5.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€	5.675,00	
Prove su materiali	€	4.000,00	
Assicurazione obbligatoria	€	1.000,00	
	Sommano a disposizione	€	49.550,00
		€	<u>49.550,00</u>
		€	189.500,00

**CONSIDERATO :**

- **CHE** con la stessa Determinazione n. 1382 del 23/12.2019 il responsabile unico del procedimento ha stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori, previa valutazione di n. 3 preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con Determina n. 1496 del 31/12/2019 il responsabile competente ha affidato i lavori in oggetto alla Ditta LAGATI Gaetano con il ribasso del 25,5509% per un importo netto contrattuale di € 107.907,78;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 03/03/2020 al n.14517 di repertorio;
- **CHE** con verbale del 14/01/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** nel corso dei lavori a causa della sopraggiunta pandemia da Covid-19, dovendo aggiornare i piani di sicurezza con i relativi costi aggiuntivi nonché prevedere ulteriori lavorazioni per sopravvenute esigenze impreviste, è stata redatta dalla D.L., in data 22/05/2020, ai sensi dell'art. 106 lett. c) comma1 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii. una Perizia di Variante e Suppletiva per un importo netto dei lavori di € 145.521,56 comprensivo dei Costi Sicurezza (Speciali) pari a € 43.978,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio evidenziato dal seguente Q.E.:

-

**A - LAVORI A BASE D'ASTA**

A.1) - Importo lordo lavori di perizia	€	188.615,00
A.2) - Costi Sicurezza (Speciali) irriducibili	€	5.635,00
A.3)- Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	182.980,00
A.4)- Ribasso contrattuale del 23,55090%	€	43.093,44
A.5) - Importo netto contrattuale	€	145.521,56

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) - IVA 22%	€	32.014,74
B.2) - Incentivo di cui all'art.92 c.5 D.Lgs 163/2006	€	3.772,30
B.3) - oneri per conferimenti a discarica	€	3.966,40
B.4)- spese per indagini di laboratorio	€	4.000,00
B.5)- contributo A.N.A.C.	€	225,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 43.978,44
	IMPORTO TOTALE DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	€ 43.978,44
		€ 189.500,01

- **CHE** il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 21.04.2021, una Perizia di Assestamento Finale Somme di € 140.947,20 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di € 5.044,06 di costi irriducibili per la sicurezza, € 32.490,06 quali somme a disposizione ed € 16.062,74 quali economie da restituire

all'Amministrazione, fissando l'importo complessivo dell'opera a netti € 189.500,00, secondo il seguente Q.T.E ;

<b>A - LAVORI A BASE D'ASTA</b>			
A.1) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€		177.769,44
A.2) - Ribasso contrattuale del 23,5509%	€		41.866,30
<i>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</i>	€		135.903,14
A.3)-Costi Speciali per la Sicurezza	€		5.044,06
A.4) - IMPORTO NETTO STATO FINALE	€		140.947,20
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1) - IVA 22%	€	31.008,38	
B.2) - spese per contributo ANAC	€	225,00	
B.3) - spese tenciche (2%)	€	1.256,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	32.490,06	€ 32.490,06
<b>C) PER ECONOMIE DA RESTITUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE;</b>			
C.1	€	16.062,74	€ 16.062,74
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€ 189.500,00

**DATO ATTO** che la copertura della spesa è assicurata con i fondi di cui al cap. 7742 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali (trasferimenti stato per contributo investimenti)" Bilancio 2021;

**VISTI** lo Stato Finale dei Lavori in data 22.02.2021 ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 09.04.2021;

**CONSIDERATO:**

**CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 02/11/2020, come accertato dal relativo verbale e quindi in tempo utile;

**CHE** i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**CHE** il conto finale, redatto in data 22.02.2021, è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende ad € 140.947,20;

**CHE** durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di € 106.915,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta una rata di saldo pari ad € 34.029,20;

**CHE** l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva;

**CHE** l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l'I.N.A.I.L., sede di Messina, con polizza continuativa Codice Ditta 1478631;

**CHE** i Lavori sono stati diretti dal geom. Roberto Coppola, dipendente della Città Metropolitana di Messina;

**CHE** lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo alcune modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

**CHE** dal conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 34.029,20 più I.V.A. 22% per un totale di € 41.515,62;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Visto** il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

**Visti** i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

**Visto** il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato Finale redatto in data 22.02.2021 dal Direttore dei Lavori, geom. Roberto Coppola, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 25,55090 % di € 140.947,20 (Euro centonovantamilanovecentoquarantasette/20), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

**APPROVARE** la perizia di assestamento finale somme redatta in data 21.04.2021 dal Direttore dei Lavori per l'importo al netto del ribasso d'asta del 25,55090 % di € 410.947,20 (Euro Centonovantamilanovecentoquarantasette/20), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

**APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Montagnareale, San Piero Patti, Librizzi e Piraino", predisposto dal Direttore dei Lavori in data 09.04.2021;

**LIQUIDARE** all'Impresa LAGATI GAETANO con sede legale in Cesarò (ME) via Regina Elena n. 111, P.I. 00224270835 la rata di Saldo, relativa allo Stato Finale, per l'importo di € 34.029,20 più IVA 22%;

**PAGARE** la rata di saldo della somma di € 34.029,20 (euro trentaquattromilaventinove/20) all'impresa LAGATI GAETANO su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22%, pari ad euro 7.486,42 (euro settemilaquattrocentoottantasei/42) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa LAGATI GAETANO, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

**DARE ATTO** che la copertura della spesa è assicurata dai fondi di cui al cap. n. 7742 denominato "Manutenzione delle strade provinciali (Trasferimenti Stato per contributo investimenti)" - Bilancio 2021 giusto impegno 992 per € 2.439,66 e impegno n. 403 per € 39.075,66;

**DARE ATTO** di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Scutteri;

#### **DARE ATTO:**

- **CHE** la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria ed inderogabile;

- **CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs n. 33/2013;

**DARE ATTO** di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Affari finanziari e Tributarî per il controllo e relativo parere contabile;

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RUP P.O.  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Det. Dir. 1323 del 23.12.2020  
Ing . Antonino SCIUTTERI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL R.U.P. P.O.  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Det. Dir. 1323 del 23.12.2020  
Ing . Antonino SCIUTTERI