



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 769 del 22/06/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 674 del 28/06/2021

III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria. D.G.R. n° 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n° 29 del 21/01/2017 “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. n° 9 di Chianchitta nel comune di Taormina e Giardini Naxos” - **CUP: B57H17000420001 - CIG: 8496798386- Codice Caronte: SI 1 19027 – APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME FINALE.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, Assegnazione Risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessivi €. 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017 e rettifica con successiva Determinazione Dirigenziale n° 31 del 19/01/2018, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovanni Lentini;
- **VISTO** il progetto delle “Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. n° 9 di Chianchitta, ricadente nei comuni di Taormina e Giardini Naxos, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana;

CONSIDERATO:

- **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio con identificativo C.U.P. **B57H17000420001**, le cui

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 1

risorse economiche sono state previste nella programmazione Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Giovanni Lentini, con parere n. 31/2020 del 01.07.2020;
- **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 960 del 07.05.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 103.666,02 a valere sul capitolo di bilancio n° 672468 – €. 98.000,00 esercizio finanziario 2019, ed €. 5.666,02 esercizio finanziario 2020;
- **CHE** con verbale di gara redatto in data 28/10/2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario denominato DICEARCO Costruzioni S.r.l. con sede legale – Via F. Centonze n° 25 – P.I. 02904820830;

DATO ATTO:

- che con determinazione dirigenziale n° 1199 del 09.12.2020 si è proceduto all'aggiudicazione all'impresa DICEARCO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Centonze, 25 98100 Messina – P.I.: 29048220830 con il ribasso del 15,1234% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di € 71.373,18 (Euro Settantunomilatrecentosettantatre/18) di cui € 3.785,16 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi con il seguente Q.T.E. post gara:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 79.630,92
2) per oneri irriducibili per la sicurezza covid incluso		€ 3.785,16
3) detrazione del ribasso d'asta del 15,1234%		-€ 12.042,90
4) TOTALE LAVORI Sommano		<u>€ 71.373,18</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 15.702,10
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 1.334,66
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 150,00
04) Oneri di conferimento a discrica		€ 0,00
05) Imprevisti e arrotondamento		€ 413,74
	Sommano a disposizione	€ 17.600,50
	Importo netto complessivo	€ 88.973,68
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 15,1234% sull'importo a base di gara		€ 12.042,90
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 2.649,44
		<u>€ 14.692,34</u>
TORNANO	(A+B+C)=	€ 103.666,02

- **CHE** in data 29.01.2021 è stata redatta la consegna dei lavori;
- **CHE** in data 22.02.2021 è stato redatto verbale di sospensione;
- **CHE** in data 20.04.2021 è stato redatto verbale di ripresa;
- **CHE** in data 29.04.2021 è stato redatto il certificato di concreto inizio degli stessi;
- **CHE** pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione è posticipata al 25.05.2021;
- **CHE** è stata redatta dall'ufficio di direzione dei lavori, in data 04.05.2021, una perizia di assestamento somme finale, al fine di riallineare le lavorazioni eseguite rispetto alle quantità del progetto ultimo approvato, e quindi, successivamente procedere al pagamento delle somme, così come prevista dall'art.

106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., senza impegno di ulteriori somme e all'interno del Q.T.E. come da schema seguente:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 79.355,46
2) per oneri irriducibili per la sicurezza covid incluso		€ 3.305,16
3) detrazione del ribasso d'asta del 15,1234%		-€ 12.001,24
4) TOTALE LAVORI Sommano		<u>€ 70.659,38</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 15.545,06
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 1.322,57
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 150,00
04) Oneri di conferimento a discrica		€ 0,00
05) Imprevisti e arrotondamento		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 17.017,63
	Importo netto complessivo	€ 87.677,01
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 15,1234% sull'importo a base di gara		€ 12.042,90
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 2.649,44
		<u>€ 14.692,34</u>
D) Economie derivanti dall'esecuzione di minori lavori		€ 1.296,67
TORNANO	(A+B+C+D)=	€ 103.666,02

RITENUTO di dover approvare la perizia di assestamento somme finale del progetto relativo al Patto per lo Sviluppo della Sicilia - Viabilità Secondaria - *“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 9 di Chianchitta nel comune di Taormina e Giardini Naxos”* - **CUP: B57H17000420001 - CIG: 8496798386 – Codice Caronte SI_1_19027**;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato Patto per lo Sviluppo della Sicilia - Viabilità Secondaria - *“Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 9 di Chianchitta nei comuni di Taormina e Giardini Naxos - CUP: B57H17000420001 - CIG: 8496798386 – Codice Caronte SI_1_19027* per un importo lordo complessivo di €. 103.666,02 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 79.355,46
2) per oneri irriducibili per la sicurezza covid incluso		€ 3.305,16
3) detrazione del ribasso d'asta del 15,1234%		-€ 12.001,24
4) TOTALE LAVORI Sommano		€ 70.659,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (22% di A4)		€ 15.545,06
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 1.322,57
03) Spese per Autorità di Vigilanza		€ 150,00
04) Oneri di conferimento a discrica		€ 0,00
05) Imprevisti e arrotondamento		€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 17.017,63
	Importo netto complessivo	€ 87.677,01
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) detrazione del ribasso d'asta del 15,1234% sull'importo a base di gara		€ 12.042,90
2) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 2.649,44
		€ 14.692,34
D) Economie derivanti dall'esecuzione di minori lavori		€ 1.296,67
TORNANO	(A+B+C+D) =	€ 103.666,02

DARE ATTO:

- che la presente trova copertura finanziaria come da Determinazione Dirigenziale di assunzione impegno di spesa n° 1199 del 09.12.2020 al capitolo 6231 del bilancio 2020 della Città Metropolitana - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

NOTIFICARE copia della presente agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di assestamento somme finale del progetto relativo all'intervento denominato Patto per lo Sviluppo della Sicilia - Viabilità Secondaria - "Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 9 di Chianchitta nei comuni di Taormina e Giardini Naxos - **CUP: B57H17000420001 - CIG: 8496798386 – Codice Caronte SI_1_19027** per un importo lordo complessivo di €. 103.666,02 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI		
1)	a base d'asta	€ 79.355,46
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza covid incluso	€ 3.305,16
3)	detrazione del ribasso d'asta del 15,1234%	-€ 12.001,24
4)	TOTALE LAVORI Sommano	€ 70.659,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01)	I. V. A. (22% di A4)	€ 15.545,06
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	€ 1.322,57
03)	Spese per Autorità di Vigilanza	€ 150,00
04)	Oneri di conferimento a discrica	€ 0,00
05)	Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00
	Sommano a disposizione	€ 17.017,63
	Importo netto complessivo	€ 87.677,01
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1)	detrazione del ribasso d'asta del 15,1234% sull'importo a base di gara	€ 12.042,90
2)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 2.649,44
		€ 14.692,34
D) Economie derivanti dall'esecuzione di minori lavori		€ 1.296,67
	TORNANO	(A+B+C+D) = € 103.666,02

DARE ATTO:

- che la presente trova copertura finanziaria come da Determinazione Dirigenziale di assunzione impegno di spesa n° 1199 del 09.12.2020 al capitolo 6231 del bilancio 2020 della Città Metropolitana - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

NOTIFICARE copia della presente agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi di cui al Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Dirigente
Ing. Armando CAPPADONIA