



Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE “Servizi Tecnici Generali”
Edilizia Metropolitana

LAVORI: PROGETTO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEI COMUNI DI NASO - CAPO D'ORLANDO - SANT'AGATA MILITELLO - MISTRETTA E SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME).

IMPRESA: **METRALAB s.r.l.** - con sede in Vicolo Raffaello Sanzio civ. 8 - 35020 Albignasego (PD) partita IVA 04513960288, indirizzo PEC: metralab@pec.it.

Codice Unico Progetto: - **B42G19000520001** - **B12G19000480001** - **B82G19000720001**
- **B42G19000530001** - **B72G19000550001** - **B82G19000710001**
- **B42G19000510001** - **B22G19000410001**

Codice Identificativo Gara: **8586406E5F**

CONTRATTO: Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1569078 del 08.01.2021.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

(art. 14 comma 1 lettera e) di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03 2018)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto è stato redatto, in data 16.11.2020 dal Geom. Nicolò ANNA, dipendente della Città Metropolitana di Messina, approvato in linea tecnica, dal Responsabile del Procedimento Geom. Antonino MICELI, con parere n. 97/2020 del 16.11.2020, validato dallo stesso R.U.P., con verbale di validazione del 16.11.2020, e successivamente approvato in via amministrativa con Determina Dirigenziale n. 4 del 07.01.2020 per l'importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito, così suddiviso:

A Importo lavori

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 64.015,43	€ 64.015,43
Oneri per la sicurezza	€ 1.786,71	
Importo dei lavori	€ 62.228,72	

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 14.083,39	
- Ass.ne e incentivi, artt. 24 e 113 D. Lgs.vo n. 50/2016	€ 1.280,31	
- Contributo ANAC	€ -	
- Oneri conferimento a discarica	€ 620,87	
- Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ -	
Totale somme a disposizione	€ 15.984,57	€ 15.984,57
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 80.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La Città Metropolitana di Messina con Determina Dirigenziale n. 1466 del 30.12.2020, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di € 195.000,00. Con il Decreto MIUR n. 2 del 08/01/2020 è stata approvata la graduatoria degli enti locali ammessi al finanziamento, pertanto il progetto è finanziato con le risorse assegnate dal MIUR, necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici, e quindi iscritte al bilancio di previsione corrente dell'Ente al Cap. 7682/2021 per Fondi per progettazione indagini e studi edifici provinciali;

Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione del contratto e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal Geom. Antonino MICELI, incaricato delle funzioni dall'Ente.

Il servizio venne diretto per tutta la loro durata dal sottoscritto Geom. Nicolò ANNA, così come la funzione di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

Assuntore dei lavori:

Con Determina Dirigenziale n. 4 del 07.01.2021 i lavori sono stati affidati all'impresa **METRALAB s.r.l.** - con sede in Vicolo Raffaello Sanzio civ. 8 - 35020 Albignasego (PD), per l'importo di €. 61.837,42 al netto del ribasso d'asta pari ad € 3,5000%. Approvato, anche, con la stessa D.D. n. 4 il quadro economico e di seguito riportato:

A Importo lavori

Importo del servizio	€ 64.015,43	
Oneri per la sicurezza	€ 1.786,71	
Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta	€ 62.228,72	
Deduzione del ribasso d'asta del 3,5000%	€ 2.178,01	
Importo del servizio al netto esclusa sicurezza	€ 60.050,71	
Oneri per la sicurezza	€ 1.786,71	
Importo netto del servizio	€ 61.837,42	€ 61.837,42

B Somme a disposizione dell'Amm.ne

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 13.604,24	
- Ass.ne e incentivi, artt. 24 e 113 D. Lgs.vo n. 50/2016	€ 1.280,31	
- Contributo ANAC	€ -	
- Oneri conferimento a discarica	€ 620,87	
- Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ 2.657,16	
Totale somme a disposizione	€ 18.162,58	€ 18.162,58
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 80.000,00

Contratto principale:

Il contratto è stato stipulato per tramite di Trattativa mercato elettronico MEPA n. 1569078 del 08.01.2021, per l'importo netto di €. 61.837,42;

Spesa autorizzata per il servizio:

La spesa autorizzata per il servizio al netto comprensiva degli oneri di sicurezza, risulta pari ad € 61.837,42 così distinte:

a) per il contratto principale	€ 61.837,42
b) per il contratto suppletivo	€ 0,00
Totale spesa autorizzata per i lavori al netto	€ 61.837,42

Avvio dell'esecuzione del contratto:

in data 14.04.2021 è stata effettuata la consegna, come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto e sottoscritto senza riserve da parte dell'Impresa, in pari data.

Tempo utile per la esecuzione del servizio e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione del servizio vennero stabiliti dall'art. 16.1 del capitolato tecnico prestazionale, giorni 90 naturali consecutivi decorrenti da quanto contenuto dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 14.04.2021.

Il termine utile per l'esecuzione del servizio scadeva pertanto il 13.07.2021, e secondo quanto contenuto dall'art. 20 dello stesso capitolato tecnico prestazionale venne stabilita una penale, in caso di ritardo per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari ad euro 50,00 (cinquanta);

Sospensioni e riprese del servizio:

I lavori non subirono sospensioni.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile:

In considerazione che non sono state effettuate ne sospensioni ne quantomeno proroghe, per effetto della consegna dei lavori, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori resta stabilita per il giorno 13.07.2021.

Ultimazione del servizio:

La Direzione dei lavori, con certificato redatto in data 12.07.2021, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Nel corso dell'appalto non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non furono convenuti verbali di concordamento di nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non è stata richiesta/concessa alcuna anticipazione sul contratto.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni di rilievo, rispetto al progetto posto a base di gara.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 27.09.2021 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo del servizio compresa sicurezza	€	64.015,42
A dedurre Oneri di sicurezza	€	1.786,70
Importo del servizio soggetti a ribasso	€	62.228,72
Il ribasso d'asta del 3,5000% su € 62.228,72	€	2.178,00
Importo del servizio al netto del ribasso d'asta	€	60.050,72
Importo oneri di sicurezza	€	1.786,70
Importo totale del servizio al netto	€	61.837,42
Importo netto totale del servizio	€	61.837,42
- A dedurre gli acconti corrisposti alla Ditta	€	61.837,42
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	0,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 61.837,42
 - Importo netto del servizio eseguito, risultante dallo stato finale € 61.837,42
- con una differenza spesa pari a € 0,00.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e preventivi presso i seguenti enti: **INAIL** sede di Padova con codice n. 18725465 - PAT n. 92771142/95. **INPS** sede di Padova con matricola n. 5412326957.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Infortuni in corso del servizio:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro, con esito positivo.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Messina lì, 29.09.2021

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Geom. Nicolò ANNA

