



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1693 del 07/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1480 del 14/12/2021

III DIREZIONE – VIABILITA’ METROPOLITANA SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria. D.G.R. n° 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n° 29 del 21/01/2017 “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 35 nel Villaggio di Pezzolo” nel Comune di Messina” - **CUP: B47H17000320001 - CIG: 836090336C**
Codice Caronte: SI_1_21997 - PAGAMENTO DEL PRIMO S.A.L E PAGAMENTO ONERI
CONFERIMENTO IN DISCARICA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, Assegnazione Risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessive € 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Giovanni Lentini;
- **VISTO** il progetto dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della S.P. 35 nel Villaggio di Pezzolo nel Comune di Messina”, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana;

CONSIDERATO:

- ✓ **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio con identificativo **C.U.P. B47H17000320001**, le

cui risorse economiche sono state previste nella programmazione Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);

- ✓ **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- ✓ **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI, con parere n° 12 del 28/03/2019 ed approvato in linea Amministrativa con D.D. n° 238 del 08/04/2019, data con il seguente Q.T.E.:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi in vari tratti lungo la strada provinciale	1			401.328,28
Oneri della sicurezza	3			7.243,70
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 408.571,98
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,334218% sui lavori)			7.243,70	
a detrarre			7.243,70	€ 7.243,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 401.328,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0.02*408571,98]			8.171,44	
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*408571,98]			89.885,84	
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza			225,00	
4) Imprevisti e/o Arrotondamento			1.145,74	
5) Per oneri di conferimento in discarica			12.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				111.428,02 € 111.428,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 520.000,00

- ✓ **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 2506 del 04.10.2019, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 518.365,71 a valere sul capitolo di bilancio n° 672468 – esercizio finanziario 2020, come dal seguente Q.T.E.:

A) LAVORI:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 401.328,28
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 7.243,70
Sommano	€ 408.571,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. 22%	€ 89.885,84
- incentivi per la Progettazione (2%)	€ 6.537,15
- Imprevisti ed oneri diversi	€ 1.145,74
- Quota Autorità di Vigilanza	€ 225,00
- Oneri di conferimento in discarica	€ 12.000,00
Sommano	€ 109.793,73
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 109.793,73
Importo complessivo progetto	€ 518.365,71

- ✓ **CHE** a seguito della diffusione della pandemia denominata Covid 19, e comunque prima delle operazioni di gara, il progetto è stato rimodulato in data 05/06/2020 ed approvato in Linea tecnica con parere n° 24 del

01/07/2020 ed in linea Amministrativa con D.D. n° 537 del 02/07/2020, secondo il seguente Q.T.E.:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Interventi in vari tratti lungo la strada provinciale	1			401.328,28
Oneri della sicurezza	3			11.867,20
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 413.195,48
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,872055% sui lavori)				11.867,20
a detrarre				11.867,20 € 11.867,20
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 401.328,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,016*413195,48]				6.611,13
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*413195,48]				90.903,01
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza				225,00
4) Imprevisti e/o Arrotondamento				431,09
5) Per oneri di conferimento in discarica				7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				105.170,23 € 105.170,23
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 518.365,71

- ✓ **CHE** con verbale delle operazioni di gara, redatto in data 17/07/2020, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario;
- ✓ **CHE** con D.D. n° 751 del 11.09.2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 17/07/2020, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Leg. vo n° 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, alla ditta CO.GER S.r.l. con sede legale – Via Toscana n° 4 Mussomeli (CL) – P.I. 01515010856 con il ribasso del 34,5305% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 274.614,82 (Euro Duecentosettantaquattromilaseicentoquattordici/82) di cui € 11.867,20 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi con il seguente Q.T.E.

QTE GARA			
A) LAVORI			
1) a base d'asta			401.328,28 +
2) per oneri irriducibili per la sicurezza			11.867,20 +
3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta			0,00 +
4) deduzione del ribasso d'asta del 34,5305% sulla voce A1)			138.580,66 -
5) Importo netto dei lavori			274.614,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01) I. V. A. (22% di A5)			€ 60.415,26
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)			€ 6.611,13
03) Oneri di conferimento in discarica			€ 7.000,00
04) Imprevisti e arrotondamento			€ 431,09
05) Per contributo A.V.C.P.			€ 225,00
Sommano a disposizione			€ 74.682,48
Importo netto complessivo			€ 349.297,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
09) detrazione del ribasso d'asta del 34,5305 % sull'importo a base di gara			€ 138.580,66
10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%			€ 30.487,75
			€ 169.068,41
Importo complessivo A) +B) +C) =			€ 518.365,71

- ✓ **CHE** il contratto è stato stipulato in data 23.10.2020 di cui al Rep. n° 14533, registrato a Messina in data 30/10/2020 al n° 15050 Serie 1T;
- ✓ **CHE** in data 13.04.2021 è stata redatta la consegna dei lavori;

- ✓ **CHE** in data 06.05.2021 è stato redatto il certificato di concreto inizio degli stessi;
- ✓ **CHE** in data 30.08.2021 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ **CHE** in data 25/11/2021 è stata redatta Perizia di Variante ed assestamento somme, approvata dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI con parere n° 73 del 29/11/2021 ed approvata in linea Amministrativa con D.D. n° 1462 del 06/12/2021 con il seguente Q.T.E.

QTE VARIANTE			
A) LAVORI			
1)	a base d'asta		401.305,45 +
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza		11.867,20 +
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta		0,00 +
4)	deduzione del ribasso d'asta del 34,5305% sulla voce A1)		138.572,78 -
5)	TOTALE LAVORI	Importo netto dei lavori	274.599,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
01)	I. V. A. (22% di A5)		€ 60.411,97
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€ 6.610,76
03)	Oneri di conferimento in discarica		€ 7.000,00
04)	Imprevisti e arrotondamento		€ 449,73
05)	Per contributo A.V.C.P.		€ 225,00
		Sommano a disposizione	€ 74.697,46
		Importo netto complessivo	€ 349.297,31
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
01)	Ribasso d'asta residuo del 34,5305 % sull'importo a base di gara		€ 138.572,78
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%		€ 30.486,01
03)	Ulteriori economie dal ribasso I.V.A. compresa		€ 9,62
			€ 169.068,41
		Importo complessivo A) +B) +C) =	€ 518.365,71

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

APPROVARE gli atti di contabilità relativi al pagamento del primo S.A.L., corrispondente ad €. 274.599,87 (Euro Duecentosettantaquattromilacinquecentonovantanove/87) al netto del ribasso del 34,5305% e comprensivo degli oneri di sicurezza;

APPROVARE il conseguente primo certificato di pagamento, oltre l'anticipazione, redatto dal Direttore dei Lavori, il cui ammontare è pari ad €. 218.303,91 (Euro duecentodiciottomilatrecentotot/91), oltre I.V.A. al 22%, corrispondente ad €. 48.026,86 (Euro Quarantottomilaventisei/86), per un importo complessivo pari ad €. 266.330,77 (Euro Duecentosessantaseimilatrecentotot/77);

APPROVARE il pagamento per il conferimento in discarica dei materiali provenienti dalle lavorazioni di scavo e scarifica, a rimborso della seguente fattura:

- a) Fattura n° 448/R del 31.05.2021 della CO.M.MAN S.r.l. per €. 6.314,38 I.V.A. al 22% compresa;

LIQUIDARE le spettanze relative al primo S.A.L. oltre l'anticipazione, sul contratto all'impresa esecutrice denominata CO.GER S.r.l. con sede legale in Via Toscana n° 4 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01515010856 per un importo pari ad €. 218.303,91 oltre I.V.A. al 22%, pari ad €. 48.026,86, per un complessivo importo di € 266.330,77, oltre al conferimento in discarica per € 5.175,72 oltre I.V.A. al 22%, pari ad €. 1.138,66, per un complessivo importo di € 6.314,38; quindi complessivamente €. 272.645,15 I.V.A. compresa, a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dal D.D.G. n° 2506 del 04.10.2019, che ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 518.365,71, a valere sul capitolo di bilancio n° 672468 – imputato sull'esercizio finanziario 2020;

DARE MANDATO alla Regione Siciliana - Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento alla tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 6231 Bil. 2021 della Città Metropolitana di Messina;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE gli atti di contabilità relativi al pagamento del primo S.A.L., corrispondente ad €. 274.599,87 (Euro Duecentosettantaquattromilacinquecentonovantanove/87) al netto del ribasso del 34,5305% e comprensivo degli oneri di sicurezza;

APPROVARE il conseguente primo certificato di pagamento, oltre l'anticipazione, redatto dal Direttore dei Lavori, il cui ammontare è pari ad €. 218.303,91 (Euro duecentodiciottomilatrecentotre/91), oltre I.V.A. al 22%, corrispondente ad €. 48.026,86 (Euro Quarantottomilaventesi/86), per un importo complessivo pari ad €. 266.330,77 (Euro Duecentosessantaseimilatrecentotrenta/77);

APPROVARE il pagamento per il conferimento in discarica dei materiali provenienti dalle lavorazioni di scavo e scarifica, a rimborso della seguente fattura:

- a) Fattura n° 448/R del 31.05.2021 della CO.M.MAN S.r.l. per €. 6.314,38 I.V.A. al 22% compresa;

LIQUIDARE le spettanze relative al primo S.A.L. oltre l'anticipazione, sul contratto all'impresa esecutrice

denominata CO.GER S.r.l. con sede legale in Via Toscana n° 4 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01515010856 per un importo pari ad €. 218.303,91 oltre I.V.A. al 22%, pari ad €. 48.026,86, per un complessivo importo di € 266.330,77, oltre al conferimento in discarica per € 5.175,72 oltre I.V.A. al 22%, pari ad €. 1.138,66, per un complessivo importo di € 6.314,38; quindi complessivamente €. 272.645,15 I.V.A. compresa, a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dal D.D.G. n° 2506 del 04.10.2019, che ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 518.365,71, a valere sul capitolo di bilancio n° 672468 – imputato sull'esercizio finanziario 2020;

DARE MANDATO alla Regione Siciliana - Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento alla tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria al cap. 6231 Bil. 2021 della Città Metropolitana di Messina;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il SUD), si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Dirigente
Dott. Salvo PUCCIO