



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1714 del 14/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1497 del 16/12/2021

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO DEL SUD) – VIABILITA' SECONDARIA DEI
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. SINAGRA – LIMARI"**

CIG: 8509120BF3 CUP: B67H17000300001

**Impresa: MANIACI Roberto Società Cooperativa – Via Il Giampaolo Compl. Romarea – ROMETTA (ME).
Scrittura Privata in data 11/02/2021 n. 2524 della Rubrica.**

**APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – PERIZIA DI VARIANTE
ED ASSESTAMENTO SOMME - PAGAMENTO RATA DI SALDO**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Delegata alle Funzioni Dirigenziali

PREMESSO:

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1323 del 21/12/2020 la sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO è stata delegata, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS, con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D. Lgs. N. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- **CHE** con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016 "Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" con la quale alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessivi €. 25.278.076,85;

- **CHE** il progetto esecutivo originario dei “**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. SINAGRA - LIMARI**”, redatto dall’ing. Antonino Scutteri e dal Geom. Ferdinando Pullella, dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 02 del 05/02/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale N° 214 del 27/02/2018, per l’importo complessivo di €. 130.000,00;
- **CHE** con D.D.G. n. 1408 del 13/06/2019 il progetto è stato finanziato dall’Assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia per un importo di €. 129.600,00;
- **CHE** a causa della pandemia da Covid 19, in ottemperanza alle Disposizioni Governative, prima di esperire la gara, si è proceduto alla rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai protocolli anticontagio da COVID-19, in particolare è stato rimodulato il QTE di Progetto per tenere conto degli ulteriori costi di sicurezza necessari per contrastare il contagio da COVID 19 nel cantiere in questione, secondo il seguente schema:

LAVORI A MISURA

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	93.740,26
Costi di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	€	8.559,74
Totale lavori	€	102.300,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per I.V.A. 22%	€	22.506,00	
per spese tecniche 2%	€	1.600,00	
per oneri discarica (compreso I.V.A.)	€	1.500,00	
per contributi ANAC	€	30,00	
per imprevisti	€	1.664,00	
Sommano a disposizione	€	27.300,00	€ 27.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 129.600,00

CONSIDERATO:

- **CHE** con Determina a contrarre n. 1144 del 01/12/2020, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori sono stati affidati all’Impresa **MANIACI Roberto Società Cooperativa con sede in ROMETTA (ME) - Via Il Giampaolo Compl. Romarea**, che ha accettato di effettuare un ribasso del 20% imposto dall’Ente sui lavori a base d’asta per un importo netto contrattuale di € 83.551,95;
- **CHE** la Scrittura Privata è stata stipulata in data 11/02/2021 al n. 2524 della Rubrica interna;
- **CHE** con verbale del 17/03/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutteri, ha redatto, in data 21/06/2021 una Perizia di Variante ed Assestamento Somme, dallo stesso approvata in linea tecnica, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018, con parere N° 41 del 25/06/2021, per un importo complessivo di € 106.727,38 di cui € 83.551,95 per lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivi di € 8.559,74 di costi irriducibili per la sicurezza, ed € 23.175,43 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente Q.T.E.:

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		
1) Lavori a base d'asta	€ 93 740,26	
2) Costi sicurezza da psc (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 8 559,74	
3) Importo complessivo dei lavori	€ 102 300,00	
4) Ribasso d'asta del 20,000%	€ 18 748,05	
5) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 20,0000%	€ 83 551,95	€ 83 551,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) per I.V.A. il 22%	€ 18 381,43	
b) incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 = 0,80* 2%	€ 1 636,80	
c) per oneri discarica compreso I.V.A.	€ 3 127,20	
d) per contributi ANAC	€ 30,00	
h) per imprevisti	€ -	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 23 175,43	€ 23 175,43
IMPORTO TOTALE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		106 727,38
C) ECONOMIE		
C.1) ribasso d'asta contrattuale	€ 18 748,05	
C.3) IVA 22% sul ribasso	€ 4 124,57	
TOTALE ECONOMIE	€ 22 872,62	€ 22 872,62
TORNA L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO		€ 129 600,00

DATO ATTO che l'intervento trova copertura al Capitolo 6231 del Bilancio 2021 che è stata assicurata con i fondi di cui al *Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. Del 301 del 10/09/2016 e ss.mm.ii.*;
VISTI lo Stato Finale dei Lavori in data 20/08/2021 ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino SCIUTTERI in data 06 settembre 2021;

CONSIDERATO:

- CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 02/07/2021, come accertato dal relativo verbale e, quindi, in tempo utile;
- CHE** i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;
- CHE** il conto finale, redatto in data 20.08.2021 è stato firmato dall'Impresa, senza riserve, ed ascende ad € 83.541,29, presentando quindi una minore spesa di € 10,66 e, quindi, entro i limiti delle somme autorizzate;
- CHE** durante il corso dei Lavori sono stati emessi n° 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di € 83.120,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta una rata di saldo pari ad € 421,29;
- CHE** l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza alcuna riserva;
- CHE** l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul lavoro con l'I.N.A.I.L., sede di Milazzo, con polizza n. 18249472 continuativa;
- CHE** i Lavori sono stati diretti dall'ing. Antonino Scutteri, dipendente della Città Metropolitana di Messina;
- CHE** lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo alcune modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;
- CHE** dal conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 421,29 più I.V.A. 22%;

Viste le LL.RR. 48/91 E 30/2000 che disciplinano l'O.R. EE. LL.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
Vista la Determinazione Dirigenziale N° 1323 del 21 dicembre 2020 che attribuisce alcune Deleghe Dirigenziali alla scrivente Titolare di P.O.;
Visto il Dec Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
Visti i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

DETERMINA

APPROVARE gli atti contabili relativi allo Stato Finale, redatto in data 20.08.2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Scutteri, per l'importo – al netto del ribasso d'asta del 20,00 % di € 83.541,29 (*Euro Ottantatremilacinquecentoquarantuno/29*), comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

PRENDERE ATTO della perizia di variante ed assestamento somme redatta in data 21.06.2021 dal Direttore dei lavori Ing. Antonino Scutteri per l'importo complessivo di € 106.727,38 di cui € 83.551,95 (*Euro Ottantatremilacinquecentocinquantuno/95*) per lavori – al netto del ribasso d'asta del 20,00 % - e comprensivi della quota irriducibile dei costi per la sicurezza;

APPROVARE il Quadro Tecnico Economico di Perizia per l'importo complessivo di € 106.727,38

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. SINAGRA – LIMARI", predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Scutteri in data 06 settembre 2021;

LIQUIDARE all'Impresa MANIACI Roberto Società Cooperativa con sede in ROMETTA (ME) - Via Il Giampaolo Compl. Romarea, P.I. 02947950834, la rata di Saldo, relativa allo Stato Finale, per l'importo di €. 421,29 più IVA 22%;

PAGARE, DOPO L'EMISSIONE DEL RELATIVO DECRETO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA, la rata di saldo della somma di € 421,29 (euro *Quattrocentoventuno/29*) all'impresa MANIACI Roberto Società Cooperativa su presentazione della relativa fattura, mentre la quota IVA 22%, pari ad euro 92,68 (euro *Novantadue/68*) dovrà essere versata all'Erario a carico dell'Impresa MANIACI Roberto Società Cooperativa, così come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

DARE ATTO che la copertura della spesa trova copertura al Cap. 6231 del Bilancio 2021

DARE ATTO di avere preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto di interesse di cui alla Legge N° 190 del 6/11/2012;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo;

DARE ATTO:

- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria ed inderogabile.
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA RUP P.O.
Delegata Funzioni Dirigenziali
Det. Dir. N. 1323 del 21/12/2020
Ing. Anna Chiofalo

Allegati:

1. *Stato Finale*
2. *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

LA RUP P.O.
Delegata Funzioni Dirigenziali
Ing. Anna Chiofalo

Li 13/12/2021